

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 6. 2025

ZM 25 06 07 03

Název:

Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti AFC Engineering s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „Děčín, lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky“

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti AFC Engineering s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „Děčín, lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky“ a

neschvaluje

prominutí smluvní pokuty.

Stanovisko RM:

Rada města projednala žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti AFC Engineering s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „Děčín, lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky“ a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí smluvní pokuty.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	Rada města nedoporučuje schválit.

Důvodová zpráva:

Odbor místního hospodářství dokončil realizaci stavby s názvem „Děčín, lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky“ na základě uzavřené smlouvy č. 2023-0729/OMH ze dne 21.7.2023 se společností AFC Engineering s.r.o., Březová 62/137, 405 02 Děčín, IČO: 07360444. Celková cena díla vč. schválených dodatků 1 006 143,12 Kč bez DPH.

Doba realizace byla smlouvou o dílo stanovena na 60 dní. Na základě uzavřeného dodatku č.1 byla prodloužena o dalších 40 dní. Z hlediska prodloužení termínu byl dodatek schválen v podobě, kterou předložil zhotovitel. Staveniště bylo zhotoviteli protokolárně předáno dne 27.7.2023. Dokončená stavba byla protokolárně převzata objednatelem dne 14.2.2025. Doba realizace byla kontrolou stavebního deníku ověřena na 123 dní po odečtení všech uznaných dní nevhodných pro provádění prací a pozastávek. Na základě toho byla zhotoviteli vyměřena smluvní pokuta 115 000 Kč, tj. 23 x 5000 Kč.

Zhotovitel ve své žádosti zasílá přehledný výpočet dní realizace. Tento výpočet byl doplněn o komentář OMH. Nesoulad nastává v uznání dní s nevhodnými klimatickými podmínkami k provádění, nezapočítání svátku do doby provádění ze strany zhotovitele a pozdní nástup zhotovitele po zimní přestávce. Bližší informace v příloze.

Vyjádření: ☐

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	17.6.2025 08:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek		17.6.2025 09:07 podepsáno	