

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 2. 2021

ZM

21

02

04

06

### Název:

Participativní rozpočet města Děčín Tvoříme Děčín 2021

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo další ročník participativního rozpočtu města - „Tvoříme Děčín 2021“ a

**schvaluje**

odložení realizace participativního rozpočtu ve městě Děčín o jeden rok (na rok 2022) s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na zahájení dalšího ročníku participativního rozpočtu města - „Tvoříme Děčín 2021“ a svým usnesením č. RM 21 03 36 01 ze dne 9.2.2021 nedoporučila zastupitelstvu města s ohledem na propad příjmů města Děčín v souvislosti s pandemií COVID-19 schválit realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2021 ale až v roce 2022 s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	RM doporučuje přijmout výše uvedené usnesení.

## Důvodová zpráva:

Město Děčín realizovalo participativní rozpočet v letech 2018, 2019 a 2020. Mezi obyvateli města se jedná o populární prostředek pro realizaci jejich návrhů pro zlepšení situace v Děčíně. Veškeré informace o participativním rozpočtu se nachází na webových stránkách [www.tvorimedecin.cz](http://www.tvorimedecin.cz), kde jsou občané informováni o projektech a výsledcích hlasování.

V příloze č. 1 je uveden stav dosud realizovaných projektů od prvního ročníku Tvoříme Děčín (2018, 2019, 2020). Některé nebyly dosud zrealizovány – zdůvodnění je uvedeno v příloze v příslušném řádku.

Z ročníku 2018 bylo z 11 vítězných projektů zrealizováno 8 projektů, 3 jsou stále v přípravě. Stanovený termín pro jejich dokončení byl 15.5.2019.

Z ročníku 2019 byly z 13 vítězných projektů zrealizovány 3 projekty, další jsou v přípravě. Stanovený termín pro jejich dokončení je 3.3.2021.

Z ročníku 2020 vzešlo 19 vítězných projektů, na odvětvové odbory byly předány k realizaci dne 8.12.2020. Stanovený termín pro jejich dokončení je 24.5.2022. Vítězné projekty byly schváleny k realizaci radou města dne 24.11.2020 usnesením č. RM 20 21 36 01. Finanční prostředky pro jejich realizaci byly nárokovány odborem rozvoje do rozpočtu pro rok 2021, ale nebyly zapojeny, proto budou nárokovány letos z výsledku hospodaření roku 2020. Dosud byla na realizaci PaR Tvoříme Děčín každoročně vyčleněna částka 5 mil. Kč.

S ohledem na propad příjmů města Děčín v souvislosti s pandemií COVID-19 rada města doporučuje zastupitelstvu města nerealizovat participativní rozpočet v letošním roce (2021) a odložit jeho realizaci o jeden rok, s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků. Potřebná finanční částka na jejich realizaci v letošním roce činí 9,385 mil. Kč (součet sloupce s názvem „potřeba financování nedokončených projektů v r. 2021“ v příložené tbl.), z níž dosud nebylo schváleno v letošním rozpočtu města 7,137 mil. Kč. Bez této částky nelze projekty realizovat. Jednotlivé odbory byly informovány, že částky na zajištění projektů mají uplatnit v rámci výsledků hospodaření za rok 2020.

Vyjádření:

Příloha: 

<b>Připravenost _PaR_aktualizace k 10.2.2021.pdf</b>
--

Komentář: 

--

## Schvalovací cesta:

<b>Zpracoval:</b>	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	16.2.2021 11:19 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Anna Lehká		16.2.2021 12:50 podepsáno	

**AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019 a 2020**

(v tis. Kč)

 Akce hotova  
 Akce OR

Č.	Akce	Lokalita	Odbor	předání k realizaci na odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Úspory	potřeba financování nedokončených projektů celkem	potřeba financování nedokončených projektů v r. 2021	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 30.6. 2020	Stav k 11.9.2020	Stav k 31.12.2020
	<b>Akce PaR18 - termín dokončení je 15.5.2019</b>				<b>3 932</b>	<b>298</b>	<b>1 383</b>	<b>517</b>	<b>468</b>	<b>258</b>	<b>976</b>	<b>369</b>				
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	Kamenická, ul. Liberecká, Děčín 2	OKD	21.05.2018	500	94	405	0	0	1	0	0	Akce je hotova.			
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	Šustrova cesta, nachází se mezi Horním Oldřichovem, Krásným Studencem a Bynovem	OKD	21.05.2018	32	0	0	32	0	0	0	0	Instalace houpaček neproběhla ani v r. 2019 z důvodu ukončení spolupráce ze strany navrhovatele akce. Houpačky budou zahrnuty do projektu Vnitroblok Zámecká, který bude realizovat odbor rozvoje - stále v jednání.	Dle poslední informace od OKD řeší odbor OKD nové umístění houpaček mimo vnitroblok Zámecká.	Houpačky budou umístěny v rámci PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína do 30.11.2020.	Akce je hotova.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	Masarykovo náměstí	OMH	20.06.2018	500	0	0	0	0	0	0	0	Město Děčín zajistilo restaurátorský záměr, 3D zaměření současného stavu kašny a projektovou dokumentaci pro statická opatření, to vše za 125 300 Kč. Dle těchto potřebných dokumentů se finanční náklady na restaurátorské, stavební a technické práce vyšplhaly na 5 851 000 Kč, a to se jedná jen o ty práce, které bude nutné učinit před umístěním pohádkových soch. Nyní zůstane na orgánech města, zda se rozhodnou takto vysoké finanční prostředky na obnovu kašny věnovat z městského rozpočtu.			Akce je hotova.
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	Oblast mezi Krásným Studencem, Horním Oldřichovem, Bynovem, Šustrova cesta	OKD	21.05.2018	500	104	137	259	0	0	0	0	V r. 2019 byl zpracován provádní projekt vč. rozpočtu, provedena likvidace a štěpkování dřeviny po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, upevnění dřevěný kříž, osazena dřevěná zábrana na pozemku p.č. 288 v k.ú. Martiněves, pokáceny 2 stromy podél Šustrovy cesty do Krásného Studence a zhotoven panel k rytíři z Bynova. R.2020: OKD obdržel cenovou nabídku na úpravu cesty, dále řeší značení turistické trasy - vyznačení trasy pro pěší Tyršův most - Jilové hl. n. včetně odbočky k Thunské kapli, vyznačení turistické trasy pro pěší Šustrova cesta (rozc.) - kolem bynovského rytíře k bynovskému zámečku a dále na červenou značku směr Sněžník, poplatili výsadbu 2 ks třešní a klokoče. Akce by měla být dokončena v r. 2020.	OKD má cenovou nabídku na úpravu cesty. Nyní bylo dokončeno vytyčení sítí. Ve spolupráci s KČT řeší značení turistických tras - modrou bude vyznačena hlavní trasa Děčín, Tyršův most - Jilové, zelenou bude vyznačena spojka (Bílý Kříž) - Nosticova silnice, značení cest bylo objednáno, u Bílého kříže byla předložena nabídka na výrobu zábradlí a schodů pro značenou cestu, ve dvou místech dojde k vyřezání cesty. Rada města schválila Dohodu o realizaci managementových opatření - výsadba 38 ks stromů na Šustrově cestě, výsadba bude realizována na podzim 2020. Rada města schválila v rámci výsadby stromů adopci stromů.	Je objednána úprava cesty, realizace začala. Ve spolupráci s KČT řeší OKD značení turistických tras - modrou bude vyznačena hlavní trasa Děčín, Tyršův most - Jilové, zelenou bude vyznačena spojka (Bílý Kříž) - Nosticova silnice, značení cest bylo objednáno, u Bílého kříže byla předložena nabídka na výrobu zábradlí a schodů pro značenou cestu, ve dvou místech dojde k vyřezání cesty. Rada města schválila Dohodu o realizaci managementových opatření - výsadba 38 ks stromů na Šustrově cestě, výsadba bude realizována na podzim 2020. Rada města schválila v rámci výsadby stromů adopci stromů.	Akce je hotova.
5.	Akce PaR18 - Odtrhněte děti od tabletů a vyvětrejte je na čerstvém vzduchu	Lesopark Pastýřská stěna, Mariánská louka	OR	21.05.2018	200	0	115	12	0	73	0	0	Akce je hotova.			
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	U lesoparku pod Kvádrberkem	OŽP	18.05.2018	100	100	0	0	0	0	0	0	Akce je hotova.			
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	OR	21.05.2018	500	0	55	0	0		445	0	Dle usnesení RM ze dne 7.1.2020 se všechny záměry týkající se vnitrobloku Zámecká spojí do jedné akce včetně finančních prostředků. Do této celkové akce "Vnitroblok Zámecká" nyní patří "Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká", "Basketbalové koše pro Děčín", "Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína" a "Houpačky pro radost". Momentálně se připravuje objednáni projektové dokumentace. Na položce "Basketbalové koše pro Děčín" zůstane 100 tis., protože se akce netýká jen stavby basketbalového plácku, ale i opravy basketbalových košů na ZŠ Vrchlického. Jelikož není projekt pokryt rozpočtem na r. 2020, bylo panem Houškou po dohodě s Ing. Andělem sděleno, že má OR objednat PD na Vnitroblok Zámecká a realizovat basketbalové koše z rezervy.	Příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Akce PaR "Houpačky pro radost" byla z celkové akce Kultivace vnitrobloku vyjmuta a řešena zvlášť v rámci odboru OKD.	Příprava veřejné zakázky na PD, v rámci této akce je zahrnuta i akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín, PaR19 - Pohádkové dětské hřiště + rozšířená úprava plochy včetně parkovacích míst. O finanční prostředky do rozpočtu pro rok 2021 bylo požádáno v rámci stavební investice - rozestavěné akce.	Příprava veřejné zakázky na PD byla zrušena. Cena PD 500 tis. Kč
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březínách	Březiny	OKD	21.05.2018	500	0	131	0	369		369	369	V r. 2018 rozpočet nebyl čerpán, v průběhu roku 2019 bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů. Bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení, bude jednáno s nájemníky v místě, kde povedou cesty, po dohodě dojde ke kácení, výsadbě a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je v r. 2020.	Bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení, bude jednáno s nájemníky v místě, kde budou vysázeny stromy, po dohodě dojde ke kácení od 1.11.2020 do 31.3.2021, výsadbě a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je v r. 2021.	Bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení, bude jednáno s nájemníky v místě, kde budou vysázeny stromy, po dohodě dojde ke kácení od 1.11.2020 do 31.3.2021, k výsadbě a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je v r. 2021.	Bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení, bude jednáno s nájemníky v místě, kde budou vysázeny stromy, po dohodě dojde ke kácení od 1.11.2020 do 31.3.2021, k výsadbě a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je v r. 2021.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březínách	Březiny ( parcela č. 276/49,k.ú. Březiny u Děčína)	OR	21.05.2018	500	0	488	0	0	12	0	0	Akce je hotova.			
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny ( u točny MHD autobusu)	OR	21.05.2018	200	0	28	0	0	172	0	0	Akce je hotova. Úprava okolí lípy byla realizována odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékár Březiny“, akce byla ukončena, finanční prostředky určené na záchranu lípy nebyly zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč s DPH, práce na opravě chodníku hradil odbor rozvoje ze svého			
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	Vnitroblok- dvůr v Zámecké ulici, dopravní hřiště v Liberecké ulici ( Děčín II), ZŠ Želenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	OR	21.05.2018	400	0	24	214	99		162	0	V roce 2019 projekt nebyl realizován.	Příprava vybraných míst, domluva se školami a s dodavateli.	Jsou vybrána 4 místa, z toho 3 jsou v realizaci v roce 2020 a poslední místo je součástí investiční akce- Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká	Opravy a doplnění košů se dočkalo hřiště Základní školy Dr. Miroslava Tyrše v ul. Vrchlického, hřiště Základní školy v Želenicích v ul. Školní a dopravní hřiště v Liberecké ulici v Děčíně II. V přípravě je ještě jedno místo, a to umístění basketbalového koše ve vnitrobloku v Zámecké ul., který čekají komplexní úpravy.

Akce PaR19 - termín dokončení je 3.3.2021				4 795	0	80	602	1 780	0	4 673	4 173					
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	OKD	18.10.2019	15	0	0	24	0	0	0	0	Projektant tvoří studii odbahnění. Poté musí OKD požádat CHKO o závazné stanovisko a poté o povolení OŽP.	Zůstává stejná.	V současné době je jezírko čisté a OKD ho pravidelně udržuje. V době, kdy žadatel projektu fotil jezírko, bylo málo vody a bylo sucho. Po dešti se nános na hladině jezírka odplavil. Ze studie od Ing. Hory vyplývá, že v současné době není potřeba jezírko z hlediska množství bahna odbahňovat a z ekologického hlediska je odbahnění z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy se nestačí nebo se úplně zastavil přítok vody hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění. Zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevhodný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit. <b>Čili projekt je HOTOV.</b>	Akce je hotova.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně - Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	OKD	18.10.2019	450	0	0	0	0	450	450	U SČVK je požádáno o vyjádření souhlasu s napojením pitné vody a odpadu k pítům.	Na základě již zaslání vyjádření od SČVK budou osloveny firmy na realizaci pitek.	Dle našeho průzkumu a vyjádření SČVK je možné realizovat pouze dvě pítka. Jedná se o umístění na Masarykově nám., DC 1 a v místě mezi ZOO Děčín a Pastýrkou stěnou. Vyřízení územního souhlasu a napojení pitek bylo předáno projektantovi, který vypracuje jednoduchý projekt a zajistí potřebná povolení.	V současné době projektant stále využívá vyjádření dotčených orgánů pro územní souhlas. Nastaly komplikace s vhodným umístěním pítka u ZOO. Řeší se.	
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	Oblastní muzeum v Děčíně	OKD	01.07.2020	450	0	0	143	306	306	306	Dle usnesení č. RM 20 04 36 02 ze dne 18.2.2020 se bude realizovat projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku" až po získání pozemku do majetku města a uvolnění finanční prostředky budou využity na realizaci projektu "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel", jehož cílem je umístění laviček v centru Podmokel.	Návrh "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel" byl předán na OKD. Probíhá zařizování souhlasu o umístění laviček na pozemcích, které má ve správě Oblastní muzeum.	Vystavena objednávka na osazení 6ks laviček v prostoru před "Grandem" a u muzea. Osazení příslíbno dodavatelem do konce září 2020.	Koše osazeny. V roce 2021 po domluvě s p. Veselým osadíme cyklostojany a posezení v blízkosti vlakového nádraží.	
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	OKD	18.10.2019	500	0	0	76	424	424	424	Byla oslovena firma o inženýring. Bude se žádat o vyjádření dotčených síťů a na základě vyjádření může OKD požádat o územní souhlas.	Vizualizace možného umístění herních prvků. Doplnění vyjádření dotčených síťů.	Předložený cenový návrh od projektanta na úpravu plochy pro revitalizaci dětského hřiště převyšuje rozpočet. Hledání možnosti financování.	Zpracovává se PD.	
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	OR	05.11.2019	500	0	0	0	500	1 000	1 000	Byla vybrána dvě místa u řeky Ploučnice, která budou upravena tak, aby sloužila k relaxaci u vody (molo, schůdky do vody, "lehátka").	Byly rozeslány poptávky na vyhotovení projektové dokumentace.	Řešení podrobností v projektové dokumentaci s AZ CONSULT.	Zpracovává se projektová dokumentace, ze které vzešly náklady celé akce ve výši 1 mil. Kč, bude řešeno mater. do RM (dle Pravidel PaR), rozdíl může být pokryt z úspory v PaR za předchozí ročníky, který je zatím ve výši 258 tis. Kč.	
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	OR	05.11.2019	500	0	0	0	0	500	0	Zahrnuto do projektu "Vnitroblok Zámecká", kde se momentálně připravuje objednání projektové dokumentace.	Příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace.	Akce z PaR 2019 je nyní součástí investiční akce - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká.	Akce z PaR 2019 je nyní součástí investiční akce - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká.	
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	OKD	05.11.2019	500	0	0	0	500	500	500	Realizace projektu ještě nebyla zahájena.	Realizace projektu ještě nebyla zahájena.	dne 24.7.2020 proběhla schůzka na místě se žadatelem. Lokalitu jsme prošli. Dne 27.7.2020 byla v lokalitě provedena obhlídka s projektantem. Projektantovi byla zaslána dostupná dokumentace k cestám a odvodnění v parku. Nyní čekáme na cenovou nabídku zpracování. Dále byly poptány lavičky, které by se v lokalitě vyměnily. Čekáme na nabídku na opravu cesty, nabídku na renovaci laviček máme, tato bude využita až po opravě cesty.	Byla urgována poptávka na cenovou nabídku zpracování projektové dokumentace.	
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká) - Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	OKD	16.09.2020	500	0	0	57	0	443	443	S návrhatelem byly odsouhlaseny fitness prvky, které se posléze objednají.	Z původních čtyř lokalit zbyla po posouzení realizovatelnosti jen jedna - park Chelčického u Máchova náměstí. Jelikož návrhatele projektu souhlasí s umístěním prvků i na další vhodnější lokality, bude projekt rozšířen o další dvě území. Jedno je vedle nového dopravního hřiště v Liberecké ulici v Děčíně II a druhé v Želenicích u parku Bažantnice, kde se z jiného projektu v rámci „Tvoříme Děčín“ bude ve stejné lokalitě realizovat workoutové hřiště. Nyní připravujeme podklady pro nacenění realizace projektu.	Je třeba zadat nové výběrové řízení, do kterého budou zahrnuty akce "Workoutové hřiště v Želenicích" a "Venkovní fitness nejen pro seniory". Čeká se na vybourání betonové plochy v Želenicích (OKD).	Po konzultaci s návrhatelem vybrány lokality park Chelčického a ul.Liberecká vedle dopravního hřiště, Želenice u parku Bažantnice. Zpracovává se jednoduchá PD na osazení cvičebních prvků. <b>Čeká se na vybourání betonové plochy v Želenicích (OKD).</b>	
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	Červený Vrch	OŽP	12.11.2019	80	0	80	0	0	0	0		Akce je hotova.			
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	Želenice	OKD	05.11.2019	500	0	0	0	0	500	500	Na místě proběhlo několik jednání, dne 12.5.2020 proběhlo jednání na místě za účasti architekta, geodeta a střediska městských služeb. Nejprve bude oceněno zaměření lokality, která je nutná pro obnovu cest.	Zaměření bude provedeno v měsíci říjen/listopad 2020 po opadu listů z důvodu špatného přístupu do lokality (hustý podrost a husté koruny stromů), následně bude vypracována studie prostoru.	Zaměření v místě cest bude provedeno v měsíci říjen/listopad 2020 po opadu listů z důvodu špatného přístupu do lokality (hustý podrost a husté koruny stromů), následně bude vypracován dendrologický průzkum a vypracována studie prostoru. V prostoru Bažantnice bylo provedeno zaměření pro sportoviště - záměr byl schválen v radě města.	Bylo dokončeno zaměření v místě cest. Následovat by měl dendrologický průzkum a vypracování studie prostoru.	

22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	OKD	05.11.2019	50	0	0	0	50		50	50	Realizace projektu ještě nebyla zahájena, akce by však měla být v roce 2020 hotova.	Realizace projektu ještě nebyla zahájena, akce by však měla být v roce 2020 hotova.	Máme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, dokumentace bude objednána.	Věc je řešena s projektantkou a architektem. Úvaha architekta byla zaslána na Povodí Labe a Hasičskému záchrannému sboru. Nabídka na projekční práce zatím nebyla předložena.	
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	OKD	16.09.2020	500	0	0	0	0		500	500	Příprava realizace projektu.	Ukončené výběrové řízení.	Je třeba zadat nové výběrové řízení, do kterého budou zahrnuty akce " Workoutové hřiště v Želenicích" a " Venkovní fitness nejen pro seniory". Čeká se na vybourání betonové plochy v Želenicích (OKD).	PD připravena, cena za vybourání betonové plochy 480 tis. Kč.	
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	OKD	05.11.2019	250	0	0	302	0	0	0	0	Projektová dokumentace je hotova, nyní se vyřizuje stavební povolení. Projekt by měl být do konce roku 2020 hotov.	Vyřizuje se stavební povolení.	V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Stavební povolení na stavbu je vydané.	<b>Akce je hotova.</b>	
<b>Akce PaR20 - termín dokončení je 24.5.2022</b>					<b>4 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 843</b>	<b>4 843</b>					
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	OŽP	08.12.2020	200						200	200					
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy		OŽP		100							100	100				
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		OKD		500							500	500				
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	Popovický vrch	OŽP		350							350	350				
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	OKD		200							200	200				
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	OKD		50							50	50				
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		OKD		180							180	180				
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží		OKD		200							200	200				
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	OŽP		100							100	100				
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	OŽP		325							325	325				
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	OKD		70							70	70				
36.	Chodník k mateřské školce	Boletice nad Labem	OKD		250							250	250				
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova		OKD		500							500	500				
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	OKD		400							400	400				
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	OKD		400							400	400				
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		OKD	100							100	100					
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	OKD	118							118	118					
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	OKD	500							500	500					
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	OKD	300							300	300					
<b>CELKEM</b>					<b>13 570</b>	<b>298</b>	<b>1 463</b>	<b>1 119</b>	<b>2 248</b>	<b>258</b>	<b>10 492</b>	<b>9 385</b>					

**K 31.12.2020 je hotovo 11 akcí z 43.**

**dosud nepokryto 7 137**