

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 6. 2021

ZM 21 06 05 02

Název:

SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění Akčního plánu a indikátorů za rok 2020

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 (SPRM) a

schvaluje

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2020,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2020.

Stanovisko RM:

Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 (SPRM) a svým usnesením č. RM 21 10 36 02 schválila nové složení členů Řídícího výboru SPRM a doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2020,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2020.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	Rada města doporučuje.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Děčín dne 25. 9. 2014 usnesením č. ZM 14 07 03 01 schválilo Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020 (dále jen SPRM). Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně do orgánů města ke schválení vyhodnocení plnění indikátorů a akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za předchozí rok.

Akční plán a Zásobník projektů SPRM na rok 2020 byly vytvořeny pracovními skupinami a projednány v Řídícím výboru SPRM v květnu 2020, vycházely ze schváleného rozpočtu města na r. 2020. Dne 2.6.2020 byly zveřejněny na webu města v sekci „Strategie 2014-2020“. V Akčním plánu byly uvedeny projekty pokryté rozpočtem města k realizaci v loňském roce, v Zásobníku byly uvedeny projekty připravené ale do té doby finančně nepokryté se žlutě podbarvenými prioritami.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2020. Vyhodnocení probíhalo v průběhu ledna až dubna 2021, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 30.04.2021. Projekty jsou zde seřazeny vzestupně dle městských částí a jsou pro přehlednost barevně rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů zveřejněn na webu města v sekci „Strategie 2014-2020“ / REALIZACE / Vyhodnocení akčních plánů.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM, ke dni 31.12.2020, tj. ke dni platnosti celého dokumentu SPRM. Po schválení v ZM bude toto vyhodnocení AP zveřejněno na webu města v sekci „Strategie 2014-2020“ / REALIZACE / Indikátory.

Z vyhodnocení indikátorů plyne, že 8 indikátorů se nepodařilo splnit – vyžlucená buňka ve sloupci “indikátor” - zdůvodnění nesplnění je uvedeno v buňce pod názvem indikátoru stejně jako průběžné plnění každého indikátoru od počátku platnosti tohoto SPRM (r. 2014) do konce roku 2020. Plnění loňského roku je zvýrazněno červeným písmem.

Jedná se o poslední vyhodnocování SPRM 2014-2020. Od ledna 2021 platí nový dokument, Strategický plán rozvoje města Děčín na léta 2021-2027, který schválilo ZM dne 26.11.2020. Realizace tohoto SPRM bude evidována stejnou formou (Akční plány + Zásobník), vyhodnocování plnění nastavených cílů (indikátorů) bude také probíhat obdobným způsobem, obojí opět každoročně, v souladu se schváleným Jednacím řádem Strategického plánu rozvoje města Děčín a schválenou Metodikou tvorby Akčního plánu.

Všechny dokumenty byly v souladu s Organizační strukturou a Jednacím řádem Strategického plánu rozvoje města Děčín a Metodikou tvorby Akčního plánu dne 17.05.2021 doporučeny členy Řídícího výboru SPRM ke schválení v orgánech města.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	14.6.2021 08:00 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Anna Lehká		14.6.2021 09:06 podepsáno	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)
 zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
1	Děčín I-Děčín	D2	Zámek Děčín - oprava střešky F	Střeška je v havarijním stavu, nutná výměna za pálenou střešní krytinu.	5 000	5 000	0	ne	2020	2020	zrealizováno
2	Děčín I-Děčín	D3	Zámek Děčín - Dlouhá jízda	Obnova havarijní části jižní stěny.	1 200	1 200	0	ne	2020	2020	zrealizováno
3	Děčín I-Děčín	H5	Oprava cyklostezky pod zámkem, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu nad řekou	Oprava svahu.	2 056	2 056	0	ne	2020	2020	zrealizováno
4	Děčín I-Děčín	C3	PD na Látku přes Labe a Ploučnici	Zpracování PD v souladu se závěry architektonicko-konstrukční soutěže o návrh, propojení obou břehů látkou přes Labe a Ploučnici včetně napojení (sjezdů) na oba břehy.	4 000	4 000	0	ne	2018	2021	v realizaci
5	Děčín I-Děčín	D3	Zámek Děčín - restaurování Glorietu	Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury.	12 100	11 100	1 000	MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví	2020	2021	v realizaci
6	Děčín I-Děčín	D3	Zámek Děčín - restaurování Glorietu	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu.	3 800	3 800	0	ne	2020	2022	v realizaci
7	Děčín I-Děčín	H5	PD - oprava mostu DC-035P, ul. 17. listopadu-Krokova	Celková oprava mostu.	100	100	0	ne	2020	2021	v realizaci
8	Děčín I-Děčín	H5	Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	Celková oprava mostu.	3 307	445	2 862	SFDI	2020	2021	v realizaci
9	Děčín I-Děčín	C3	Cyklostezka Ploučnice - realizace výstavby chybějící části v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	25 000	3 750	21 250	SFDI, IROP, ITI	2020	2025	v realizaci
10	Děčín I-Děčín	H5	PD na rekonstrukci mostu U Plovárny DC-011P	Zpracování PD na rekonstrukci mostu.	200	200	0	ne	2020	2022	v přípravě
11	Děčín I-Děčín	H5	Revitalizace Komenského náměstí	Zpracování studie, PD.	300	300	0	ne	2020	2022	v přípravě
12	Děčín I-Děčín	H5	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Nové osvětlení dominant města.	12 584	12 584	0	ne	2020	2021	v přípravě
13	Děčín I-Děčín	B3	Oprava nátoky do rybníka p.p.č. 2824 k.ú. Děčín	Jedná se o obnovu potrubí, které vede pod místní komunikací.	400	400	0	ne	2019	2025	v přípravě
14	Děčín I-Děčín	B3	Realizace odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	45 000	45 000	0	ne	2019	2025	v přípravě
15	Děčín I-Děčín	G1	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova, Děčín I	Stavební úpravy, modernizace elektro, osvětlení, VZT, ZTI, akustické úpravy.	7 000	7 000	0	ne	2020	IX/2022	v přípravě
16	Děčín I-Děčín	H3	Metropolitní síť - KOKOS	Uložení HDPE trubek a optických vláken.	200	200	0	ne	2020	2022	v přípravě
17	Děčín I-Děčín	H3	Metropolitní síť - gymnázium-magistrát	Uložení HDPE trubek a optických vláken.	1 000	1 000	0	ne	2020	2022	v přípravě
18	Děčín I-Děčín	H5	Oprava vozovky a parkovacích ploch ul. Ve Vilách	Velkoplošná oprava povrchů, odvodnění.	3 400	3 400	0	ne	2020	2023	v přípravě
19	Děčín I-Děčín	H5	Údržba Tyršova mostu ošetření ocelové konstrukce dle zpracovaného technologického postupu	Ošetření ocelové konstrukce, včetně nátěru, bude probíhat po etapách.	1 000	1 000	0	ne	2018	2022	v přípravě
20	Děčín II-Nové Město	H5	PD oprava svahu pod MK ul. Bohuslava Martinů	Oprava havarijního svahu - sesuv.	100	100	0	ne	2020	2020	zrealizováno
21	Děčín II-Nové Město	H5	Úpravy chodníků a místa pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova - VO	Pokračování úprav přechodů dle pokynu Policie ČR DI a studie "Po Kamenické ulici na zelenou".	400	400	0	ne	2020	2020	zrealizováno
22	Děčín II-Nové Město	H5	Realizace - Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická, Děčín + VO	Úprava stávajícího přechodu pro chodce vč. nového schodiště a bezbariérové trasy a VO.	2 100	2 100	0	ne	2018	2020	zrealizováno
23	Děčín II-Nové Město	G1	ZŠ Vrchlického - revitalizace školního dvora	Celková revitalizace areálu školy - povrchy, schodiště, parkové úpravy po rekonstrukci venkovní kanalizace.	3 260	3 260	0	ne	VI/2020	X/2020	v realizaci
24	Děčín II-Nové Město	G1	MŠ Tylova - oprava zpevněných ploch a údržbové práce na objektu MŠ	Oprava přístupových a výstavba nových cest po rekonstrukci zahrady v areálu MŠ, oprava fasády, přístřešků a klempířských prvků - I. etapa.	1 050	1 050	0	ne	VII/2020	IX/2021	v realizaci
25	Děčín II-Nové Město	H5	PD oprava schodišť sídliště Dvořákova	Zpracování PD na opravy 4ks schodiště v havarijním stavu.	400	400	0	ne	2019	2021	v realizaci
26	Děčín II-Nové Město	H1	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Jedná se o obnovu části cesty v lesoparku pod Kváderberkem. Cesta - v pravo vedle rybníčku při cestě lesoparkem nahoru. Oprava laviček na horní části lesoparku v místě vyústění na Lužickou ulici.	500	500	0	ne	2020	2021	v přípravě
27	Děčín II-Nové Město	G1/C5	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	936	468	468	MŠMT	2020	IX/2022	v přípravě
28	Děčín II-Nové Město	E4	Využití objektu ul. Benešova 667, Děčín II - Azylový dům a Kontaktní centrum	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování.	26 500	26 500	0	ne	2020	2022	v přípravě
29	Děčín II-Nové Město	G1	ZŠ Kamenická - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Kamenická (výťah, zpevněné plochy, bezbariérové WC).	7 500	7 500	0	MŠMT	I/2021	XII/2021	v přípravě
30	Děčín II-Nové Město	H1	Víceúčelové hřiště ul. Škroupova	Žádost o obnovu víceúčelového hřiště od občanů v ul. Škroupova.	1 000	1 000	0	MŠMT	2020	2021	v přípravě
31	Děčín II-Nové Město	H1	Sídliště Kamenická	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť.	200	200	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
32	Děčín II-Nové Město	H1	Dětské hřiště Stoliční u garáží	Obnova hřiště.	200	200	0	ne	2020	2021	v přípravě
33	Děčín II-Nové Město	H1	Lesopark Kvádrberk	Ošetření stromů, ošetření infopanelů naučné stezky, vyčištění rybníků a odvodňovacích zařízení, ošetření mobiliáře, ošetření dětského hřiště, oprava cest, výsadba keřů a trvalek.	600	600	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
34	Děčín II-Nové Město	H5	Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická + VO	Dílaždný zářív, úprava vozovky, chodníky pro přechod točny.	5 000	5 000	0	SFDI	2020	2024	v přípravě
35	Děčín II-Nové Město	H5	Rekonstrukce panelky ul. Liberecká	Rekonstrukce.	5 000	5 000	0	ne	2020	2025	v přípravě
36	Děčín II-Nové Město	H5	Velkoplošná oprava chodníku ul. Dvořákova	Velkoplošná oprava chodníku.	900	900	0	ne	2020	2022	v přípravě
37	Děčín II-Nové Město	H5	PD + realizace, výměna sloupů a kabel. vedení, ul. Škroupova, Děčín II (koordinace s opravou chodníku)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	850	850	0	ne	2018	2023	v přípravě
38	Děčín II-Nové Město	H5	PD + realizace - VO - Děčín II, Lužická	Výměna - nové zemní kabelové + sloupy.	5 000	5 000	0	ne	2018	2024	v přípravě
39	Děčín II-Nové Město	H5	Oprava chodníku ul. Hluboká	Oprava komunikace.	1 702	1 702	0	ne	2020	2022	v přípravě
40	Děčín II-Nové Město	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká (panelová cesta k dopravnímu hřišti)	Rozšíření VO.	700	700	0	ne	2018	2024	v přípravě
41	Děčín II-Nové Město	H5	Realizace - Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká, Děčín II + VO	Úpravy chodníků vč. nového nasvícení.	1 500	1 500	0	ne	2017	2022	v přípravě
42	Děčín III-Staré Město	B3	Rekonstrukce oplocení v městském útulku	Oprava, výměna, původního oplocení areálu útulku z roku 2000.	600	600	0	ne	2020	2020	zrealizováno
43	Děčín III-Staré Město	H1	Akce PaR 2019 - Obnova zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Vysazení nové zeleně místo uschlých keřů a stromů v okolí kruhového objezdu.	50	50	0	ne	2020	2021	v přípravě
44	Děčín III-Staré Město	H5	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	Zpevnění svahu u místní komunikace, oprava nerovného povrchu komunikace.	1 625	1 625	0	ne	2020	2021	v přípravě
45	Děčín III-Staré Město	G1	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	Odborné učebny a pracovní přírodovědných předmětů ZŠ Březová.	7 990	800	7 190	IROP	2019	2021	v přípravě
46	Děčín III-Staré Město	H1	Oplocení hřiště Příčná a Jeronýmova v parku	Oplocení stávajících herních prvků z důvodu znečišťování ploch zvířaty.	275	275	0	ne	2020	2021	v přípravě
47	Děčín III-Staré Město	H1	Sídliště Staré Město	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, víceúčelových hřišť, mobiliáře.	500	500	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
48	Děčín III-Staré Město	H5	Oprava MK Oblouková	Velkoplošná oprava.	1 000	1 000	0	ne	2020	2023	v přípravě
49	Děčín III-Staré Město	H5	Oprava zpevnění okraje MK ul. 5. května podél potoka	Oprava zpevnění krajnice MK.	500	500	0	ne	2020	2023	v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plán Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)
 zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
50	Děčín III-Staré Město	H5	Místo pro přecházení Litoměřická x Roudnická, stavba chodníku k železničnímu přechodu	Výstavba místa pro přecházení (osvětlení, stavební úpravy).	2 695	1 675	1 020	SFDI	2020	2023	v přípravě
51	Děčín III-Staré Město	H5	PD - Přechod pro chodce Litoměřická x Příčná	PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. II/261 (osvětlení, stavební úpravy).	50	50	0	ne	2019	2021	v přípravě
52	Děčín IV-Podmokly	D3	Restaurace Pastýřská stěna	Oprava fasády a oprava výplní otvorů na objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV.	3 630	3 630	0	ne	2019	2020	zrealizováno
53	Děčín IV-Podmokly	G1/C5	Zajištění bezbariérových úprav školní jídelny v Jungmannově ulici v Děčíně	Výstavba vertikální plošiny, bezbariérového WC a dalších úprav v objektu ŠJ Jungmannova.	1 095	1 095	0	ne	VI/2020	IX/2020	zrealizováno
54	Děčín IV-Podmokly	H1	PD + realizace - rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií	Revitalizace části ulice v návaznosti na stavbu vlastníků inž. sítí a to v souladu s územní studií Podmokel.	8 000	8 000	0	ne	X/2018	X/2020	zrealizováno
55	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - oprava statiky	Oprava hl. sálu divadla - strop a zdívo + výmalba, pilotáže přístavby divadla.	7 000	7 000	0	ne	2019	2020	zrealizováno
56	Děčín IV-Podmokly	H5	PD galerie Na Výšinách	Rekonstrukce havarijního stavu galerie Na Výšinách.	424	424	0	ne	2020	2020	zrealizováno
57	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy	Oprava vzduchotechniky.	4 700	4 700	0	ne	2020	2020	zrealizováno
58	Děčín IV-Podmokly	H5	PD - Galerie Na Výšinách	Řešení zhoršující se situace a stavu Galerie – nutné vysoutěžít projektant na PD.	1 000	1 000	0	ne	2019	2020	zrealizováno
59	Děčín IV-Podmokly	I2	Řešení přemístění OSV	Nalezení nových prostor/ rekonstrukce prostor pro zajištění služeb OSV (objekt býv. knihovny).	6 000	6 000	0	ne	2019	2020	zrealizováno
60	Děčín IV-Podmokly	H1	Pastýřská stěna - projekt ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech	Zachycení vztahu mezi přírodou, lidským blahobytem a udržitelnou tvorbou hodnot.	773	77	696	OP Přehraniční spolupráce Česko - Svobodný stát Sasko	2018	2020	zrealizováno
61	Děčín IV-Podmokly	H1	PD + realizace - obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova)	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastníků inž. sítí a to v souladu s územní studií Podmokel.	2 263	2 263	0	ne	X/2018	XII/2022	v realizaci
62	Děčín IV-Podmokly	H5	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	Opravy mostního svršku, záchytného zařízení a lokální sanace betonových částí mostu.	8 784	8 784	0	ne	2020	2021	v realizaci
63	Děčín IV-Podmokly	H3	Metropolitní síť - trasa Prokopa Holého - magistrát	Uložení HDPE trubek a optických vláken v trase od ulice Ruská.	400	400	0	ne	2020	2021	v realizaci
64	Děčín IV-Podmokly	C5	Mírové náměstí x Ruská - úprava přechodu pro chodce	Snížení obrub, provedení úpravy pro nevidomé.	300	300	0	ne	2020	2021	v přípravě
65	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - pavilon pro pumy	Novostavba pavilonu pro pumy - (ubikace - zasítovaný výběh).	7 149	7 149	0	ne	2020	2021	v přípravě
66	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Úspora energie za vytápění objektů.	500	500	0	ne	2020	2021	v přípravě
67	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - veřejné záchody	Výstavby nového WC pro návštěvníky ZOO.	1 200	1 200	0	ne	2020	2021	v přípravě
68	Děčín IV-Podmokly	B3	Pastýřská stěna - venkovní posilovna	Výstavba přírodní posilovny v lesoparku Pastýřská stěna.	300	300	0	ne	2020	2021	v přípravě
69	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro zvířata - objekt EVVO.	5 140	0	5 140	ne	2020	2022	v přípravě
70	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - zadláždění náměstí před správní budovou	Zadláždění náměstí.	1 700	1 700	0	ne	2020	2021	v přípravě
71	Děčín IV-Podmokly	D2	Restaurace Pastýřská stěna - oprava opěrné zdi výstupu z výtahu	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu.	1 000	1 000	0	ne	2020	2021	v přípravě
72	Děčín IV-Podmokly	D2	Stoupačí trail - lokalita Klobouk	Vybudování singltreku - trailu pro terénní cyklistiku různých obtížností.	325	325	0	ne	I/2017	XII/2021	v přípravě
73	Děčín IV-Podmokly	F2	Vznik malého kinosálu v kině Sněžník	S rostoucím počtem nabídky titulů na trhu, je potřeba zřídít další promítací prostor v budově kině Sněžník. Již nyní se v budově kina nachází prostor, kde by bylo možné vybudovat malý sál pro cca 100 diváků. Jeho využití se nabízí pro artové, umělecké tituly, speciální projekce, včetně festivalových snímků, školních projekcí a k pronájmům. Vznikne tak v kině druhý sál pro další možnosti projekce s menší kapacitou. Je to trend, který je zaznamenatelný v posledních pěti letech u jednosálových kin v republice. Zřízení druhého sálu zvýší návštěvnost a umožní rozšířit dramaturgii kina.	2 550	2 550	0	ne	2020	2023	v přípravě
74	Děčín IV-Podmokly	F2	PD a příprava projektu "Vznik filmové a divadelní školy"	Vznik filmové a divadelní školy, která by se zabývala zájmovou činností napříč generacemi (dětí, seniorů, dospělí) a propojí divadelníky a filmaře. V rámci vzniku filmové školy a stavby pro ní určených prostor, které by se nacházely v divadle a kině, by byla dokončena dostavba divadla a rekonstrukce kina. Rozšíření zvukové a světelné kabiny, instalace vzduchotechniky, v šatnách vznik zvukového nahrávacího studia a divadelní zkušebny. Divadelní zkušebna bude určená pro zkoušky, výuku i pořádání loutkových divadel a studiových představení. Rekonstrukce 2NP kina Sněžník - vznik plně vybaveného filmového studia pro výrobu audiovizuálních děl a pořadů s důrazem na výuku.	250	250	0	ne	2020	2023	v přípravě
75	Děčín IV-Podmokly	G1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova.	3 174	1 587	1 587	MŠMT	2020	VIII/2021	v přípravě
76	Děčín IV-Podmokly	H1	Zeleň hřbitov Škrabky	Ošetření stromů, keřů, mobiliáře.	200	200	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
77	Děčín IV-Podmokly	H1	Dětské hřiště Na Valech	Obnova dětského hřiště.	523	523	0	ne	2020	2021	v přípravě
78	Děčín IV-Podmokly	H1	PD na další etapu obnovy Podmokel	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel.	1 500	1 500	0	ne	2020	2022	v přípravě
79	Děčín IV-Podmokly	H1	Park u kina Sněžník	Ošetření stromů, mobiliáře, cest.	300	300	0	OPŽP	XI/2020	VI/2021	v přípravě
80	Děčín IV-Podmokly	H1	Dětské hřiště Červený vrch	Žádost o výstavbu dětského hřiště v lokalitě Červený vrch.	500	500	0	ne	2020	2021	v přípravě
81	Děčín IV-Podmokly	H1	Hřiště Pastýřská stěna	Zkvalitnění služeb pro turisty při návštěvě turistického cíle.	328	328	0	ne	2020	2021	v přípravě
82	Děčín IV-Podmokly	H1	Inventarizace dřevin a plán kácení v parku Chelčického	Inventarizace zeleně, návrh kácení, způsob vhodného péstebního opatření dřevin.	100	100	0	ne	2020	2021	v přípravě
83	Děčín IV-Podmokly	H1	Návrh zeleně a mobiliáře v parku u ulice Práce	Zhodnocení stávající zeleně, návrh kácení, návrh péstebního opatření dřevin, návrh mobiliáře, návrh výsadeb.	1 124	1 124	0	ne	2020	2021	v přípravě
84	Děčín IV-Podmokly	H1	Dendrologický průzkum a plán kácení, park u kina Sněžník - II. část	Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně v parku u ul. Hankova.	100	100	0	ne	XI/2020	2021	v přípravě
85	Děčín IV-Podmokly	H2	Kino Sněžník - výměna sedadel	Zkvalitnění prostor kina.	2 700	2 700	0	ne	2020	2021	v přípravě
86	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení.	5 000	5 000	0	ne	2020	2021	v přípravě
87	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti	Zkvalitnění tech. stavu divadla.	250	250	0	ne	2020	2021	v přípravě
88	Děčín IV-Podmokly	H3	Metropolitní síť - Revoluční nám. - magistrát	Uložení HDPE trubek a optických vláken.	500	500	0	ne	2020	2022	v přípravě
89	Děčín IV-Podmokly	H5	Oprava chodníků podél silnice I/13 – I., II. a III. etapa	Realizace po etapách.	36 000	19 119	16 881	SFDI (chodníky), SFŽP (VO)	2020	2021	v přípravě
90	Děčín IV-Podmokly	H5	Rekonstrukce - Galerie Na Výšinách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšinách a oprava svahů nad komunikací.	20 000	20 000	0	ne	2020	2024	v přípravě
91	Děčín IV-Podmokly	H5	PD - Přechod pro chodce Labské nábřeží x Tyršův most	PD na posunutí, úpravu přechodu pro chodce na silnici č. II/25852 (osvětlení, stavební úpravy).	100	100	0	ne	2019	2021	v přípravě
92	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem	Zajištění bezpečnosti návštěvy divadla.	1 000	1 000	0	ne	2020	2021	v přípravě
93	Děčín IV-Podmokly	H2	Kino Sněžník - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	Zkvalitnění návštěvy kina.	1 000	1 000	0	ne	2020	2021	v přípravě
94	Děčín IV-Podmokly	H2	Kino Sněžník - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří	Zabezpečení prostoru kina.	500	500	0	ne	2020	2021	v přípravě
95	Děčín V-Rozbělesy	H5	Oprava chodníku Ústecká	Velkoplošná oprava chodníku.	1 000	1 000	0	ne	2020	2025	v přípravě
96	Děčín VI-Letná	D2	Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého	Dokončení opravy kaple sv. Jana Nepomuckého.	1 602	1 402	200	MK ČR - Havarijní program	2020	2020	zrealizováno

Vyhodnocení plnění Akčního plán Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)

zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
97	Děčín VI-Letná	H5	PD + realizace - Úprava rozvodů sítě VO - Dč. 6, ul. Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 300	1 300	0	ne	2017	2020	zrealizováno
98	Děčín VI-Letná	H5	Oprava MK Štursova	Velkoplošná oprava.	1 700	1 700	0	ne	2020	2022	v přípravě
99	Děčín VI-Letná	H1	Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina	Ideová studie navrhuje demolici a terénní úpravy, kácení stromů a odstranění keřů, péstební opatření, cestní síť, rekonstrukci odvodňovacího příkopu, výsadbu dřevin, založení trávníku, stavbu bikrosové dráhy, stavbu víceúčelového hřiště, stavbu pétanque hřiště, dětské hřiště pro děti staršího školního věku, hřiště pro nejmenší, lanové centrum, parkoviště a mobiliář.	1 400	1 400	0	OPŽP a Nadace Proměny	2019	2021	v přípravě
100	Děčín VI-Letná	H1	Lesopark U Kaple	Soutěž o návrh - úprava parkové plochy zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. Revitalizace - ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobiliář a dětské hřiště.	300	300	0	OPŽP	2019	2021	v přípravě
101	Děčín VI-Letná	H1	Oplocení dětského hřiště U Kaple	Oplocení stávajících herních prvků z důvodu znečišťování ploch zvířaty.	333	333	0	ne	2020	2021	v přípravě
102	Děčín VI-Letná	H5	Oprava chodníku podél školy v Želenicích - Školní ul.	Velkoplošná oprava chodníku.	1 000	1 000	0	ne	2020	2024	v přípravě
103	Děčín VI-Letná	H5	Oprava MK Na Stráni v úseku od ul. Jiráskova po ul. Budapeštská	Oprava povrchu MK , vybudování odvodnění a chodníku.	1 125	1 125	0	ne	2020	2022	v přípravě
104	Děčín VI-Letná	H5	Rekonstrukce MK panelka Na Stráni III., směr od ul. Jiřího z Poděbrad	Realizace obnovy komunikace.	2 500	2 500	0	ne	2019	2024	v přípravě
105	Děčín VI-Letná	H5	PD + realizace - VO - Děčín VI, Slovanská	Výměna - nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	4 500	4 500	0	ne	2018	2021	v přípravě
106	Děčín VII-Chrochvice	H5	PD + realizace - Úprava sítě VO - Děčín VII, Mendelova, Truhlářská	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 000	2 000	0	ne	2019	2020	zrealizováno
107	Děčín VII-Chrochvice	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, V Hlíšti (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 100	1 100	0	ne	2018	2020	zrealizováno
108	Děčín VII-Chrochvice	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 200	1 200	0	ne	2018	2022	v přípravě
109	Děčín VII-Chrochvice	H5	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 7, Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 300	2 300	0	ne	2018	2022	v přípravě
110	Děčín VII-Chrochvice	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Dč. 7	Rozšíření VO.	1 500	1 500	0	ne	2018	2022	v přípravě
111	Děčín IX-Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - oprava oplocení areálu	Výměna původního oplocení areálu, terénní úpravy, opěrné zdi.	3 000	3 000	0	ne	I/2020	V/2020	zrealizováno
112	Děčín IX-Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - snížení energetické náročnosti - III. etapa	Zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí - dokončení.	17 000	17 000	0	ne	VI/2018	XII/2020	zrealizováno
113	Děčín IX-Bynov	H1	PD na 1. etapu revitalizace sídliště Bynov	Zpracování PD na 1. etapu regenerace sídliště Bynov a to v souladu s Územní studií veřejného prostranství - Bynov.	2 021	2 021	0	ne	XII/2019	VII/2021	v realizaci
114	Děčín IX-Bynov	H1	Dětské hřiště Kyjevská ul. DC IX	Obnova víceúčelového hřiště a dětského hřiště.	1 500	1 500	0	ne	2020	2021	v přípravě
115	Děčín IX-Bynov	H1	Sídliště Bynov	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, mobiliáře.	300	300	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
116	Děčín IX-Bynov	H3	Metropolitní síť - trasa Bynov	Uložení HDPE trubek a optických vláken v trase od pěstitosti po konečnou Bynov, v souběhu s trasou VO.	2 515	2 515	0	ne	2020	2021	v přípravě
117	Děčín IX-Bynov	H5	Oprava lávky DUKLA DC-049L	Celková rekonstrukce lávky.	500	500	0	ne	2020	2022	v přípravě
118	Děčín IX-Bynov	H5	PD - opěrka ul. Pod Vrchem	Nebezpečí sesuvu svahu na MK.	200	200	0	ne	2019	2023	v přípravě
119	Děčín IX-Bynov	H5	Rozšíření sítě VO vč. nového chodníku - p.p.č. 761/130 k.ú. Bynov	Rozšíření VO.	450	450	0	ne	2019	2021	v přípravě
120	Děčín XII-Víslnice	H5	PD + realizace - Úprava sítě VO - Děčín XII-Víslnice, Šefíkova	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	500	500	0	ne	2018	2020	zrealizováno
121	Děčín XIV-Dolní Žleb	H1	Zeleň hřbitov Dolní Žleb	Ošetření zanedbaných částí hřbitova, vyřezání náletů, mobiliář, schodiště.	100	100	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
122	Děčín XIV-Dolní Žleb	H1	Hřiště pro volný čas Dolní Žleb	Zkvalitnění služeb pro občany a turisty.	2 419	2 419	0	ne	2020	2021	v přípravě
123	Děčín XIV-Dolní Žleb	H5	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	2 500	2 500	0	ne	2019	2025	v přípravě
124	Děčín XIV-Dolní Žleb	H5	PD - Reko panelových MK a opěrných svahů Dolní Žleb	Rekonstrukce.	1 000	1 000	0	ne	2019	2023	v přípravě
125	Děčín XIV-Dolní Žleb	H5	PD + realizace - úprava rozvodů VO Děčín-Dolní Žleb - (od zastávky ČD směr č.p. 48) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 000	2 000	0	ne	2018	2022	v přípravě
126	Děčín XIV-Dolní Žleb	H5	Reko MK Čertova Voda (lesní úsek)	Rekonstrukce.	4 000	4 000	0	ne	2020	2024	v přípravě
127	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	Rekonstrukce mostu ul. Revírni DC-021L	Celková rekonstrukce mostu + opěrné zdi nad tratí SŽDC.	6 295	6 295	0	ne	2020	2021	v přípravě
128	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	PD - Rozšíření sítě VO - p.p.č. 786/20 k.ú. Pr. Žleb, Červený vrch	Rozšíření sítě VO.	100	100	0	ne	2020	2022	v přípravě
129	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem DC-020L	Realizace.	3 000	450	2 550	SFDI	2020	2022	v přípravě
130	Děčín XVI-Přípeř	H5	PD - Úprava sítě VO - Děčín-Přípeř, směr Jalůvčí	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2019	2022	v přípravě
131	Děčín XVII-Jalůvčí	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17-Jalůvčí - I. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	7 100	7 100	0	ne	2019	2021	v realizaci
132	Děčín XVII-Jalůvčí	H5	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. Luční - směr sjezdovka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 700	1 700	0	ne	2019	2021	v realizaci
133	Děčín XVII-Jalůvčí	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. 5. května, ul. Sv. Čecha, ul. Ovesná - II. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	8 500	8 500	0	ne	2019	2021	v realizaci
134	Děčín XVIII-Maxičky	H5	Úprava sítě VO - Maxičky (dokončení stavby, 1. část real. v r. 2010)	Výměna nevhovující sítě VO (sloupy + zemní vedení).	2 000	2 000	0	ne	2019	2022	v přípravě
135	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H5	PD - úprava rozvodů VO Děčín-Dolní Oldřichov, ul. Na Hrázi - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2018	2020	zrealizováno
136	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H4	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	26 500	26 500	0	ne	III/2019	XI/2020	v realizaci
137	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H5	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 500	1 500	0	ne	2020	2021	v realizaci
138	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B3	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	Zajištění svahu proti sesuvu.	609	609	0	ne	2019	2021	v realizaci
139	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H4	Kanalizace Horní Oldřichov - další etapa (3.)	Realizace další etapy výstavby kanalizace (splaškové, dešťové) vč. nových povrchů a veřejného osvětlení.	10 000	10 000	0	ne	2019	2021	v přípravě
140	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H5	Rekonstrukce mostu DC - 046L + MK. Odvodnění a VO Na Hrázi	Vybudování zpevněné komunikace, včetně veřejného osvětlení.	4 500	4 500	0	ne	2020	2022	v přípravě
141	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 800	1 800	0	ne	2017	2022	v přípravě
142	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - H. Oldřichov III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 500	2 500	0	ne	2017	2022	v přípravě
143	Děčín XXII-Václavov	H1	Dětské hřiště Václavovská	Zlepšení kulturního prostředí pro občany města - výstavba dětského hřiště a z části i spotovního areálu.	300	300	0	ne	2020	2021	v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plán Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)

zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje o cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
144	Děčín XXII-Václavov	H5	PD + realizace - Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, Ptačí, U Rybníka, část Václavovské	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 000	2 000	0	ne	2018	2022	v přípravě
145	Děčín XXIII-Popovice	H5	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 23, Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 000	2 000	0	ne	2018	2021	v realizaci
146	Děčín XXVII-Březiny	H5	PD - oprava mostu DC-034P Březiny u Děčína	Celková oprava mostu.	100	100	0	ne	2019	2020	zrealizováno
147	Děčín XXVII-Březiny	H1	Akce PaR 2018 - Chceme se toulat v Březinách	Cesty v okolí Březin.	500	500	0	ne	2018	2021	v přípravě
148	Děčín XXVII-Březiny	H5	Oprava komunikace k č.p. 103, Březiny	Havarijní stav komunikace.	1 203	1 203	0	ne	2020	2022	v přípravě
149	Děčín XXVII-Březiny	H5	Oprava schodiště Březiny	Nutná celková oprava.	635	635	0	ne	2020	2022	v přípravě
150	Děčín XXVII-Březiny	H5	Chodník Horní Březiny	Stavba nového chodníku na základě požadavku občanů u Benešovské ul.	5 000	5 000	0	Ústecký kraj	2020	2024	v přípravě
151	Děčín XXVII-Březiny	H5	Oprava MK Březiny p.č. 1269/1	Zpevnění povrchu.	800	800	0	ne	2020	2022	v přípravě
152	Děčín XXVII-Březiny	H5	Oprava MK Libverda - Březiny	Velkoplošná oprava.	1 700	1 700	0	ne	2020	2022	v přípravě
153	Děčín XXVII-Březiny	H5	PD - Úprava sítě VO - Děčín XXVII (část ul. Českolipské, MK ke hřbitovu)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2019	2021	v přípravě
154	Děčín XXVII-Březiny	H5	VO v rámci výstavby - autobusové zálivy - Děčín, Březiny Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Krokova, Benešovská (u Libverdy).	650	650	0	ne	2020	2021	v přípravě
155	Děčín XXVII-Březiny	H5	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	Dílažďení zálivu, oprava výstupního chodníku.	1 500	1 500	0	ne	2020	2022	v přípravě
156	Děčín XXVII-Březiny	H1	Zeleň hřbitov Březiny	Ošetření stromů, keřů.	200	200	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
157	Děčín XXVIII-Folknáře	H1	Hřbitov Folknáře	Soutěž o návrh - v rámci revitalizace je třeba zaměřit inženýrské sítě, ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť (hlavně vnitřní - mezi odděleními), doplnit květinové záhony, rekonstrukce vspovové loučky, ošetření rododendronů kolem hlavní cesty - řez, hnojení.	200	200	0	OPŽP	III/2019	III/2020	zrealizováno
158	Děčín XXVIII-Folknáře	H5	Folknáře - MK 39c/P odvodnění + propustek	Zlepšení odvodu povrchových vod - ochrana majetku.	1 060	1 060	0	ne	2020	2025	v přípravě
159	Děčín XXVIII-Folknáře	H5	PD - Rozšíření sítě VO - MK p.p.č. 591/1 k.ú. Folknáře	Rozšíření sítě VO.	100	100	0	ne	2019	2021	v přípravě
160	Děčín XXVIII-Folknáře	H5	Rekonstrukce MK Folknáře p.p.č. 531/16	Rekonstrukce.	1 100	1 100	0	ne	2020	2024	v přípravě
161	Děčín XXX-Velká Veleň	H5	PD - oprava mostu DC-040P Velká Veleň	Celková oprava mostu.	100	100	0	ne	2019	2020	zrealizováno
162	Děčín XXX-Velká Veleň	H5	PD - rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	Celková rekonstrukce mostu.	100	100	0	ne	2019	2020	zrealizováno
163	Děčín XXX-Velká Veleň	H5	PD - Velká Veleň - odvodnění, komunikace	Velkoplošná oprava MK, úprava potoka.	100	100	0	ne	2020	2021	v realizaci
164	Děčín XXX-Velká Veleň	H1	Ošetření stromů a keřů v katastrálním území Velká Veleň	Ošetření stromů, keřů.	100	100	0	OPŽP	2020	X/2021	v přípravě
165	Děčín XXX-Velká Veleň	H5	PD na opravy MK Velká Veleň	Chybějící zařízení pro zachyt povrchové vody z výše položených pozemků, oprava povrchu MK. Zachyt vody v krajině - vegetační dlažba.	100	100	0	bude provedeno na MŽP	2020	2022	v přípravě
166	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	G1	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	Výměna dožilé střešní krytiny a poškozených částí střešního pláště a části krovu.	1 100	1 100	0	ne	VI/2020	IX/2020	zrealizováno
167	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	PD + realizace - Úprava sítě VO - Děčín XXXII, Ke Trati	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	800	800	0	ne	2018	2020	zrealizováno
168	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	E5	Domov se zvláštním režimem - Křešice (DZR)	Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem - tvorba PD + realizace.	84 700	46 543	38 157	MPSV	2020	2022	v přípravě
169	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H1	Dětské hřiště ul. Klicperova	Obnova dětského hřiště.	1 000	1 000	0	ne	2020	2021	v přípravě
170	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5/C5	PD-Výstavba chodníku od přejezdu ul. Litoměřická po ul. Marjáninská (Střední škola lodní dopravy a technických řemesel)	Výstavba chodníku, zvýšení bezpečnosti chodců.	300	300	0	ne	2020	2028	v přípravě
171	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	PD - Přechod pro chodce Křešice, Vítězství x Na Točně (učiliště)	PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. II/261 (osvětlení, stavební úpravy).	50	50	0	ne	2019	2021	v přípravě
172	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	PD - Přechod pro chodce Křešice, Vítězství x Potoční (škola)	PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. II/261 (osvětlení, stavební úpravy).	50	50	0	ne	2019	2021	v přípravě
173	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	Oprava MK Ke Trati, DC 31	Nesourodý povrch, nebezpečný, odvodnění.	921	921	0	ne	2020	2023	v přípravě
174	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	Rekonstrukce MK ul. Tichá, odvodnění	Odvodnění.	600	600	0	ne	2020	2024	v přípravě
175	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	Rekonstrukce MK Marjáninská	Rekonstrukce.	3 150	3 150	0	ne	2020	2024	v přípravě
176	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Klicperova, U Školy, Potoční a Lužní) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2018	2022	v přípravě
177	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	H5	PD - úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část Vítězství, Družinova, U Školy, Klicperova) - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	50	50	0	ne	2018	2021	v přípravě
178	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	ZŠ Míru - výměna ZTI, II. etapa - dokončení	Oprava sociálních zařízení a výměny vnitřních rozvodů ZTI objektů v areálu ZŠ Míru.	4 400	4 400	0	ne	VI/2019	IX/2020	zrealizováno
179	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	MŠ Májová - oprava sociálních zařízení a ZTI	Oprava 3 sociálních zařízení v objektu MŠ včetně výměny zdravotně-technické instalace, změna dispozice dle požadavků KHS.	1 550	1 550	0	ne	VI/2020	IX/2020	zrealizováno
180	Děčín XXXII-Boletice n/L	E4	PD + realizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L	Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a mansard budovy.	18 205	3 805	14 400	IROP - ITI	2020	2021	v realizaci
181	Děčín XXXII-Boletice n/L	E4	DOZP Boletice - výstavba chodníku a odpočinkových zón na zahradě	Zlepšení kvality pobytu klientů DOZP.	1 121	168	953	IROP - ITI	2020	2021	v realizaci
182	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	MŠ K. H. Borovského - revitalizace školní zahrady	Ze zpracovaného posudku vyplývá potřeba revitalizace, přehuštěná nekoncepční výsadba, kořeny stromů narušují inženýrské sítě, zasahují objekty MŠ, známky odumírání stromů, úprava zpevněných ploch do souladu s požadavky ČŠI a KHS.	1 400	1 400	0	ne	VII/2020	X/2021	v realizaci
183	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	PD - oprava MK ul. Roháčova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, koordinace s SVS, innogy, ČEZ.	100	100	0	ne	2019	2021	v realizaci
184	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	PD - chodník Májová x Hrdinů	Výbudování propojovacího chodníku mezi ul. Hrdinů - Májová k MŠ.	100	100	0	ne	2020	2021	v realizaci
185	Děčín XXXII-Boletice n/L	B3	PD k odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav, Boletice n. L.	Zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	2 000	2 000	0	ne	2018	2025	v přípravě
186	Děčín XXXII-Boletice n/L	B3	Boletice n. L. - odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav	Realizace - zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího trubního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	100 000	25 000	75 000	OPŽP 1.3	2018	2025	v přípravě
187	Děčín XXXII-Boletice n/L	E4	Nová přístavba k objektu DOZP	DZR - 12 míst.	20 000	20 000	0	ne	2020	2022	v přípravě
188	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Stavba chodníku Májová x Hrdinů	Výstavba chodníku.	600	600	0	ne	2020	2022	v přípravě
189	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady	Havarijní stav povrchů, koordinace s SVS a.s.	2 600	2 600	0	ne	2020	2025	v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plán Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)
zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
190	celoplošné	A2	Chytrá karta Děčín - magistrát	Zavedení systému městských karet - rozšíření karty jako identifikátoru docházkového systému magistrátu.	650	650	0	ne	2020	2020	zrealizováno
191	celoplošné	A2	Chytrá karta Děčín - školní jídelny	Zavedení systému městských karet - rozšíření na školní jídelny.	800	800	0	ne	2020	2020	zrealizováno
192	celoplošné	A3	Veletrh Škola Děčín 2020 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	15	15	0	ne	IV/2020	XII/2020	zrealizováno
193	celoplošné	B3	Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku města Děčín	Výhotovení podkladů na jejichž základě bude možné plánovat a provádět údržbu skalních svahů, aby byly minimalizována a zabezpečena skalní rizika.	1 398	1 398	0	ne	2020	2020	zrealizováno
194	celoplošné	C5	Plán udržitelné městské mobility města Děčín	Tvorba strategického dopravního dokumentu města Děčín, ve kterém bude zahrnutá komplexní doprava a mobilita lidí ve městě a jeho okolí. Výstupem bude analýza a návrhová část s doporučeními pro zlepšení v této oblasti.	3 675	184	3 491	OPZ	2018	2020	zrealizováno
195	celoplošné	D1	Marketingové aktivity, propagace	Zajištění fotografií, pořízení spotů, VIP Pozvánka, Časopis pro turisty, dotisky letáků a map, propagace na veletrzích, inzerce v médiích a sociální sítě, idecín.cz, spolupráce s podnikateli v CR a další aktivity.	1 894	1 894	0	ne	I/2020	XII/2020	zrealizováno
196	celoplošné	D1	Publikace o Děčíně	Vytvoření atraktivní publikace o městě Děčíně určené k prezentaci města a k prodeji v TIC.	390	390	0	ne	I/2020	IV/2021	zrealizováno
197	celoplošné	E1	Asistenti prevence kriminality v Děčíně	Zajištění bezpečnosti ve městě.	2 896	145	2 751	OPZ - ITI	2018	2020	zrealizováno
198	celoplošné	E2	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	Vytvoření pracovních míst - domovníci v objektech ul. Tržní a Myslbekova 1389.	300	15	285	OPZ	2018	2020	zrealizováno
199	celoplošné	E3	Prostřední zaměstnání v SMS	Podpora znevýhodněných osob pro zlepšení šance na uplatnění na volném trhu práce.	6 667	333	6 334	OPZ - ITI	2018	2020	zrealizováno
200	celoplošné	E4	Koordinátor terénní práce v Děčíně	Koordinátor terénních pracovníků NNO a města.	159	8	151	OPZ	2018	2020	zrealizováno
201	celoplošné	F2	Navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti kultury a sportu na rok 2020	Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu.	16 200	16 000	0	ne	2020	2021	zrealizováno
202	celoplošné	F2	Městské slavnosti Děčín	Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory (slavností průvod, ohňostroje, vystoupení hudebních skupin, adrenalin challenge, historické trhy, dětský den, sochařské sympozium atd.).	2 360	2 360	1 000	sponzoři a partneři slavností, pronájem stánků	IX.20	IX.20	zrealizováno
203	celoplošné	F2	Ostatní kulturní činnost	Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: zahajovací ples, pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války, pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, Vánoční Děčín, vedení městské kroniky, dotace nájemci SD Střelnice, Vstupenkadecín.cz.	1 430	1 430	0	ne	2020	2020	zrealizováno
204	celoplošné	F2	Tyršův Děčín 2020	Sportovní společenská akce, termín akce je stanoven na září 2020.	334	354	0	ne	IX.20	IX.20	zrealizováno
205	celoplošné	F2	Vybudování tradice vánočních trhů na vysoké úrovni	COVID-19 - pouze stánkový prodej, nákup vánočního osvětlení a technického vybavení pro zimní kulturní akce.	561	1 000	0	ne	XII.20	XII.20	zrealizováno
206	celoplošné	F2	Městské slavnosti Děčín	Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory (vystoupení hudebních skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, adrenalin challenge, mezinárodní floristická soutěž, sochařské sympozium v Zámeckém parku atd.).	2 360	2 360	1 000	sponzoři a partneři slavností, pronájem stánků	IX.20	IX.20	zrealizováno
207	celoplošné	F2	Ostatní kulturní činnost	Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: zahajovací ples, pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války, dětské dny, Vánoční Děčín, vedení městské kroniky, dotace nájemci SD Střelnice, Vstupenkadecín.cz.	1 430	1 430	0	ne	I/2019	XII/2020	zrealizováno
208	celoplošné	F2	Tyršův Děčín 2020	Sportovní společenská akce, termín akce - září 2020.	334	354	0	ne	IX.20	IX.20	zrealizováno
209	celoplošné	F2	Podpora dětí a mládeže ze sociálně slabého a nepodněného prostředí	Vyhledávání a zpřístupnění organizovaných aktivit talentovaným dětem, které by kvůli absenci zdrojů neměly možnost podobných aktivit využít. Vyhledávání a zpřístupnění organizovaných aktivit pro děti a mládež s cílem předjet rizikovému chování na ulicích. Podpora nízkoprahových zařízení s volným přístupem (pro děti a mládež, která nemohou, nebo nechtějí využívat organizované kluby).	100	100	0	ne	I/2019	XII/2020	zrealizováno
210	celoplošné	F2	Vybudování tradice vánočních trhů na vysoké úrovni	První adventní víkend – Masarykovo náměstí, rozsvícení stroměčku a kulturní program. Druhý adventní víkend trhy na zámku s kulturním programem. Třetí a čtvrtý adventní týden vánoční trhy v Podmoklech na Husově nám. a v ulici P. Holého. Nutnost nákupu jednotlivých stánků, rozvody elektřiny, hudba, atrakce, zajištění kulturního programu atd. Větší důraz na účast trhů z Děčínska, místních podnikatelů + možnost prezentovat/prodávat místní výrobky.	2 000	2 000	500	ne	VI/2019	XII/2020	zrealizováno
211	celoplošné	G2	Škola pro všechny (Inkluze II)	Projekt navazuje na úspěšný projekt Inkluze do škol. Do projektu jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ zřizované statutárním městem Děčín. Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech zúčastněných škol a pomoci školám nastolovat plně inkluzivní prostředí. Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků a úředníků samosprávy, včetně intenzivního sdílení dobré praxe. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.	6 409	321	6 088	OP VVV	2018	2020	zrealizováno
212	celoplošné	H1	Běžná údržba zeleně smlouva + ostatní zeleň	Péče o travnaté plochy, o živé ploty, o volněrostoucí keře, o stromy, o náhradní výsadby stromů a keřů, o líniovou zeleň, o letničky, dvouletky a trvalky, závlhka, přihnojování, výchovné, zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů, kácení havarijních stromů, inventarizace stromů, posudky stromů, výsadba náhradních výsadeb za pokácené stromy.	19 000	19 000	0	ne	2020	2020	zrealizováno
213	celoplošné	H1	Běžná údržba hřbitovů - smlouva + ostatní zeleň	Sečení travnatého porostu, hrabání listů, řez živých plotů, pletí, odstranění náletů, řez průjezdných a průchozích profilů, úklid zpevněných ploch, úklid odpadků, péče o letničky včetně materiálu, zimní údržba cest, příprava nádob s odpadem k odvozu.	3 240	3 240	0	ne	2020	2020	zrealizováno
214	celoplošné	H1	Dětské koutky, pískoviště aj.	opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliárem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patroly dětských hřišť, Kvádrberk - naučná stezka.	2 000	2 000	0	ne	2020	2020	zrealizováno
215	celoplošné	H5	Běžná údržba MK, mostů a příslušenství	Bodové výspravy vozovek, bodové výspravy chodníků, údržba mostů, opěrných zdí, propustků - a dalšího příslušenství, havárie MK.	20 000	20 000	0	ne	2020	2020	zrealizováno
216	celoplošné	I1	Koncepce Smart City Děčín	Vytvoření koncepce Smart City Děčín.	100	100	0	ne	2019	2020	zrealizováno
217	celoplošné	I1	Datová platforma	Vytvoření datové platformy - spolupráce město-ČVUT-UJEP-ICUK.	0	0	0	ne	2019	2020	zrealizováno
218	celoplošné	I1	Napojení kamer ze semaforů do integrační platformy	Technické zajištění napojení datových vstupů do integrační platformy.	40	40	0	ne	2019	2020	zrealizováno
219	celoplošné	I1	Městské pasporty - napojení do integrační platformy	Technické zajištění napojení datových vstupů do integrační platformy.	30	30	0	ne	2019	2020	zrealizováno

Vyhodnocení plnění Akčního plán Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2020 (schváleno v ZM dne ...06.2021 - č. usnesení ZM 21)

zpracovaný ke dni 30.04.2021

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů				
220	celoplošné	C5	Mapování bariérovosti zařízení občanské vybavenosti, lékařských ordinací, sportovišť	Zmapovat zařízení občanské vybavenosti v Děčíně ve vztahu k jejich bariérovosti, aktivita proběhne v rámci činnosti KS OZP (=Koordinační skupina pro osoby se zdrav.postižením).	0	0	0	ne	2018	2021	v realizaci
221	celoplošné	C5	Bezbariérová trasa č. II	Jedná se o realizaci bezbariérové pěší trasy od hlavního nádraží ČD k VZP v Myslbekově ulici. Projekt obsahuje bezbariérová opatření, úpravu chodníků, přechodů a pěších tras. Projekt byl v roce 2020 schválen Úřadem vlády a byl doporučen k financování na SFDI. Z důvodu plánování výstavby lávky přes Labe, jejíž začátek začíná v ul. Práce, tato akce je prozatím pozastavena.	4 520	678	3 842	SFDI	2020	2022	v realizaci
222	celoplošné	E1	Asistenti prevenci kriminality v Děčíně II	Prevence kriminality ve městě.	1 370	69	1 302	OPZ - ITI	2020	2022	v realizaci
223	celoplošné	E3	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	Podpora osobám na VPP u SMS pro vstup na volný trh práce.	1 805	90	1 715	OPZ	2019	2021	v realizaci
224	celoplošné	E3	Prostupné zaměstnání v SMS II	Podpora znevýhodněných osob pro zlepšení šance na uplatnění na volném trhu práce.	3 000	150	2 850	OPZ - ITI	2020	2022	v realizaci
225	celoplošné	G2	Škola pro všechny II (Inkluze III)	Projekt navazuje na již dva úspěšné projekty Inkluze do škol a Škola pro všechny. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny ZŠ a MŠ zřizované statutárním městem Děčín, výjma ZŠ a MŠ Želenice. Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech zúčastněných škol a pomoci školám nastolovat plně inkluzivní prostředí. Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a zároveň intenzivní sdílení dobré praxe mezi všemi zainteresovanými partnery. Nově jsou do projektu zařazeni školní asistenti působící jak na ZŠ, tak i v MŠ. Cílem projektu je snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.	3 800	190	3 610	OP VVV	9/2020	8/2022	v realizaci
226	celoplošné	G2	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín II	Jedná se o projekt, ve kterém město Děčín vystupuje jako partner. Žadatelem a příjemcem dotace je MAS Labské skály. Projekt navazuje na MAP I, prohlubuje strategické řízení školských zařízení na území ORP a implementuje aktivity spolupráce organizací v území dle akčního plánu MAP I.	342	0	342	OP VVV	2018	2022	v realizaci
227	celoplošné	H1	Participativní rozpočet Tvoříme Děčín, II. ročník	Projekt Tvoříme Děčín je inovativním nástrojem přímé demokracie, který umožní občanům ovlivnit podobu města. Radnice vyčlení prostředky na nápady a projekty občanů, kteří o jejich realizaci budou hlasovat + náklady na propagaci.	5 000	5 000	0	ne	2019	2021	v realizaci
228	celoplošné	H1	Participativní rozpočet Tvoříme Děčín, III. ročník	Projekt Tvoříme Děčín je inovativním nástrojem přímé demokracie, který umožní občanům ovlivnit podobu města. Radnice vyčlení prostředky na nápady a projekty občanů, kteří o jejich realizaci budou hlasovat + náklady na propagaci.	5 000	5 000	0	ne	2020	2022	v realizaci
229	celoplošné	B3	Děčín - protipovodňová opatření LB Labe	Zvýšení ochrany na Q50 na Labi. Město Děčín v projektu vystupuje jako partner. Žadatelem o dotaci bude Povodí Labe.	43 000	6 450	36 550	OPŽP	2019	2021	v přípravě
230	celoplošné	C5	PD na budování zálivů na zastávkách MAD vč. bezbariérových úprav, bezbar. úpravy přechodů pro chodce a chodníků spojujících důležité instituce	Příprava PD na lokality: I. etapa ul. Lužická od točny MAD k nemocnici - projektuje se během roku 2017, II. etapa - Tyršova ulice, III. etapa - Želenická ul. - bezbariérové propojení ZŠ, MŠ a pošty, vč. vybudování zálivu MAD, IV. etapa - vybudování točny MAD a 3 autobusových zálivů v ul. na Vyhlídce, V. etapa - Čsl. mládeže - úprava prostoru před nádražím ČD.	1 500	1 500	0	Dotace na PD ne	2017	2024	v přípravě
231	celoplošné	D2	Rozvoj turistické infrastruktury	Postupná obnova a doplnění informačních tabulí v jednotném vizuálu, včetně turistického značení a další turistická infrastruktura, rozhledové panely.	200	200	0	ne	I/2020	XII/2021	v realizaci
232	celoplošné	E5	Týden (nejen) pro seniory	6. ročník akce pro seniory ve městě.	80	80	0	ne	2020	Zrušeno - COVID	v přípravě
233	celoplošné	I1	Portál občana	Vytvoření portálu občana.	4 573	229	4 344	OPZ	2020	2022	v přípravě
234	celoplošné	I1	Dopravní telematika	Jedná se o získání dat z DPMD.	100	100	0	ne	2019	2021	v přípravě
235	celoplošné	I1	Děčínská karta - rozšíření na knihovnu	Rozšíření využití Děčínské karty v knihovně.	100	100	0	ne	2020	2021	v přípravě
CELKEM 2020					924 388	661 658	265 509				

Vysvětlivky / použité zkratky:

ČR	Cestovní ruch
ČD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
ČR	Česká republika
ČSI	Česká školní inspekce
ČVUT	České vysoké učení technické
DDS	Dětský domov se školou
DI	Dopravní inspektorát
DOŽP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPMD	Dopravní podnik města Děčína
DUR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
DZR	Domov se zvláštním režimem
EPS	Elektronické požární systémy
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
HDPE	Polyethylen s vysokou hustotou, někdy označovaný jako vysokohustotní polyethylen, anglicky nazývaný High density polyethylene
ICUK	Inovační centrum Ústeckého kraje
inž.	Inženýrské
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
KHS	Krajská hygienická stanice
ITI - UCHA	Integrovaná strategie Ústecko-Chomutovské aglomerace
LB	Levý břeh
MAD	Městská autobusová doprava
MAP	Místní akční plán vzdělávání
MAS	Místní akční skupina
MK	Místní komunikace
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství a kultury
MZP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	Nestátní nezisková organizace

Vyhodnocení plnění indikátorů v SPRM 2014 - 2020 ke konci roku 2020

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
A1	1	Podíl konzultovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení MĚSTA s OHK	Mgr. Michaela Rašková	Jaroslav Hrouda	0	100%	100%
	Plní se - předpisy města jsou posílány k vyjádření OHK. Za rok 2015 celkem 4 , za rok 2016 celkem 4 , za rok 2017 celkem 4 , za rok 2018 celkem 1 , za rok 2019 celkem 6 , za rok 2020 celkem 1 . INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
	2	Počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání	Ing. Tereza Svobodová	Jaroslav Hrouda	4	4	4
Plní se dle plánu. V roce 2015 proběhla 4 jednání, v roce 2016 proběhlo 1 jednání, v roce 2017 proběhlo min. 6 schůzek podnikatelských subjektů a vedení města. V roce 2018 bylo uspořádáno setkání podnikatelů města za účasti OHK Děčín, HSRD a zástupců statutárního města Děčín. Dále byla založena neformální organizace Děčínský podnikatelský klub , která by měla posílit cestu podnikatelů směrem k městu. Pravidelně se konají jednání se zástupci Czechinvestu o možnostech podpory místního podnikání. Počet schůzek v roce 2018 převýšil cílovou hodnotu. V roce 2019 i 2020 probíhala jednání v podobném duchu jako v předchozích letech (spolupráce s Czechinvestem, agenturou API, OHK Děčín,...). INDIKÁTOR JE SPLNĚN.							
A2	3	Zavedení systému městských karet	Ing. Bohumil Bárta	Jaroslav Hrouda	NE	ANO	ANO
	V r. 2015 se jednalo o možnostech, zda zřídit či nezřídit městskou kartu. V r. 2016 DPmD vyvinul společně s partnery novou Chytrou multifunkční kartu pracující na bázi bezpečných bankovních 3D Security technologií. Ta doplňuje nový odbavovací systém a zvyšuje další komfort pro cestující vysoko nad rámec běžných standardů. Tyto karty jsou distribuovány i ve formě praktických vodotěsných náramků. Nový systém odbavení umožňuje pracovat ve virtuální rovině. Tato technologie tedy umožňuje to, že se "městskou kartou" může stát jakákoliv Chytrá karta DPmD, nebo jakákoliv bezkontaktní bankovní karta. K systému, kterým je nositelem DPmD, se může za určitých podmínek připojit jakákoliv městská organizace - je např. prověřována možnost sjednocení technologií s Aquaparkem. Chytrá karta DPmD umožňuje: i) hrazení jízdného v autobusech DPmD; ii) přiřazení časového kuponu, iii) nákup zboží a služeb po celé ČR, iv) dobíjení chytré karty z domova nebo na přepážce DPmD; v) vodotěsný náramek umožňuje také využití při koupání v bazénu či koupalištích, při sportu nebo při jiném aktivním využívání volného času. Partnery projektu jsou VISA, Česká spořitelna, a. s., GPE, s.r.o., Telmax s.r.o., Ingenico. Oficiální představení Chytré karty DPmD - 23. 3. 2017, počátek distribuce 1. 4. 2017. K 31.3. 2018 skončí pilotní provoz karty, resp. její platební schopnost. Funkcionalita nést kupon není nijak ovlivněna. Po nutných certifikacích, které jsou nutné k platební funkcionalitě, se předpokládá zavedení finálního produktu a výměnu "pilotních" karet jejich majitelům ke konci roku 2019. V roce 2019 byla podepsána distribuční smlouva s ČSOB. Karta přejmenována se souhlasem města na Děčínskou kartu. Ta byla naskladněna v průběhu října 2019. Spuštěna distribuce pro zaměstnance DPmD. Marketingová akce a oficiální distribuce spuštěna k 2. 1. 2020. Projekt k dalšímu rozvoji a koordinaci předán na město. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
	4	Počet uskutečněných společenských akcí podporovaných městem v jeho centrech	Mgr. Romana Silvarová	Jaroslav Hrouda	9	10	20
Výčet akcí pořádaných v roce 2017 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání), Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek - ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Vánoční trhy škol, Rogalo DC, což je celkem 12 akcí. Akce si postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 byla splněna. Výčet akcí pořádaných v roce 2018 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání, festival pouličního divadla), Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Rogalo DC (každou neděli květen až říjen), Zažijte to znovu - akce ke 100. výročí vzniku republiky). Akce si postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. V roce 2019 se stejně jako v roce předchozím uskutečnily tradiční akce, jako Městské slavnosti, Zahájení turistické sezony, Otvírání zámeckých zahrad a další. Další akce se dále rovíjejí tak, aby přilákaly větší zájem občanů a návštěvníků města. Konkrétně se jedná o Tyršův Děčín a významné změny se týkaly programu v období adventu 2019, kdy město nejen, že pořídilo vkusné dřevěné stánky, ale rozšířilo významně program o další akce (Krampus Čerti, Andělé Kvelb, Laser show atd). Na zimním stadionu se také uskutečnila akce Dance Shock. V roce 2020 se většina akcí plánovaných na rok 2020 nemohla uskutečnit z důvodu omezení kvůli pandemii onemocnění covid-19. Hlavní akce roku, jako Městské slavnosti, Zahájení turistické sezony nebo Děčínský advent byly zrušeny. Město se však rozhodlo akce nahradit zajímavým programem v době od července do září 2020, kdy došlo k uvolnění. Konaly se například tyto akce: Labský streetballový pohár, Street fest, Festival pouličního divadla, dvouvíkendový Tyršův Děčín, řadu koncertů i představení zorganizoval zámek a další subjekty, Rogalo DC. Cílová hodnota indikátoru byla splněna. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.							
	5	Počet uskutečněných burz zaměstnavatelů za rok	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	0	1	1

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	východí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
A3	<p>Dne 17.10.2017 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů: 41</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 středních škol - 10 zaměstnavatelů - Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín - Okresní hospodářská komora Děčín <p>Dne 18.10.2018 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů: 43</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 středních škol - 11 zaměstnavatelů - Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín - Okresní hospodářská komora Děčín - ČVUT, pracoviště Děčín. <p>Dne 24.10.2019 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2019 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů: 38</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 středních škol - 6 zaměstnavatelů - Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín - Okresní hospodářská komora Děčín - ČVUT, pracoviště Děčín. <p>V roce 2020 "VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2020 – Cesta ke vzdělání a profesi" nebyl uskutečněn tradičním způsobem z důvodu aktuální situace v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. Vycházející žáci základních škol a jejich rodiče však mohli využít webové stránky veletrhu (www.skoladecin.cz), kde realizační tým umisťoval aktuální informace k volbě střední školy. Veletrh v roce 2020 byl tedy díky okolnostem pojat jiným způsobem, a to online. Počet online vystavovatelů: 32</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 středních škol - 3 zaměstnavatelé <p>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>						
	6	Počet pracovních míst ve městě	Ing. Tereza Svobodová	Jaroslav Hrouda	19-058	-	-
	<p>V r. 2020 VYŘAZEN ZE SLEDOVÁNÍ – tento indikátor je „monitorovací“. K 1.12.2014 bylo ve městě Děčín 20 387 zaměstnanců. K 1.12.2017, dle Vyhlášky č. 192/2018, to bylo 21 622 zaměstnanců. Novější údaj není dostupný. Počet pracovních míst roste. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.</p>						
	A4	7	Podíl revitalizovaných brownfields vůči rozloze zmapovaných	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	-
<p>V roce 2018 bylo uzavřeno s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfields. V současné době (2020-21) se zpracovává studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží (více viz. Indikátor č. 21). Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.</p>							
B1	8	Podíl vyříděného komunálního odpadu	Michaela Baďoučková	Ing. Jiří Anděl, CSc.	20%	30%	40%
	<p>V roce 2015 bylo recyklováno 3 711 t odpadů, tj. 23 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla rostoucí tendenci. V roce 2016 bylo recyklováno 3 404 t odpadů, tj. 20,18 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. V roce 2017 bylo recyklováno 4 586 t odpadů, tj. 26,12 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele má klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. Plán v SPRM pro rok 2017 se nepodařilo zcela splnit, kdy se bohužel i přes dostatečnou propagaci a informovanost ekologického významu "separace komunálního odpadu" podle své materiální podstaty (papír, plast, sklo...), z důvodu jeho následné možné recyklace a začlenění do výroby, občané města nedostatečně zapojují. V roce 2018 bylo recyklováno 4 793,809 t odpadů, tj. 26,36 % odpadů z celkové produkce odpadů. Stav je téměř stejný jako v předchozích letech, a to i přes celoroční mediální kampaň "Seriál o odpadech" (zaznamenán pouze nepatrný nárůst). V roce 2019 bylo recyklováno 5 143,011 t odpadů, tj. 26,2 % z celkové produkce odpadů. V roce 2020 bylo recyklováno 5.276,626 t odpadu, tj. 28 % z celkové produkce odpadů, zdůvodnění: v roce 2020 došlo k navýšení počtu svozů tříděného odpadu z 1x týdně na 2x týdně. Toto přineslo pozitivní výsledky zejména u plastových obalů. Dále byl zaznamenán pozitivní vzestup třídění i u dalších komodit - sklo, textil a biologicky rozložitelný odpad. Bohužel došlo i ke snížení produkce tříděného odpadu a to u komodity papír, kompozitní obaly a kovy. U kompozitních obalů se jedná zejména o neochotu občanů města třídít "tetrapaky" zvláště do speciálních oranžových pytlů. Mezi občany se objevily tendence třídít "tetrapaky" společně s plastovými obaly, ale tento způsob má za následek to, že nemáme přehled o množství takto vyříděných "tetrapaků". Rok 2020 byl celkově poznamenán pandemií Covid-19 jejíž celosvětové dopady na ekonomiku zasáhly i trh s druhotnými surovinami. Z důvodu uzavření škol téměř ze dne na den také skončil školní sběr, který se také podílel na množství vyříděného odpadu.</p> <p>INDIKÁTOR NENÍ DLOUHODOBĚ PLNĚN - dle sdělení Odboru komunikací a dopravy byly hodnoty indikátoru nastaveny na základě dlouhodobě nastavených hodnot jako cíl v Plánu odpadového hospodářství ČR.</p>						
	9	Spotřeba energií ve veřejných budovách (GJ/rok)	Michal Štrobl	Ing. Jiří Anděl, CSc.	36 506	34 345	29 341

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
B2		<p>V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno se 13 objekty: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a Zámek 2.</p> <p>V průběhu jednání a meziročního sledování byla navržena a doplněna ke sledování ZŠ a MŠ Máchovo nám. a to z důvodu velké spotřeby energií oproti ostatním subjektům. Takže je nyní ve sledování 14 objektů.</p> <p>Výchozí hodnotou pro vyhodnocení je spotřeba tepla na vytápění (ÚT) a přípravu teplé vody (TV) za období r. 2014 u definovaných 14 objektů. Skutečná spotřeba tepla za uvedené období byla 28 615 GJ/rok (ÚT) a 1 256 GJ/rok (TV). Celková dodávka tepla tak byla ve výši 29 871 GJ/rok. Pro objektivní vyhodnocení je spotřeba tepla pro ÚT přepočtena prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr).</p> <p>Po přepočtu je celková dodávka tepla (ÚT + TV) za rok 2014 ve výši 36 506 GJ/rok. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2015</u> s výsledkem <u>34 422 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů <u>došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 2 084 GJ/rok</u>. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2016</u> s výsledkem <u>35 523 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů <u>došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 983 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014</u>.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok <u>2016</u> (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši <u>36 077 GJ/rok</u>. Z uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 429 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2017</u> s výsledkem <u>35 606 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 900 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech pro rok 2017 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) byla předpokládána ve výši 34 345 GJ/rok. V cílové hodnotě indikátoru pro rok 2017 bylo, mimo jiné, uvažováno s výrazným snížením tepla na ÚT po plánovaném komplexním zateplení objektu ZŠ Na Pěšině. Indikátor není plněn. Vzhledem k výše uvedenému (navýšení počtu objektů a změna metodiky výpočtu) byly v r. 2018 změněny VÝCHOZÍ I CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU a to takto: 2013 - 36 506, 2017 - 34 345, 2020 - 29 341, aby bylo na první pohled zřejmé jeho plnění. Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech pro rok 2018 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 30 924 GJ/rok. U dodávek tepla na vytápění a přípravu TV (36 506 GJ rok 2014 - 34 650 GJ rok 2018) je spotřeba nižší o 1856 GJ/rok oproti výchozímu roku 2014. U dodávek tepla na vytápění a přípravu TV (36 506 GJ rok 2014 - 34 335 GJ rok 2019) je spotřeba nižší o 2171 GJ/rok oproti výchozímu roku 2014. Je vidět, že po postupném zateplování budov dochází ke snižování spotřeb energií, indikátor však není plněn. Zateplování budov probíhá pouze na ZŠ Na Pěšině, začalo v roce 2018, kdy byly zatepleny první dva pavilony, v roce 2019 další dva pavilony a pro r. 2020 se plánují zateplit zbylé pavilony. Pro snížení spotřeby energií je potřeba zateplit více budov a vyregulovat topnou soustavu. To vše by se dalo vyřešit využitím metody EPC (energetické služby se zárukou) kde vysoutěžený dodavatel garantuje úspory nákladů po celou dobu projektu. Již v roce 2014 a 2015 byla firmou Porsenna o.p.s. vypracována analýza vhodnosti uplatnění metody EPC, ale nebyla realizována. V r. 2020 probíhala nová jednání na využití metody EPC. U dodávek tepla na vytápění a přípravu TV (36 506 GJ rok 2014 - 32 835 GJ rok 2020) je spotřeba nižší o 3671 GJ/rok oproti výchozímu roku 2014. Snižování spotřeb energií se každým rokem zvyšuje. Není to však stále dostačující oproti cílové hodnotě. Zateplování budov probíhá pomalu, byl zateplen pouze jeden vybraný objekt (ZŠ Na Pěšině) což nestačí k naplnění cílové hodnoty. Využití metody EPC (energetické služby se zárukou) nebylo prozatím využito. Nyní je v plánu další zateplování objektů (ZŠ Míru, ZŠ Školní nebo ZŠ Březová) to jsou další objekty, u kterých by došlo ke snížení spotřeby energií. INDIKÁTOR NEBYL SPLNĚN.</p>					
	10	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami	Ing. Antonín Novák	Ing. Vladislav Raška	35%	40%	45%
	<p>V roce 2015 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 69 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2016 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 75 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2017 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 85 % nově osázených ploch. V roce 2018 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 100 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky, duby, lípy a javory. V roce 2019 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 100 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky, duby, lípy. Indikátor je splněn. V roce 2020 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 96 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky, duby, lípy, jasany, javory. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>						
	11	Počet vybudovaných objektů v rámci Programu rozvoje ZOO	Kateřina Majerová	Ing. Vladislav Raška	0	3	13

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
B3							
<p>V roce 2015 realizováno 0 (nebyly finanční prostředky). Připraveny jsou 3 záměry "výstavba nových expozic pro rosomáky, kamzíky a sovy", "Stará farma" a "Oprava venkovního výběhu - pavilon opic". V roce 2016 realizováno 0. V roce 2017 realizováno 0, tj. stanovená mezní hodnota nesplněna. Finanční prostředky byly prioritně přiděleny, především z důvodu havarijního stavu, na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1 126 000 Kč, konkrétně na opravu expozice divokých prasat, opravu chodníků v areálu ZOO, opravu vstupních vrat do ZOO po vichřici, výměnu oken v objektu (expozici) Rajske ostrovy a opravu zábradlí u objektu Pastýřská stěna. V rámci investic byla v lednu 2017 dokončena inženýrská připravenost akce "Stará farma", bylo vyhlášeno VŘ na realizaci akce "Oprava venkovního výběhu pavilonu opic" a byla zadána PD na akci "Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO". Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání dotace. Co se týká vybudování objektů v rámci Programu rozvoje ZOO, tak bylo pro rok 2017 požádáno o finanční prostředky na realizaci nových expozic „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy) a akci "Stará farma", finanční prostředky nebyly přiděleny. V roce 2018 realizováno 0. V tomto roce byly uzavřeny smlouvy o dílo na stavby 3 nových expozic: „ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ a na „Demolici a výstavbu nového seníku v areálu ZOO Děčín“, stavby se zrealizovaly, byly ukončeny v roce 2019. Dále byla zrealizovaná stavba nové expozice „venkovního výběhu pavilonu opic“ v hodnotě téměř 3.000.000 Kč, kde v r. 2018 neproběhla kolaudace. Finanční prostředky byly také prioritně přidělovány z důvodu nutnosti řešení havarijního stavu na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1.187.991 Kč, konkrétně na opravu mořského akvária v Expozici Rajske ostrovy, opravu venkovního schodiště na Pastýřské stěně, opravu chodníku v areálu ZOO, opravu dřevěných dveří v expozici Českosaského Švýcarska, výměnu plynového kotle za kondenzační, opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu plotu u expozice kapybar, mravenečníka a vyhlídky ursonů. Dále byla v roce 2018 uzavřena smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro zadání stavby: „ZOO Děčín – pavilon pro pumy“. Také bylo pro rok 2018 požádáno o finanční prostředky na realizaci akce: "Stará farma", finanční prostředky nebyly přiděleny. V r. 2019 byly dokončeny stavby 3 expozic: „ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“. Dále byly dokončeny stavby „Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín“ v hodnotě 4.730.182,53 Kč a „venkovní výběh pavilonu opic“ v hodnotě téměř 3.266.451 Kč. Finanční prostředky byly průběžně během roku přidělovány z důvodu nutnosti řešení havarijního stavu na opravu majetku ZOO a to ve výši 728 tis. Kč, konkrétně na provedení výměny plynového kotle v expozici Rajske ostrovy, na provedení opravy parkoviště, na sadové úpravy výběhu nutrií a mývalů, na úpravy výběhu medvědů, opravu dveří, výrobu krmišť, na opravu expozice rajek, opravu dveří expozice Českosaského Švýcarska a na výměnu tepelného čerpadla v Ptačím domě. Byla započata oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna v hodnotě 2.005 tis. Kč (tento objekt spadal v roce 2019 pod ZOO) a proběhla oprava gabionové zdi po pádu stromu (112 tis. Kč). Pro rok 2019 bylo požádáno o finanční prostředky na realizaci akce: "Stará farma", nebyly přiděleny. V r. 2019 bylo projektováno nové veřejné WC (termín do konce února 2020) a proběhlo stavební řízení na expozici velkých koček. Ke konci roku 2019 bylo celkem zrealizováno 5 objektů (opice, seník, rosomáci, kozorožci a sovy), včetně kolaudace, místo plánovaných 13. Dále byla připravena PD „Expozice velkých koček“ k výběrovému řízení na dodavatele stavby, včetně vydaného stavebního povolení. Na rok 2020 bylo požádáno o finanční prostředky na 7 akcí (Expozice velkých koček, nové WC pro návštěvníky, Stará farma, atd.) s celkovou potřebou financování téměř 15 mil. Kč. Finanční prostředky nebyly přiděleny. Oprava objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna započatá v roce 2019 pod hlavičkou ZOO byla v roce 2020 již řešena přímo statutárním městem Děčín (vyjmuta z výpůjčky p. o.). Finanční prostředky byly v roce 2020 přiděleny z důvodu nutnosti řešení na opravu majetku ZOO, a to ve výši 103 tis. Kč, konkrétně na provedení výměny oken a dveří u provozní budovy v areálu ZOO. Oproti výchozí hodnotě z roku 2013 (0) došlo pouze k částečnému plnění. Vzhledem k tomu, že se realizace (plnění indikátoru) během celého období SPRM 2014 – 2020 odvíjela od výsledku hospodaření města, kdy nebyla získána žádná dotace, je zrealizováno pouze 5 nových staveb, včetně kolaudace (nové expozice opic, rosomáků, kozorožců a sov a nový seník) v celkové hodnotě 16.603.773 Kč. Dále byla provedena, především z havarijních důvodů, řada oprav v celkové výši 5.046.991 Kč. K realizaci jsou připraveny záměry „Novostavba toalet, na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly“ (2,7 mil. Kč) a „ZOO Děčín, pavilon pro pumy, p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly“ (6,7 mil. Kč). INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN. Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání dotace.</p>							
C1	12	Zanesení nových napojení překladišť do územního plánu Děčín	Ing. Martina Štajnerová	Jaroslav Hrouda	NE	ANO	ANO
<p>Dosud nebylo do Územního plánu Děčín zaneseno žádné nové napojení překladiště. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Dosud nebyl vznesen žádný podnět na napojení nových překladišť. INDIKÁTOR NEBYL SPLNĚN.</p>							
C2	13	Zanesení optimální dopravní trasy do územního plánu Děčín	Ivana Šejnohová	Jaroslav Hrouda	NE	NE	ANO
<p>Nové varianty přeložky sil. I/13 Děčín - D8 (Knínice), navrhované Fórum občanských sdružení a zástupců petic, byly spolu s ostatními variantami posouzeny v rámci "Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín". U nově navrhované varianty tzv. "zelená" (koridor vedení silnice I/13 v úseku Děčín - Jílové územím Malšovic s napojením na silnici I/62) výsledky vyhodnocení prokázaly odpovídající parametry pro možné řešení. Do nového Územního plánu Děčín bude zapracována jako územní rezerva k prověření, neboť není v současné době v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které stanovují pro varianty jiný bod napojení. V této souvislosti proto zastupitelstvo města Děčín schválilo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, spočívající v rozšíření možností napojení silnice I/13 Děčín - Knínice (D8) o variantu "zelená" a jeho podání u pořizovatele - Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době k podanému návrhu probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby tuto variantu zařadilo do svých dlouhodobých investičních plánů i poskytovaných územně analytických podkladů a s Ministerstvem dopravy ČR, aby zároveň tento návrh podpořilo v rámci projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín se zapracovanými variantami "Chrochvická" a "Pastýřská" (návrh) a "zelená" (územní rezerva) společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Vzhledem k rozporným stanoviskům dotčených orgánů i připomínkám statutárního města Děčín, obce Malšovice a města Jílové budou v roce 2018 pokračovat další jednání k této problematice. V roce 2018 pokračovalo vyhodnocení společného jednání o návrhu Územního plánu Děčín. Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako budoucí investor variant přeložky silnice I/13 Děčín - Knínice (D8) Chrochvická, Pastýřská a "zelená"(Malšovická), přepracovalo dokumentaci EIA po jejím vrácení krajským úřadem a opětovně oznámilo k těmto variantám zjišťovací řízení EIA. Varianta "zelená" jako nejméně vhodná nebyla předmětem posouzení. Krajský úřad upravenou dokumentaci EIA v lednu roku 2019 znovu vrátil s požadavkem zahrnutí varianty "zelená" do posouzení. V roce 2019 dále pokračovaly práce na úpravě dokumentace EIA, vzhledem k opětovnému nesouhlasu krajského úřadu bylo posouzení rozšířeno ještě na geologické posouzení srovnávaných variant. Předpoklad ukončení procesu EIA je rok 2022. Bez ohledu na tuto situaci bylo v novém Územním plánu Děčín v souladu se stavebním zákonem pokračováno v posouzení vlivu koncepce variant přeložky I/13, zapracovaných do návrhu územního plánu, na životní prostředí (SEA). Krajský úřad k němu vydal stanovisko, ve kterém stanovuje do návrhu jako nejpříjatelnější zpracovat variantu Chrochvická. Na základě vydaného stanoviska krajského úřadu i výsledků projednání návrhu Územního plánu Děčín s dotčenými orgány a veřejností zastupitelstvo města v listopadu 2019 vybralo variantu přeložky silnice I/13 Děčín - Knínice (D8) - Chrochvická jako nejhodnější řešení, které bude nadále v rámci nového územního plánu v dalších fázích jeho pořizování projednáváno. INDIKÁTOR JE SPLNĚN, do návrhu Územního plánu Děčín bude zapracována varianta Chrochvická.</p>							
	14	počet služeb pro cyklisty	Mgr. Jiří Veselý	Ing. Ondřej Smíšek	8	mezi 8 - 12	12

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
C3		V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno s 8 již existujícími službami pro cyklisty – cyklopůjčovny, servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství, cyklokemp, cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr - cyklobus.eu, cyklostojany v centrech. Ke konci r. 2015 přibýlo dalších 5 služeb - výstavba a údržba Labské cyklostezky, výstavba a údržba Ploučnické cyklostezky, hlídané a kryté „parkoviště“ pro kola (v cyklokempu), změna dopravního značení na podporu cyklo dopravy ve městě, doplnění mobiliáře. V roce 2019 přibyl cyklobox u knihovny, který je vybaven nabíječkou pro elektro kola a cyklobox u ViaFeraty, který slouží pro lezce. V současné době existuje již 15 služeb. Tyto služby se od roku 2016 a v současnosti rozvíjejí a vzájemně propojují, dále se hledá jejich nejoptimálnější provázanost. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
	15	Počet km cest s procyklistickým opatřením	Mgr. Jiří Veselý	Ing. Ondřej Smíšek	0,3	mezi 0,3 - 5	5
		V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Čertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km . Cílový indikátor pro rok 2017 byl splněn. V současné době (2017 - 2020) probíhají práce na tvorbě projektových dokumentací s cílem propojení již existujících cyklostezek ve městě s napojením obou břehů řeky Labe. Realizace opatření bude následovat po roce 2020. Mezi cílové hodnoty roku 2020 s počtem km cest s procyklistickým opatřením můžeme započítat vybudování Ploučnické cyklostezky, provoz cyklobusů směrem na Sněžník nebo soz kol a cyklistů směrem na Hřensko a Německo. Dále i napojení Labské cyklostezky na cyklokemp nebo umístění cykloboxů poblíž stezky. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
C4	16	Počet přepravovaných osob MAD	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Martin Weiss	6 500 000	6 000 000	5 900 000
		Počet přepravovaných cestujících v r. 2015 byl 6 585 000 , mírný nárůst oproti r. 2014 (v MAD). V r. 2016 byl 6 123 000 , pokles oproti r. 2015 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". V r. 2017 byl počet přepravovaných platících cestujících 5 924 575 , pokles oproti r. 2016 (v MAD). Důvodem je nejen razantní změna tarifu po vstupu do DÚK, kdy jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka, která při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující", ale i změna platnosti jízdenek na 45 min, kdy každý přestup není zaznamenán jako platící cestující. V roce 2018 byl počet přepravených osob 5 680 000 . V roce 2019 bylo přepravováno 5 670 000 platících cestujících. Podle dat ze sčítacích rámu (nejsou osazena všechna vozidla, ale pouze cca 15% vozidel) se rozdíl mezi platícími a skutečně přepravenými cestujícími pohybuje mezi 18% - 30% přepravených cestujících. Rozdíl je způsoben integrací DPMD do DÚK. Cestující tak zaplatí jinde, přestoupí a tržby jsou pak rozúčtovány. V takovém případě se stává jakýkoliv cestující platícím. V případě přepočtu a k přihlídnutí k údajům ze sčítacích rámu by pak byl počet přepravených osob výrazně vyšší. ($5\,670\,000 * 1,18 = 6\,700\,000$ přepravených osob). V roce 2020 bylo přepravováno 3 770 000 platících cestujících. Tento počet je významně ovlivněn opatřeními vyhlášenými vládou resp. Ústeckým krajem v boji s pandemií COVID - 19 v první a následně druhé vlně nákazy. Na neplnění indikátoru mělo vliv uzavření škol, první a druhý lockdown, nemožnost nebo minimalizace návštěv lékařů, uzavření obchodů restaurací, uzavření, resp. ztížený pohyb přes hranice, omezení kulturních akcí apod. Pokud je významně chod státu/kraje/města omezen, nevzniká potřeba přepravy v takovém rozsahu jako před pandemií. I při přepočtu indikátoru nejvyšším koeficientem ze sčítacích rámu přesto indikátor nebude za rok 2020 splněn. ($3\,770\,000 * 1,18 = 4\,448\,600$ přepravených osob resp. $3\,770\,000 * 1,3 = 4\,901\,000$ přepravených osob). INDIKÁTOR NEBYL ZA ROK 2020 SPLNĚN, ALE ZA PŘEDCHOZÍ ROKY BYL.					
	17	Nový odbavovací systém navázaný na dostupné integrované dopravní systémy	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Martin Weiss	NE	NE	ANO
		Integrace s DÚK proběhla k 1. 7. 2016. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
C5	18	Procento nízkopodlažních autobusů	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Martin Weiss	80	90	100
		Současný podíl nízkopodlažních autobusů je 100 %, bylo dosaženo nákupem CNG autobusů v rámci strategie ITI ÚChA. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
	19	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS	Lucie Schejbalová	Ing. Ondřej Smíšek	2	3	3
		Zpřístupněné budovy: Magistrát města Děčín, ZŠ Máchovo nám. (budova 2. stupně na Máchově nám.), Dům dětí a mládeže (budova na Teplické ulici), jedná se o 3 objekty. V roce 2020 měla být zrealizována ZŠ Bezručova, ale z důvodu propadu příjmů města v souvislosti s šířením koronaviru se akce posouvá do příštích let. Město bohužel dlouhodobě neplní závazky - realizaci bezbariérových schválených Úřadem vlády ČR, což na město vrhá negativní pohled. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
C6	20	Počet návštěvníků turistických informačních center	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Ondřej Smíšek	0	12 000	15 000
		Infocentrum hlavní nádraží navštívilo v roce 2015 celkem 9 736 osob. Jeho provoz byl zahájen v červenci 2014, nešlo tedy stanovit meziroční nárůst počtu návštěvníků. Díky cílenému marketingu předpokládáme navýšení počtu návštěvníků města a tedy i IC. V roce 2016 bylo již IC lépe označeno a uvedeno na všech propagačních materiálech města. Turistické informační centrum na hlavním nádraží v roce 2017 navštívilo celkem 12 735 lidí, což je oproti roku 2016 nárůst o 2 366 návštěvníků. Cílová hodnota tohto indikátoru pro rok 2017 byla splněna. Od 12/2017 funguje Turistické informační centrum na hlavním nádraží v nových modernějších a vizuálně zajímavějších prostorech. V roce 2018 navštívilo toto TIC 17 471 osob, ve srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst o 4 736 návštěvníků. Důvodem vyšší návštěvnosti je lepší propagace, rozšíření sortimentu prodeje a lepší prostředí. Od 07/2017 provozuje město Děčín další turistické informační centrum v prostorách městské knihovny (do této doby provoz zajišťovala p.o. města městská knihovna Děčín). Návštěvnost tohoto TIC byla v roce 2018 – 38 897 osob. V roce 2019 navštívilo TIC knihovna 13 495 tuzemských návštěvníků, 5 682 zahraničních, TIC hlavní nádraží 8 760 tuzemských, 3 058 zahraničních. Celkem tedy zavítalo do informačních center 30 995 návštěvníků. Snahou města je neustále služby poskytované centry zlepšovat. V roce 2020 Turistické informační centrum knihovna navštívilo celkem 19 630 osob, TIC na hlavním nádraží pak 13 100 návštěvníků, celkem tedy 32 730 návštěvníků. Snahou organizační složky Městské turistické centrum je neustále zlepšovat služby obou informačních center. Cílové hodnoty bylo dosaženo. Od ledna 2020 nahradil místní poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z pobytu. Situaci ubytovatelům v roce 2020 zkomplikovala pandemie onemocnění covid-19. Přesto výše příjmů z místního poplatku z pobytu za rok 2020 činila 1.085.240 Kč, což je výrazně více než stanovená hodnota indikátoru za rok 2020. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
	21	Počet jednání o nevyužitých objektech a pozemcích ČD a SŽDC na území města	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Vladislav Raška	0	2	2

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	východí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
		V roce 2015 se konaly 2 schůzky. Na základě jednání a další korespondence se zainteresovanými organizacemi jsou do doby majetkového vypořádání SŽDC a ČD jednání o nevyužitých pozemcích zatím bezvýsledná. V rámci jiných skupin či sdružení v Děčíně však probíhají jednání za účelem vybudování velké průmyslové zóny ve městě Děčín, např. se řeší plocha východního nádraží ČD, bývala Fruta/Labena Křešice. V roce 2016 proběhlo několik jednání i za účasti vedení města, většinou se řešila budova východního nádraží v Děčíně a plocha kolem ní za účelem vybudování velké rozvojové zóny ve městě Děčín. Také se jednalo o areálu bývalé Fruty/Labeny Křešice. V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka města, hejtmán Ústeckého kraje, rektor ČVUT v Praze, předseda představenstva a člen představenstva Českých drah, a. s., předsedkyně HSR-ÚK a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně byl "Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci" zařazen do akčního plánu programu RE:START. V tomto směru proběhlo několik jednání a to i v roce 2018 , tato dále pokračují. V roce 2019 bylo podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Rozvojové zóny v prostoru kolejistiště nádraží Děčín - východ. V roce 2020 byla podána a schválena žádost o dotaci na zpracování studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží. Zhotovitel pracuje na této studii, jejímž závěrem by měly být klíčové odpovědi pro realizaci rozvojové zóny. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u>					
	22	Objem finančních prostředků získaných z poplatků z ubytovací kapacity a rekreace	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	498 000	500 000 Kč	622 500 Kč
		Poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činily v roce 2015 celkem 705 160 Kč, což je oproti r. 2014 nárůst o 136 751 Kč. Výše poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činil za rok 2016 celkem 751 353 Kč což je ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 46 193 Kč. Město se snaží rozšiřovat marketingové aktivity s cílem udržet turisty v Děčíně co nejdéle, dvakrát ročně se schází s ubytovateli a pracovníky v CR, rozesílá pravidelně informace pro turisty a v rámci možností propaguje nabídku ubytování v Děčíně. V roce 2017 bylo na poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt vybráno celkem 848 019 Kč, což je o 96 666 Kč více než v roce 2016. Výše příjmů z poplatků za rok 2018 je celkem 973 178 Kč, oproti předešlému období je zde znatelný nárůst o 125 159,- Kč. Úkolem města je zvyšovat povědomí o městě jako zajímavém turistickém cíli a motivace návštěvníků, aby u nás strávili více dní. Výše příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt meziročně stoupá, cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2016. V roce 2019 byla na poplatek z ubytovací kapacity vybrána částka 328.978 Kč, na poplatek za rekreační pobyt částka 729.238 Kč, celkem tedy 1 058 216 Kč , což je opět nárůst oproti předešlému roku. Počet turistů, kteří se v Děčíně zdrží více dní, rok od roku roste. Od ledna 2020 nahradil místní poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z pobytu. Situaci ubytovatelům v roce 2020 zkomplikovala pandemie onemocnění covid-19. Přesto výše příjmů z místního poplatku z pobytu za rok 2020 činila 1.085.240 Kč, což je výrazně více než stanovená hodnota indikátoru za rok 2020. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u>					
D1	23	Návštěvnost turistického portálu / mobilní aplikace	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Ondřej Smíšek	40 176	42 500	45 000
		Návštěvnost portálu idecin.cz činila za rok 2015 celkem 35 062 návštěv. V té době se web upravoval tak, aby byl přehlednější a zajímavější pro návštěvníky. Mobilní aplikaci používá od 50 do 150 uživatelů denně, nejvíce navštěvují novinky, využívají placení parkovného a sledují webkamery. Aplikace se stále vyvíjí, je kladen důraz na propagaci tak, aby se počet uživatelů zvýšil. Návštěvnost portálu idecin.cz byla v roce 2016 33 017 , což je oproti roku 2015 pokles z 35 062 návštěv. V roce 2016 probíhala na základě zkušeností transformace portálu. Důvod poklesu návštěvnosti si vysvětlujeme tím, že v poslední době výrazně stoupá oblíbenost facebooku. Město v roce 2016 zřídilo speciální facebookový profil zaměřený na turisty Dečín pro turisty, jehož oblíbenost roste. Zájem ze strany turistů je stále větší i o mobilní aplikace, které město průběžně zdokonaluje. Na portálu i-decin proběhlo v roce 2017 cca 40 000 návštěv, což je oproti roku 2016 nárůst o 8 tisíc návštěvníků. Cílové hodnoty indikátoru pro rok 2017 nebylo dosaženo. Portál je pravidelně doplňován informacemi a je aktualizován. Stále více stoupá oblíbenost facebookového profilu Děčín pro turisty a více se používají i další sociální sítě jako Instagram. Návštěvnost portálu idecin.cz meziročně stoupá. V roce 2018 zrealizovalo Oddělení cestovního ruchu marketingové kampaně, které podpořily návštěvnost turistického portálu a nárůst návštěvnosti byl zaznamenán – 63 000 . V roce 2018 se také intenzivně připravoval redesign tohoto webu, jeho spuštění se plánuje na začátek turistické sezony 2019. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2018. V roce 2019 město spustilo nový turistický portál, který má i německou a anglickou mutaci. Jeho návštěvnost byla 49 tisíc návštěvníků, z toho 37 tisíc jsou tzv. unikátní návštěvníci, konkrétně se jedná o počet různých návštěvníků, kteří navštívili web v určitém časovém intervalu. Pokud se například návštěvník podívá během měsíce na kteroukoli stránku každý den dvakrát, je stále zaznamenána pouze jedna unikátní návštěva, což je velmi dobré. Zároveň Městské turistické centrum, o.s., aktivně spravuje FB Děčín pro turisty a Instagram idecin. Cílová hodnota indikátoru na rok 2020 byla opět dosažena. 2020: MTC je aktivní na FB Děčín pro turisty a Instagram idecin, kam vkládá pravidelně příspěvky. Sledovanost se zvyšuje. Návštěvnost turistického portálu v roce 2020 byla 46 219, z toho je 36 157 unikátních návštěvníků. Oproti roku 2019 je zde znát mírný pokles, zapříčiněný omezením v souvislosti pandemií koronaviru, zejména ze strany zahraničních návštěvníků. Přesto lze konstatovat, že <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u>					
	24	Počet návštěvníků turistických atrakcí a počet osob přepravených v rámci turistických spojů a zážitkové dopravy	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Ondřej Smíšek	470 634	600 000	740 000
		Počet návštěvníků turistických atrakcí za rok 2015 byl 580 000 osob, v roce 2014 byla návštěvnost zhruba na stejné úrovni. Dobrou zprávou je, že došlo k navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Počet návštěvníků města dle dostupných statistik byl v roce 2016 srovnatelný s rokem 2015. Některé turistické atrakce zaznamenaly rekordní návštěvnost (Zámek, ZOO i Aquapark). Podle výše vybraných příspěvků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, které se meziročně navyšují, je zřejmé, že se turisté v Děčíně zdrží více dní. V roce 2017 došlo k navýšení počtu návštěvníků turistických atrakcí - Zámek, Aquapark a ZOO. Vzrostla i návštěvnost turistických informačních center. Bohužel se neměří návštěvnost via ferraty a Labské stezky. Počet návštěvníků turistických atrakcí ve městě má meziročně vzrůstající tendenci. Návštěvnost za rok 2018 je následující: Zámek Děčín - 64 021 osob, Aquapark - 269 196 osob, ZOO - 115 298 osob. Mezi další oblíbené turistické atrakce patří Labská stezka a via ferrata, případně osobní lodní doprava. Návštěvnost v roce 2019 : Zámek Děčín - 67 852 osob, Aquapark - 255 095 osob, ZOO - 134 295 osob osobní lodní doprava 2 024 přepravených osob, to je celkem 459 266 osob (bez via ferraty a Labské stezky). Z údajů je patrné, že návštěvnost turistických atrakcí meziročně stoupá. Stále je velký zájem o via ferratu a také o cyklostezky (Labská stezka patří k nejnavštěvovanějším v Evropě). Návštěvnost v roce 2020 významně ovlivnila pandemie koronaviru, kdy byly turistické atrakce v určitých obdobích zcela uzavřeny. Asi nejvíce se opatření dotkla aquaparku, kam zavítalo celkem 150 052 návštěvníků, což je o 105 043 méně než v roce 2019. Zámek i přes nepříznivou situaci přivítal 58 000 návštěvníků (prohlídky zámku, návštěvy zahrad, galerie, akce, kino, trhy, koncerty, divadelní představení). ZOO navštívilo 101 154 osob a lodí se projelo 9 495 lidí (nárůst oproti) roku 2019. Celkem návštěvnost jmenovaných atrakcí činila 318 708 návštěvníků. Cílová hodnota indikátoru v roce 2020 nebyla z důvodu pandemie splněna.					
D2	25	Počet nově vybudovaných turistických atrakcí za rok	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Ondřej Smíšek	2	2	2

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
		<p>V roce 2015 byl schválen záměr vybudování trailu v lokalitě Klobouk, který se do teď nerealizoval. Dále se začal rozvíjet záměr revitalizace lokality na Pastýřské stěně, vybudování naučné stezky v této lokalitě. V roce 2017 došlo k novému proznačení běžeckých tras na Kvádrberku včetně instalace orientačního plánu tras. Dále město převzalo do své správy TIC knihovna, kde došlo díky tomu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Dále se v průběhu roku realizoval projekt Nádraží Českého Švýcarska. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Zlepšení tohoto informačního centra se odrazilo na jeho meziročním navýšení počtu návštěvníků za rok 2018. V tomto roce byly realizovány úpravy v ZOO Děčín, konkrétně nové výběhy pro opice, nový seník, nové expozice pro severská zvířata. V roce 2019 se pokračovalo v rozvoji turistických atrakcí města: probíhá pravidelná údržba via ferraty, byla odstraněna stará budova u vstupu do bývalého výtahu na Pastýřskou stěnu a vyhlášená veřejná zakázka na zpracování návrhu na revitalizaci zázemí ferraty, nové výběhy se připravují v Zoo, dále se začala intenzivně připravovat rozsáhlá oprava gloriety a pokračovalo se v opravě střechy zámku. Pod ferratou a u TIC knihovna byly umístěné cykloboxy. Na konci roku byly otevřeny nové trasy pro orientační běh (v rámci participativního rozpočtu). v létě byla nově uvedena do provozu sezónní autobusová linka Zoo - Zámek. Byla proznačena nová turistická stezka z Dolního Žlebu ke Klopotskému vodopádu navazující na stezky v Německu. V roce 2020 pokračovalo město v rozvoji turistických atrakcí. Zorganizovala soutěž o návrh na řešení zázemí pod via ferratou, dokončilo opravu střechy zámku, zahájilo práce na rekonstrukci gloriety, probíhaly také práce na opravě částí Dlouhé jízdy. Byla dokončena oprava fasády budovy restaurace na Pastýřské stěně, kde MTC otevřelo bistro. Průběžně probíhala obnova informačních bannerů pro návštěvníky města. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
Đ3	26	Počet akcí nadregionálního významu, kde se měří návštěvnost	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	15	18	20
		<p>V r. 2017 VYRAZEN ZE SLEDOVÁNÍ – důvod je velmi problematické a obtížné měřit návštěvnost na akcích, které jsou veřejně přístupné. Počet návštěvníků lze pouze odhadnout. V současné době je možné měřit návštěvnost pouze u akce Historický trh májový, který se koná v rámci městských slavností, protože se zde platí vstupné, a od r. 2016 je poprvé znám počet návštěvníků Labefestu, opět díky nutnosti zakoupení vstupenky. U žádných dalších veřejných akcí nepředpokládáme nutnost zakoupení vstupenky. Nastavené cílové hodnoty v roce 2020, 20 akcí, není v žádném případě město schopno dosáhnout.</p>					
E1	27	Počet trestných činů zaznamenaných policií na 10 000 obyvatel	Mgr. Tomáš Pavlík	Jaroslav Hrouda	367	339	320
		<p>Průměrný index kriminality v roce 2015 – 240,45 – kriminalita je na poklesu, nejde ale pouze o lokální jev, ale o jev celorepublikový. Jednou z hypotéz je efekt preventivních programů, jinou je zvýšená míra tolerance k protiprávnímu jednání. Tuto záležitost blíže zkoumá Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Index kriminality za rok 2016 - 254,55 (průměr za obvodní oddělení Děčín město a Děčín Podmokly). V meziročním srovnání se jedná o velmi mírný nárůst, stále se pohybujeme pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - zejména projekt asistent prevence kriminality, který byl rozšířen v roce 2016 o Správce veřejného prostranství. Dalším významným faktorem je posílení kamerového systému do dalších lokalit na území města. Průměrný index kriminality v roce 2017 dosáhl 246,5. V porovnání s rokem 2016 jde o mírný pokles. Uvedené hodnoty jsou průměrem za obě obvodní oddělení - Děčín město a Děčín Podmokly. Pohybujeme se stále pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují již preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - asistent prevence kriminality, správci veřejného prostranství, navýšení počtu strážníků. Významným faktorem je i provoz kamerového systému. Průměrný index kriminality za období leden - říjen 2018 je na hodnotě 208,6. Hodnoty za poslední dva měsíce roku 2018 ještě nebyly k dispozici. Index kriminality je průměrem obou obvodních oddělení Policie ČR (Děčín město a Děčín Podmokly). Index je hluboko pod plánovanou úrovní. Lze se domnívat, že pozitivní vývoj významně ovlivňuje posílená hlídková činnost státní i městské policie a preventivní aktivity v rizikových lokalitách. Aktualizace k 31.12. 2019: Průměrný index kriminality obou obvodních oddělení za období měsíců leden - listopad (údaje za měsíc prosinec dosud nejsou k dispozici) dosahuje hodnoty 197,8, což je pod plánovanou úrovní a vypovídá o dalším poklesu počtu spáchaných resp. zjištěných a oznámených trestných činů. Pozitivně se projevuje intenzivní spolupráce mezi městskou policií a policií ČR, za významný faktor lze považovat i omezení vyplácení dávek na bydlení v určitých oblastech, což vedlo ke snížení migrace obyvatel. Aktualizace k 31.12. 2020: Průměrný index kriminality obvodních oddělení na území města za období leden-září (údaje za další měsíce nejsou dosud zpracovány) dosahuje hodnoty 158. Hodnota je stále v sestupném trendu, což svědčí o snižující se míře kriminality na území města. V roce 2020 se naplno projevila účinnost bezdoplatkových zón, které nemají nevýznamný vliv. Zásadním faktorem, který přispěl k dalšímu snížení v roce 2020, je pandemie koronaviru a s ní související krizová opatření. Pokles kriminality je v tomto období celorepublikový. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
	28	Počet přestupků dořešených městskou policií	Mgr. Tomáš Pavlík	Jaroslav Hrouda	8 362	8 380	8 300 - 8 500
		<p>Celkový počet dořešených přestupků v roce 2015 dosahuje 6 336 případů. Jsme pod cílovými hodnotami, nicméně nelze to považovat za negativní jev, neboť obecně nárůst přestupků je nižší a kopíruje tak vývoj kriminality. Statistiku rovněž významně ovlivňuje intenzivnější zaměření MP na problematiku veřejného pořádku a bezpečnosti na úkor řešení přestupků v silničním provozu. Celkový počet přestupků dořešených v roce 2016 - 8 057, což je meziroční nárůst o 1 721 skutků. Celkovou statistiku významně ovlivnilo personální posílení městské policie, v průběhu roku se podařilo přijmout zájemce na volné pozice strážníků. Počet dořešených přestupků narostl téměř ve všech sledovaných oblastech - dopravě, veřejném pořádku atd. MP mohla plánovat intenzivnější kontroly v rizikových lokalitách díky personálnímu posílení. Celkovou statistiku rovněž ovlivnila činnost asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství, kteří jsou zdrojem mnoha podnětů, které následně řeší hlídky městské policie. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2017 dosahuje hodnoty 6 339, což je sice pod stanovenými cílovými hodnotami, ale s ohledem na pokles míry kriminality jej lze považovat za pozitivní trend. Statistika přestupků byla částečně ovlivněna legislativními změnami v oblasti přestupkového práva - přestala např. existovat možnost řešení přestupků domluvou, při řešení přestupků zejména proti občanskému soužití a veřejnému pořádku musí strážníci splnit řadu nových zákonných povinností zejména s ohledem na nedávno spuštěný rejstřík přestupků. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2018 dosahuje hodnoty 8 810 přestupků, což je nad stanovenými cílovými hodnotami. Statistiku přestupků stejně jako v uplynulém období ovlivnily legislativní změny v oblasti přestupkového práva. Struktura dořešených přestupků zhruba kopíruje předešlé roky. Celkový počet přestupků vyřešených městskou policií v roce 2019 činí 8 588, což je mírně nad stanovenou cílovou hodnotou. Z hlediska přestupků je rok 2019 srovnatelný s rokem 2018. Za žádoucí lze považovat pokles přestupků v oblasti veřejného pořádku a občanského soužití. Městská policie Děčín eviduje za rok 2020 celkem 8 333 přestupků. Hodnota se blíží k dolní hranici rozmezí indikátoru. Statistika roku 2020 byla ovlivněna zejména situací kolem pandemie onemocnění Covid-19 a souvisejícími krizovými opatřeními. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
	29	Bytová koncepce města	Ing. Veronika Takáčová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	NE	NE	ANO

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	východí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
E2	<p>V r. 2020 VYŘAZEN ZE SLEDOVÁNÍ – Bytová koncepce měla být zpracovávána ve spolupráci se všemi statutárními městy Ústeckého kraje v rámci integrované strategie ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace, kterou schválila všechna města v aglomeraci. V roce 2016 bylo řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) rozhodnuto, že dokument musí být pojat jako Metodika sociálního bydlení. Žadatelem o dotaci z OP Z na tvorbu metodiky a hlavním garantem projektu bylo statutární město Ústí nad Labem. Město Děčín mělo být v první fázi partnerem s finančním příspěvkem. Jelikož bylo město Ústí nad Labem při prvním podání žádosti o dotaci na tento projekt neúspěšné, přepracovalo tuto žádost a dokument si nechalo zpracovat pouze pro oblast Ústí nad Labem. Zástupci města Děčín se stali pouze členy expertní skupiny. Z tohoto důvodu se město Děčín rozhodlo zpracovat si bytovou koncepci města samostatně, tato začala být tvořena v roce 2018. Finální zpracování dokumentu se předpokládalo do konce roku 2019. Dle rozhodnutí nového vedení města z počátku roku 2019 nebyla Bytová koncepce města Děčín dopracována a do té doby zpracovaný dokument slouží jako analytický dokument pro potřeby úřadu a města Děčín. Splnění indikátoru bylo plánováno až na r. 2020.</p>						
	30	Poměr nájemních bytů k sociálním v majetku města	Ing. Martin Kříž	Ing. Jiří Anděl, CSc.	30	MONITOROVAT	MONITOROVAT
Probíhá monitorování.							
E3	31	Zavedení systému ZADÁVÁNÍ sociálně odpovědných veřejných zakázek	Ing. Věra Havlová	Jaroslav Hrouda	NE	-	ANO
	<p>Systém je zaveden. V roce 2016 byly podepsány smlouvy o dílo k 6 veřejným zakázkám, kde bylo uplatněno sociálně odpovědné zadávání. Jedná se o 4 zakázky na komunální služby - údržba komunikací (5 osob), údržba zeleně (5 osob), nakládání s odpady (5 osob), sběrný dvůr (1 osoba) - zde byla uplatněno dílčí hodnotící kritérium, kdy během el. aukce mohli uchazeči upravovat hodnoty - cenu a počet osob. V dalším případě podmínka zaměstnání těchto 2 osob (Úklid MM Děčín) byla zahrnuta přímo do smluvních podmínek – jako podmínka „pevná“. A dále byl požadavek na zaměstnání 1 osoby v rámci stavební zakázky na revitalizace sídliště Březiny. (6 veřejných zakázek = 19 osob). V roce 2017 byla pouze jedna zakázka a to na úklid pracovišť MM Děčín, kde ve smlouvě je požadavek: 1. Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 2 osoby se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započítáním plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvou a osvědčení Úřadu práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, která byla bezprostředně před uzavřením pracovního vztahu vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovního vztahu. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>						
	32	Počet znevýhodněných osob zapojených do práce organizované městem	Mgr. Radek Michálek	Jaroslav Hrouda	109	mezi 109 - 100	100
<p>V roce 2015 došlo k zaměstnání celkem 8 osob. V průběhu roku 2016 zapojilo statutární město Děčín do pracovního procesu celkem 109 znevýhodněných osob, v průběhu roku 2017 celkem 92 znevýhodněných osob, v roce 2018 celkem 120 znevýhodněných osob. Počet osciluje kolem hodnoty 100 znevýhodněných osob. Cílem měřítka je monitoring. V roce 2019 se počet znevýhodněných osob zapojených do pracovního procesu zvýšil na počet 163. Důvodem je především velký nárůst zaměstnání osob dlouhodobě evidovaných na ÚP a to zaměstnáním ve Středisku městských služeb Děčín. V roce 2020 byl počet znevýhodněných osob zapojených do pracovního procesu 122 zaměstnanců. Jedná se především o zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na ÚP, které byly průběžně zaměstnány ve Středisku městských služeb Děčín, dále jako asistenti prevence kriminality či správci veřejných prostranství a dále jde o zaměstnané osoby se zdravotním znevýhodněním. Cílem měřítka je monitoring. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>							
E4	33	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Ondřej Smíšek	47%	44%	41%
	<p>V roce 2015 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 34 %. V roce 2016 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 66,4%. V roce 2017 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 71,9%. V roce 2018 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 74,8 %. V roce 2019 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 56 %, došlo sice k poklesu, nicméně platí, že se naplnit indikátor nedaří zejména díky demografickému stárnutí obyvatel v kombinaci s pomalým nárůstem kapacit zařízení ve městě díky problematickému financování nových služeb ze strany hlavního donátora (KÚÚK). Ani v roce 2020 NENÍ INDIKÁTOR SPLNĚN, zdůvodnění - demografické stárnutí populace, skupina osob nad 65 let intenzivně přibývá. Růst počtu osob ve věku 65 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku, tudíž se navyšují požadavky na pobytové služby.</p>						
E5	34	Existence samostatného domu se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Ondřej Smíšek	NE	NE	ANO
	<p>V současné době je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy bývalého bowlingu v Křešicích, kde se právě plánuje vybudovat Domov se zvláštním režimem (DZR) o kapacitě 45 lůžek, kam by tyto osoby mohly být umístěny. INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN.</p>						
	35	Kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Ondřej Smíšek	496	513	532

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
		V roce 2015 byla kapacita stále 496 , žádný nárůst nenastal. V roce 2016 byla kapacita navýšena na 507 lůžek u poskytovatele NNO. V roce 2017 byla kapacita navýšena na 524 lůžek u poskytovatele NNO. V 2018 je stav nezměněn. Poskytovatelé této služby nemají finanční prostředky na rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory. V roce 2019 a 2020 stav nezměněn. INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN , zdůvodnění - poskytovatelé této služby nemají dostatek finančních prostředků na pobytové služby pro seniory a k navýšení kapacit bohužel nedošlo.					
F1	36	Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu vzdělávání	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	11	mezi 11 - 0	0
		Odbor školství a kultury evidoval v roce 2014 jedenáct žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. V roce 2015 šest žádostí, v roce 2016 dvě žádosti. Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, se snižuje. OŠK v letech 2017 až 2020 neeviduje žádné žádosti rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.					
	37	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu	Ing. Lucie Uhrecká	Ing. Ondřej Smíšek	4 100 000 Kč	4 600 000 Kč	5 125 000 Kč
		V roce 2015 byl celkový finanční objem přidělených dotací v oblasti kultury a sportu ve výši 4,8 mil. Kč , v roce 2016 byl ve výši 4,8 mil. Kč , v roce 2017 byl ve výši 4,9 mil. Kč , cíl stanovený na rok 2017 byl překročen. V roce 2018 byly rozděleny dotace ve výši 5,9 mil. Kč , byl překročen již cíl i pro rok 2020. V roce 2019 byly rozděleny dotace ve výši 10,91 mil. Kč . V roce 2020 byly rozděleny dotace ve výši 12,31 mil. Kč . INDIKÁTOR JE SPLNĚN, překročen.					
F2	38	Podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých v Akčním plánu SPRM Děčín	Petra Bláhová	Ing. Ondřej Smíšek	0	50%	100%
		V roce 2015 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 5 akcí, 1 akce byla přesunuta do Zásobníku projektů. V roce 2015 byl tedy podíl aktivit v Děčíně 20 % . V roce 2016 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí, 1 aktivita vznikla bez přímé podpory města. V roce 2016 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 % . V roce 2017 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí. V Kulturním plánu je popsáno celkem 43 aktivit, třetina těchto aktivit se postupně vyvíjí a nejsou ani závislé na finanční podpoře města. V roce 2017 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 % . Indikátor není plněn . V roce 2018 i 2019 byl stav stále stejný , udržuje se víceméně stávající stav, nové projekty nevznikají. Do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2019 bylo zařazeno 12 projektů, které mají vliv na tento indikátor. Z těchto 12ti projektů bylo zrealizováno 6 projektů, poměr projektů z Akčního plánu ku celkovému počtu projektů vycházejícího z Kulturního plánu města Děčín 2014 - 2020 je to 14% (43 projektů je v Kulturním plánu). Indikátor není plněn . Do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2020 bylo zařazeno 5 projektů, které mají vliv na tento indikátor. Z těchto 5ti projektů byly zrealizovány 4. Poměr projektů z Akčního plánu ku celkovému počtu projektů vycházejícího z Kulturního plánu města Děčín 2014 - 2020 je 9,3 % (43 projektů v Kulturním plánu). INDIKÁTOR NENÍ PLNĚN. V roce 2020 nebyl indikátor plněn hlavně z důvodu nařízení vlády o zákazu pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí na celém území ČR, i přes tato omezení stihlo město Děčín, v měsících kdy bylo toto nařízení zmírněno, několik akcí uskutečnit. Indikátor však není plněn dlouhodobě a to pravděpodobně z důvodu nezařazení některých projektů z Kulturního plánu města Děčín 2014 - 2020, které se uskutečnily, do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín. Některé projekty se nemohly uskutečnit také z důvodu nedostatečné finanční podpory.					
	39	Počet budov škol a školských zařízení v nevyhovujícím stavu	Milan Tenkrát	Ing. Jiří Anděl, CSc.	55	41	27
G1		Z celkového počtu 55 objektů v roce 2015 nevyhovovalo požadovaným standardům 48 objektů. Již v minulosti došlo k částečné rekonstrukci objektů ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ ul. Bezručova, ZŠ Komenského nám., ZŠ ul. Vrchlického, MŠ ul. Pohraniční. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů mateřských škol Krásný Studenec a MŠ ul. Rakovnická na Starém Městě, došlo k přestavbě školní družiny na mateřskou školu u ZŠ Březová. K naplnění stanovených cílů je potřeba vynaložit mnohem více finančních prostředků nejen na samotnou rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, ale i na průběžné opravy a údržbu již zrekonstruovaných objektů (výměna vodovodních, kanalizačních rozvodů, elektroinstalace, modernizace soc. zařízení, šaten, tělocvičen atd.) V roce 2016 došlo v objektech škol a školských zařízení hlavně k dílčím opravám, které však na celkový stav objektů nemají zásadní vliv (oprava kanalizace ZŠ Vojanova, opravy povrchů tělocvičen - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, výměny okeních a dveřních otvorů - MŠ Kosmonautů, ZŠ Míru a další opravy v rámci udržovacích prací). Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ul. Vrchlického, která je vedena jako samostatný objekt, tudíž lze toto považovat za objekt který již vyhovuje dnešním standardům. Na konci roku 2016 tedy nevyhovovalo požadovaným standardům 47 objektů. V roce 2017: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 2017 je v nevyhovujícím stavu 42 objektů. Ve sledovaném období byly provedeny stavební úpravy a energetická opatření za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu budov na dnešní standard v těchto objektech: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - kompletní zateplení všech objektů, ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy (v r. 2018 bude provedena rekonstrukce resp. změna zdroje vytápění), ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - dokončení výměny oken a dveří (energetické opatření), ŠD Děčín VI, Klostermanova 869/74- oprava fasády (2016), kompletní výměna elektroinstalace (2017), oprava střechy (2017), v r. 2018 kompletní odvlhčení objektu, MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11- změna zdroje vytápění (energetické opatření), MŠ Tylova 814/1- kompletní výměny střešní krytiny (2017). Na rok 2018 a další byly plánovány většinou energetická opatření (zateplení ŠJ Sládkova, Zateplení ZŠ Na Pěšině - 3 etapy 2018-2020...). V roce 2018 byla provedena I. etapa zateplení ZŠ Na Pěšině, zateplení ŠJ Sládkova, kompletní odvlhčení, oprava suterénu a zpevněných ploch ŠD Klostermannova, I. etapa zateplení a opravy střech ZŠ Školní, dokončování výměny okenních otvorů, zdravotních instalací a oprav sociálních zařízení ve většině objektů školských zařízení. Pro další roky se připravuje mj. zateplení objektů ZŠ Míru, dokončení zateplení ZŠ Na Pěšině, dokončení zateplení a opravy střešních konstrukcí ZŠ Školní, rekonstrukce objektů MŠ Moskevská a MŠ Rudolfova a další. V roce 2018: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 2018 je v nevyhovujícím stavu stále 42 objektů , neboť větší stavební akce a opravy nebyly ke konci roku 2018 ještě dokončeny, termín dokončení u těchto akcí je až v průběhu roku 2019, nebo budou navazovat dalšími etapami. V roce 2019 probíhaly dílčí opravy i investiční akce na drtivě většině školních objektů - oprava a zateplení střešních konstrukcí ZŠ Školní, II. etapa zateplení a bezbariérové úpravy ZŠ Na Pěšině, oprava střechy a výměna oken a dveří MŠ Jalůvčí a MŠ Saská, stavební úpravy soc. zařízení MŠ Pohraniční, oprava soc. zařízení a vnitřních rozvodů ZTI v pavilonu ŠD při ZŠ Kosmonautů, nová střešní konstrukce DDM ul. Divišova a nová sedlová střecha v DDM Boletice. Proběhly též revitalizace zahrad Mateřských škol MŠ Tylova, MŠ Máchovo nám., MŠ Pohraniční. Na většině objektů probíhá dokončení výměny oken za plastová, etapově výměny dožilých rozvodů ZTI, elektro aj. Jmenované objekty lze tedy v současné době považovat za vyhovující, z celkového počtu 55 objektů škol a školských zařízení je v současnosti v nevyhovujícím stavu celkem 36 objektů. V roce 2020 byla dokončena realizace projektu "Zateplení objektu ZŠ Na Pěšině", dále ve třech objektech ZŠ Míru výměna ZTI a opravy soc. zařízení vč. zajištění bezbariérovosti, oprava tří soc. zařízení a výměny ZTI v objektu MŠ Děčín XXXII, Májová a další drobnější údržbové práce na většině objektů školských zařízení. Z celkového počtu 55 objektů je v současnosti v nevyhovujícím stavu celkem 31 objektů. INDIKÁTOR se nepodařilo zcela naplnit, nicméně má stále sestupnou tendenci a je v neposlední řadě vázán na přidělené finanční prostředky z rozpočtu města pro daný rok.					

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
	40	Počet specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	55	56	58
	V roce 2013 a 2014 byl počet specializovaných učeben 55 , v roce 2015 vzrostl na počet 74 , v roce 2016 na počet 76 , v roce 2017 na počet 78 , v roce 2018 na počet 79 , v roce 2019 na počet 78 a v r. 2020 byl počet specializovaných učeben 76 . V roce 2015 se školy zapojily do projektu MŠMT č. 57 – dílny a prohlubování jazykových dovedností. Díky dotaci z tohoto projektu 2 ZŠ zřídily novou dílnu (učebnu) a 4 ZŠ získaly prostředky na vybavení stávající dílny (učebny). V červnu 2016 byla vyhlášena výzva IROP č. 47 Infrastruktura ZŠ, do které byla dne 13.2.2017 byla podána žádost o dotaci pro projekt na odborné učebny a pracovní přírodovědných předmětů ZŠ Březová, žádost o dotaci byla nejdříve zařazena do seznamu náhradních projektů a koncem roku 2019 byla schválena, projekt bude realizován v roce 2021. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
	41	Počet aprobovaných pedagogů	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	86	89	92
	V roce 2013 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 86 , v roce 2015 jich bylo 97 , v roce 2016 poklesl jejich počet na 85 , což bylo zapříčiněno např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhováním pedagogů do jiného města. V roce 2017 bylo aprobovaných pedagogů 92 , indikátor se opět zvýšil. V roce 2018 bylo aprobovaných pedagogů 99 . V roce 2019 bylo aprobovaných pedagogů 106 a v roce 2020 jich bylo 98 . Nebyl vypsan žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
G2	42	Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	-	-	60%
	Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2014 došlo k povinnému začlenění 2. jazyka (na našich školách německého jazyka, někde i ruského jazyka) do výuky, nebylo v roce 2016 zatím možné tento indikátor změřit. Tento indikátor byl poprvé měřitelný v roce 2017 (žáci 9. ročníku ve školním roce 2016 - 2017 ukončí vzdělávání za ZŠ). Ve školním roce 2016/2017 z celkového počtu žáků 9. ročníků 466, jich 400 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což je 85,84 % . Ve školním roce 2017/2018 z celkového počtu žáků 9. ročníků 457, jich 399 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což je 87,31 % . Ve školním roce 2018/2019 z celkového počtu žáků 9. ročníků 449, jich 403 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což je 89,76 % . Ve školním roce 2019/2020 z celkového počtu žáků 9. ročníků 474, jich 432 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což je 91,14 %. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
	43	Počet školních psychologů	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	1,25	mezi 1,25 - 5	5
	V roce 2013 byl počet školních psychologů v ZŠ přepočten na plně zaměstnané 1,5 . V roce 2015 byl počet školních psychologů v ZŠ 1,25 , v roce 2016 8,5 , v roce 2017 9,5 , v roce 2018 5,5 , v roce 2019 6 , v roce 2020 byl počet školních psychologů v ZŠ 6 . V roce 2015 byla MŠMT ČR vyhlášena dotační výzva na Inkluzivní vzdělávání, která se týká i zvýšení počtu školních psychologů, žádost města Děčín o dotaci byla úspěšná, projekt byl realizován od září 2016 - září 2019. Druhý projekt Inkluze "Škola pro všechny" byl za účasti další dotace realizován od září 2018 do srpna 2021. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.						
	44	Počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga	Hana Kalfářová	Ing. Ondřej Smíšek	37	40	45
	V roce 2013 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 37 , v roce 2015 byl jejich počet celkem 47 , v roce 2016 byl jejich počet celkem 81,25 , v roce 2017 byl jejich počet celkem 107 a v roce 2018 byl jejich počet celkem 143 . V roce 2019 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 150,88 a v roce 2020 byl jejich počet celkem 161,5 . INDIKÁTOR JE SPLNĚN. Asistenti pedagoga i speciální pedagogové jsou od 01.09.2016 hrazeni ze státního rozpočtu.						
	45	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství	Ing. Přemysl Mička	Ing. Vladislav Raška	0	-	16 000 m ²
	Od roku 2013 včetně roku 2016 se revitalizovalo veřejné prostranství v ploše cca 116.000 m² . Jedná se o akce "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I", tržiště Husovo náměstí, Staré Město dvě etapy revitalizace, dětské hřiště Na Pěšině, Bynov (investor společnost Porsche). Do roku 2017 by mělo být revitalizováno VP o celkové ploše 145.000 m ² . V roce 2016 proběhla 1. etapa revitalizace Březin s plochou cca 19.000 m² , dále proběhla na Pastýřské stěně oprava cest, vyřezání náletového porostu a ošetření stromů cca 10.000 m² , dále v roce 2016 proběhla revitalizace dětského hřiště v ul. Škroupova. V roce 2017 proběhla 2. etapa revitalizace Březin s plochou cca 6.594 m² . V roce 2018 započala revitalizace Podmokel s plochou 7.800 m² . Byla dokončena 3. etapa revitalizace Březiny s plochou 7.000 m² . V roce 2019 pokračuje reavitalizace Podmokel a byla zahájena další etapa (ul. Bezručova) - žádná etapa nebyla dokončena k 31.12.2019. Jiná revitalizace veřejného prostranství neprobíhá, resp. nebyla zahájena. V roce 2020 pokračovala revitalizace Podmokel, která byla následně byla přerušena. Byla dokončena pouze část v ul. Bezručova o celkové ploše 1.084 m². INDIKÁTOR JE SPLNĚN, překročen.						
	46	Plocha obnovené městské zeleně	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Vladislav Raška	0	9 125 m ²	252 393 m ²

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
H1							
<p>Úvodem je třeba konstatovat, že již v současné době je zřejmé, že uvedený plán (252.393 m²) do roku 2020 je nereálný a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zatím byly realizovány následující akce: revitalizace zeleně v celkové ploše 46.662 m². V roce 2016 byla revitalizována plocha zeleně v rámci 1. etapy revitalizace sídliště Březiny, zrevitalizovaná plocha zeleně činí 3.105 m². Dále v roce 2016 bylo provedeno ošetření dřevin v lesoparku U Kaple v celkové ploše pozemku 14.385 m². Tzn., že do 31.3.2017 byla realizována plocha zeleně o celkové ploše 64.152 m². V roce 2017 proběhla revitalizace zeleně v ul. Křížová - plocha 948 m², dále proběhla 2. etapa revitalizace Březiny s plochou zeleně 1.895 m² a byla revitalizována plocha v ul. 28. října o celkové ploše 630 m², což je dalších 3.473 m². Celkem byla obnovena plocha o velikosti 67.625 m². V roce 2017 byla podána žádost do programu Program zeleně do měst - U Plovárny, kde jsme uspěli, ale ZM na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblasti plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci, přijetí dotace odmítlo. Pokud by se tato plocha revitalizovala, tak výměra činí 5.748 m². Nakonec plocha parku U Plovárny nebyla revitalizována v rámci Programu zeleně do měst, ale v roce 2018 byla v parku revitalizována plocha 253 m² (zmlazení dřevin, výsadba trvalek). Byly pokáceny dřeviny na ploše 11,6 m². V parku Bažantnice proběhlo ošetření stromů na ploše 35.978 m². Dále proběhla revitalizace sídliště Březiny s plochou zeleně 200 m². V Podmoklech v ulici Prokopa Holého byla provedena výsadba stromů na ploše 84,76 m². V ulici 2. polské armády byla vysazena alej na ploše 112 m². V ulici Severní byla revitalizována plocha 39 m². Byl revitalizován kruhový objezd ul. Pohraniční, Duchcovská o ploše 175 m². Za rok 2018 bylo zrevitalizováno 36.853,36 m². Celkem byla ke konci roku 2018 obnovena plocha o velikosti 104.478,36 m². Průběžně se provádí aktualizace inventarizace stromů tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Byly provedeny tahové zkoušky, přístrojové testy-akustický tomograf u vybraných stromů. V roce 2019 bylo dokončeno hodnocení a aktualizace na těchto plochách (pouze hodnocené znamená, že na ploše jsou i stromy, které nehodnotíme, protože jsou např. na cizím pozemku nebo ve správě někoho jiného, čísla v závorkách je počet stromů, které jsme hodnotili): Podzámčí – mimo čísla 1-31 (jižní zahrady a zámek), U Kaple – ostatní plochy, kostel Povýšení sv. kříže – aktualizace + nové výsadby, Komenského náměstí, Anenská, Riegrova – ostatní plochy, 28. října, Kaštanová – u školní jídelny, Benešovská, Lužická – pouze hodnocené (2), Hankova – pouze hodnocené (4), Teplická – pouze hodnocené (3), Ústecká – pouze hodnocené – změna na nové v rámci výstavby Vilsnická spojka, Československé mládeže – pouze hodnocené (6), Kamenická – od ZŠ, Ruská, Poštovní – pouze hodnocené (4), Plzeňská – pouze hodnocené (1), Kamenická, Labské nábřeží (3), Karla Čapka – ostatní plochy, náměstí 5. května, Litoměřická – u budovy hasičského záchranného sboru – pouze hodnocené (5), Labská, Hálkova – sídliště, Resslerova, Sukova, Riegrova, Tylova, Sukova x Liberecká, Chelčického, Tělocvičná – dětské hřiště, Práce – pouze hodnocené (16), Podmokelská, Na Pískách, Ústecká – parkoviště – Autoopravna Spurný – čísla 1-10, Ovocná – číslo 1. V roce 2019 proběhla revitalizace v rámci akce Tvoříme Děčín 2018 na cestě mezi Krásným Studencem a Horním Oldřichovem na ploše 2.434 m², v roce 2020 je plánována výsadba. Výsadba skalníku na ploše 300 m² na svahu v Dolním Žlebu. V ulici Duchcovská byla provedena revitalizace předzahrádek na ploše 650 m². Na dopravním hřišti došlo k revitalizaci travnatých ploch - 705 m². V ulici Zámecká byl založen živý plot na ploše 10 m². Na ploše hřbitova Folknáře - 35.770 m² bylo provedeno ošetření stromů. Na ploše parku Sněžník - 13.252 m² bylo provedeno ošetření stromů. Ošetření lip u Thunské kaple na ploše 1.871 m². K ošetření keřů došlo v ul. Práce na ploše 1.289 m² a v ul. Na Valech na ploše 724 m². Za rok 2019 bylo zrevitalizováno 57.005 m². Celkem byla obnovena plocha o velikosti 161.483,36 m². Průběžně se provádí aktualizace inventarizace stromů tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Byly provedeny tahové zkoušky, přístrojové testy-akustický tomograf u vybraných stromů. V roce 2020 byla dokončena etapa ul. Bezručova - bylo vysazeno 7 ks stromů na ploše 775 m². Došlo k ošetření keřů a odstranění nevyhovující zeleně v parku Sněžník - 1. část na ploše 13.252 m², v parku Sněžník - 2. část na ploše 7.598 m² bude práce dokončeno do 28.2.2021 dle klimatických podmínek, v parku Chelčického na ploše 6.701 m² bude práce dokončena do 31.3.2021 dle klimatických podmínek. Na ploše parku Bažantnice proběhla kultivace prostoru na ploše 35 978 m². V rámci Tvoříme Děčín byla dokončena revitalizace projektu Zatraktivnění jihozápadního Děčína, kdy bylo vysazeno 40 ks stromů a revitalizace proběhla na ploše 4.113 m². Na hřbitově Škrabky byly ošetřeny stromy na ploše 27.274 m². Výsadba stromů dle rozhodnutí na ploše 15 m². Založení květnaté louky na ploše 100 m² v ulici 2. polské armády. Revitalizace prostoru pod knihovnou na ploše 57 m². Za rok 2020 bylo zrevitalizováno 81.564 m². Celkem byla obnovena plocha o velikosti 243.047,36 m². Po dokončení ošetření v parku Sněžník - 2. část na ploše 7.598 m² a v parku Chelčického na ploše 6.701 m² bude INDIKÁTOR SPLNĚN. Celkem bude obnovena plocha o velikosti 257.346,36 m².</p>							
	47	Podíl budov, které mají stavebně technické posouzení	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1,5%	25%	40%
H2							
<p>Indikátor je vypočten jako poměr počtu budov v majetku města, které mají stavebně technické posouzení ku celkovému počtu budov - jedná se pouze o budovy sociálních služeb, občanské vybavenosti a bytové domy. <u>Nejedná se o objekty školských zařízení.</u> V roce 2016 bylo provedeno STP na objekty Řecká 1216, Fügnerova 665, Spojenců 214, V sídlišti 387, Teplická 344, Březiny 98, restaurace Pastýřská stěna a Plavecký bazén. V roce 2017 bylo provedeno STP objektu U Trati, Vilsnická a budov sociálních služeb. V roce 2018 bylo provedeno pouze jedno stavebně technické posouzení, a to objektu Krokova 826/15, Děčín I. V roce 2019 nebylo provedeno žádné stavebně technické posouzení. V roce 2020 bylo provedeno posouzení u objektu Březiny 151. Indikátor je splněn na 35%. Posouzení stavu veškerých objektů probíhá průběžně našimi technikami OMH. INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN.</p>							
	48	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	14 (8)	mezi 14 (8) - 8 (6)	8 (6)
H2							
<p>V roce 2015 proběhla u pěti budov (Jindřichova 337, zimní stadion, Přímá 397 a 398, Lidická 21 modernizace dle popisu měřítka. Dále proběhla modernizace u jedné budovy (17.listopadu 445), která je dosud nevyužita. V současné době je tedy skutečnost 9 (7). V roce 2016 byla provedena pouze dílčí oprava oken v objektu Jindřichova 337 a dále na objektu SD Střelnice proto zůstává hodnota 9(7). V roce 2017 byla provedena výměna oken bytových domů Dvořákova 20 a 22, objekt Drážďanská 32 je v odprodeji a dále byl odprodán objekt hotelu Maxiček, hodnota indikátoru byla 5(7), v souladu s plánem. V roce 2018 došlo k odprodeji objektu 17. listopadu 445 a objektu Litoměřická 13. Na objekt Vilsnická 65 se zpracovává projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu. V roce 2019 proběhla výměna oken objektu Spojenců 209. V roce 2020 nedošlo k žádné zásadní změně oproti roku 2019. <u>Současná hodnota indikátoru je 6(4), INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>							
	49	Počet publikovaných technologických inovací	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	5	10
H3							
<p>Jednotlivé inovace jsou zveřejňovány přímo na stránkách města v sekci Zpravodajství - Inovace. Ke konci roku 2017 bylo zveřejněno 5 článků, konkrétně články: Město otevře svá data, Děčín má novou mobilní aplikaci, Město Děčín aktualizovalo svoji mobilní aplikaci, Děčín získal první místo za otevřenost, Děčín má vlastní platební kartu. V roce 2018 nebyla publikována žádná inovace města. V roce 2019 byly zveřejněny inovace Pocitové mapy (Přidejte hlas na Pocitovou mapu města Děčína) a Participativní rozpočet Tvoříme Děčín. v roce 2020 se byly zveřejněny dva články o Děčínské kartě, článek o navýšení svozu odpadu, o projektu směřování energetiky ve městě a článek ke Koncepti Smart City. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>							
	50	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do vlastní metropolitní sítě	Bc. Ing. Michal Moc	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	10	100

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
		V předchozích letech byly provedeny následující akce: Dělnická, Staré Město a část Riegrova. Je předpoklad, že měřítko nebude naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Plánované trasy je také potřeba koordinovat se správci inženýrských sítí a komunikací, následně plánovat v dohodnutých termínech. V roce 2016 proběhla akce Labské nábřeží. Vzhledem k tomu, že se metropolitní síť stále buduje pouze formou dílčích akcí, nebylo možné žádnou z vybudovaných částí propojit do funkčního celku. Přestože se v roce 2018 podařilo vybudovat několik dílčích úseků pasivní infrastruktury, stále není metropolitní síť propojena do jednoho funkčního celku, především z důvodu, že se síť buduje pouze v koordinaci s jinými akcemi a ne jako ucelená samostatná akce. V roce 2019 nebyly aktivně zapojeny žádné koncové body. Na rok 2020 bylo plánováno připojení obou hlavních budov magistrátu do metropolitní sítě a tím otevření možnosti pro aktivní připojení dalších bodů, nebyly však zapojeny žádné koncové body. <u>INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN</u> z důvodu nedostatku finančních prostředků.					
H4	51	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Vladislav Raška	43 932	Monitorovat	probíhá výstavby 1a2 etapy Okanalizování H.Oldřichova
		Zatím neproběhlo žádné odkanalizování. V roce 2017 se projektově připravila výstavba kanalizace v Horním Oldřichově, která byla v roce 2019 započata. Stavba neprobíhá dle plánovaného harmonogramu, je nutné přepracování PD. Ostatní etapy budou realizovány v návaznosti na financích po etapách ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Od roku 2020 probíhá výstavba 1. a 2. etapy odkanalizování v Horním Oldřichově. Dochází průběžně i k přepracování či dopracování PD dle skutečných požadavků během výstavby. <u>Indikátor je monitorovací.</u>					
	52	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	30	25	10
		V roce 2013 bylo 30 mostů v havarijním stavu. Od roku 2013 do roku 2015 došlo ke snížení počtu havarijních mostů pouze o jeden most (DC-037L ul. Saská). V roce 2016 byly dokončeny opravy 3 mostů Oblouková DC-012P, Lesná DC-018P a DC-019P. V roce 2017 byly zahájeny opravy 4 mostů Promptus DC-044P, DC-004L ul. Oldřichovská, DC-044L ul. Družstevní, DC - 100 Tyršův most. Do konce roku 2017 se tedy opravilo či zahájily opravy na osmi mostech. Indikátor nebyl splněn. Na rok 2018 se plánovala stavba nové lávky DC-004P přes železniční trať (Východní nádraží), dále se předpokládala oprava mostů DC-007P, DC-015P, DC-016P, DC-024P Lesná, DC 100, DC-044P, což je dalších 5 mostů. Dále se v roce 2018 měly začít projekčně připravovat opravy dalších mostních objektů - oprava lávky Lesná u Děčína, DC-048 L ul. Na Hrázi, DC-020L lávka Přípeř, DC-021L ul. Revírní. Běžné opravy a údržba v rámci přidělených finančních prostředků na údržbu probíhají. Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole v r. 2018 byl předpoklad postupné obnovy dalších mostů. V roce 2018 byly dokončeny opravy 7 mostních objektů: DC-004P lávka východ, DC-007P lávka přes náhon cyklostezka pod zámkem, DC-015P lávka pod Tyršovým mostem cyklostezka, DC-016P lávka pod Tyršovým mostem cyklostezka, DC-021P lávka Lesná, DC-024P most Lesná, DC-004L most ul. Oldřichovská. V havarijním stavu - tři mostní objekty : DC-013L ul. Bezručova, DC-021L ul. Revírní Prostřední Žleb, DC-046L ul. Na Hrázi. K 31.12.2019 jsou evidovány v havarijním stavu mostní objekty: DC-031L ul. Bezručova, DC-021L ul. Revírní, DC-046L ul. Na Hrázi, DC-034L Krásný Studenec, DC-016L lávka "Pelikán", DC-026P Lesní Mlýn uzavřen (jednání o převodu), DC-039P Velká Veleň. V roce 2020 byly zahájeny opravy mostních objektů DC-008P ul. Čsl. armády a DC-008L ul. na Výšinách. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN, překročen.</u>					
	53	Počet km silnic v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	65,5 km	50 km	30 km
H5		V roce 2013 bylo 65,5 km silnic v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Liberecká (907 bm), Liliová (180 bm), Elišky Krásnohorské (550 bm), Hluboká(367 bm), Förstrova (100 bm), Slovanská (600 bm), Sofijská (300 bm), Řecká (100 bmn), Bukureštská (100 bm), Nerudova (50 bm), Nedbalova (60bm), Krásnostudenecká (100 bm), V Kolonii (400 bm), Pod Lesem (200 bm), Bělská (600 bm), Školská (50 bm), Školní x U Tvrze (100 bm), V Lukách (200 bm), Míru (178 bm), Velká Veleň (100 bm), Všeraz (300 bm), Labská (100 bm), Tyršova (90 bm), Roudnická (270 bm), Zelená (700 bm) Jezdecká (670 bm), Kladenská (292 bm), Oblouková (370 bm), Žerotínova (700 bm), Přemyslova (100 bm), Růžová (300 bm), Rakovnická (700 bm), Příčná (400 bm), Březová (750 bm), 17.listopadu (800 bm), Wolkerova (190 bm), V Kolonii (400 bm), parkoviště Žerotínova (150 bm), Parkoviště Rakovnická II (50 bm), parkoviště Jezdecká (30 bm), parkoviště Rakovnická I (60 bm). Od 2013 do konce 2015: 12.664 bm = 12,66 km. V roce 2016 byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací: Dělnická (800 bm), Chlum (100 bm), dále byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů (500 bm). Dále byly prováděny bodové opravy. V roce 2017 byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů II.etapa (500 bm), Riegrova (900 bm), Duchcovská (300 bm), Kaštanová (50 bm), Chlum (500 bm), Všeraz (200 bm), K Nádraží (200 bm), Trocnovská (200 bm), Žižkova u ZOO (800 bm), Jeronýmova, Chelčického, Raisova (500 bm), Čs.legií (200 bm), Uhelná, Hankova (100 bm), Čertova Voda-Dolní Žleb (3000 bm), Jalůvčí (500 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 22,06 km silnic, tzn., že počet km silnic v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 43,44 km. Indikátor je splněn. Dále byly prováděny bodové opravy. Vzhledem k navýšení finačních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného zvýšení oprav a rekonstrukcí silnic. V roce 2018 byly provedeny opravy vozovek: Maxičky-200bm, Krásný Studenec-500bm, Želenická x U Tvrze-120bm, Lidická-30bm, Višňová-300bm, Osadní-80bm, Krásnostudenecká-120bm, U Kaple-300bm, Jánská-70bm, Vojanova-50bm, Pod Lesem-50bm, Sněžnická-50bm, Souběžná-100bm, Pod Vrchem-720bm, Svatopluka Čecha-100bm, Ovesná-170bm, 5.května-200bm, Žižkova-350bm, Březiny revitalizace-400bm, Březiny u točny-100bm, Oblouková záliv-50bm, Litoměřická záliv-50bm, Růžová-100bm, Přemyslova-200bm, ObloukováxProvaznická-100bm, Fügnerova-50bm, 17.listopadu-200bm, Tylova-100bm, U Střelnice-200bm, Bechlejovice-500bm, Koperníková-50bm, Šmordova-700bm, Tovární propojka Spojenců u tratě-300bm, Hoštice-100bm, Ve Vilách parkoviště-50bm. Dále byly prováděny bodové výspravy, letmé výspravy, výspravy tryskovou metodou. Počet km silnic v nevyhovujícím stavu činí k 31.12. 2018 : 32,88 km. V roce 2019 byly provedeny opravy silnic (vozovek): Fibichova-80bm, Budapeštská-405bm, Jánská-150bm, Jiráskova-100bm, Čsl. mládeže-200bm, Jungmannova-150bm, Ruská-300bm, Krásný Studenec-300bm, Čertova Voda-100bm, Vančurova-100bm, Arbesova-100bm, Na Výšinách-100bm, Slunečná-50bm, Saská-200bm, Želenická-200bm, U Tvrze-50bm, Albánská-200bm, Na Vinici-100bm, Vojanova-50bm, Lesná u Děčína-100bm, Hviezdoslavova-200bm, Popovická-80bm, Jelení-100bm, Žižkova-50bm, Chlum-50bm, Kosova-50bm, Sofijská-50bm, Bynovská-50bm, Karolíny Světlé-50bm, Veveří-100bm, Duchcovská parkoviště-60bm. Dále byly prováděny bodové výspravy, letmé výspravy, výspravy tryskovou metodou. Počet km silnic (vozovek) v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2019 : 24,96 km. V roce 2020 byly provedeny opravy silnic-vozovek: Luční (203bm), Svatopluka Čecha (170 bm), Jiřího z Poděbrad (50bm), Čertova Voda (50 bm), Březiny u Hřbitova (včetně parkovacích ploch, 50 bm). Dále byly prováděny bodové výspravy, letmé výspravy, výspravy tryskovou metodou. <u>Počet km silnic (vozovek) v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2020 : 24,00 km. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN, překročen.</u></u>					
	54	Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	28,5 km	23 km	18 km

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
		<p>V roce 2013 bylo 28,5 km chodníků v nevyhovujícím stavu. V rámci dotačních prostředků, rozpočtu města a případných rekonstrukcí inženýrských sítí (stanovených podmínek OMH pro obnovu povrchů), probíhají opravy a rekonstrukce chodníků. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Rudolfova (200 bm), Ruská (100 bm), Prokopa Holého (50 bm), Košická (150 bm), Severní (50 bm), Dělnická (800 bm), Jindřichova (80 bm), Labské nábřeží (100 bm), Palackého (10 bm), Jiřího z Poděbrad (350 bm), Za Bažantnicí (10 bm), Teplická (100 bm), u Billy (2908 bm), Duchcovská (100 bm), Labská (70 bm), Nedbalova (60 bm), Kamenická (500 bm), Elišky Krásnohorské (300 bm), Roudnická (100 bm), Zelená (300 bm), Růžová (100 bm), Žerotínova (700 bm), Kladenská (400 bm), Oblouková (600 bm), Přemyslova (180 bm), Rakovnická (370 bm), Březová (1250 bm), Míru (200 bm), K.H. Borovského školka (35 bm), Liberecká (650 bm), Želenická (100 bm), Slovanská (100 bm), Sofijská (50 bm). Od 2013 do konce roku 2015: 11.073 bm = 11 km.</p> <p>V roce 2016 byly provedeny opravy chodníků ul. Dělnická (300 bm), Slezská (100 bm), Družinová (30 bm), Sportovní (90 bm), Májová x Čsl. partyzánů (220 bm). V roce 2016 oprava chodníků = 740 bm. Z důvodu navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků. V roce 2017 byly provedeny velkoplošné opravy chodníků ul. Raisova (100 bm), Máchovo náměstí (200 bm), Ruská (100 bm), Bynov (300 bm), Čsl. partyzánů (300 bm), Májová (200 bm), Kosmonautů Březiny II.etapa (2300 bm), Tyršova (500 bm), Lázeňská (100 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 16,7 km chodníků tzn., že počet km chodníků v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 11,8 km. Indikátor byl již splněn. Dále byly provedeny bodové opravy chodníků. Z důvodu navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků i v roce 2018. V roce 2018 byly provedeny opravy chodníků: Čsl. mládeže-80bm, Divišova-220bm, KrásnostudeneckáŠkolní-150bm, Školní-50bm, BílinskáLounská-20bm, Krásnostudenecká-50bm, U Tvrze-50bm, Sofijská-200bm, Albánská-100bm, Řecká-50bm, Slovanská-50bm, Tržní-100bm, Raisova-100bm, Želenická-50bm, Na Vyhliďce-50bm, Dělnická-100bm, 2.polské armádyOblouková-30bm, U Plovárny-100bm, Anenská-100bm, Pohraniční-100bm, Kamenická-100bm, Tyršův most-100bm. Dále byly prováděny opravy bodového charakteru. Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2018 : 9,85km. V roce 2019 byly provedeny opravy chodníků : Předmostí-550bm, Gagarinova-100bm, Školní-150bm, Krásnostudenecká-550bm, Na Strání-100bm, Slovanská-50bm, Sofijská-100bm, Albánská-150bm, Vojanova-100bm, Tyršova-100bm, Březiny-70bm. Dále byly prováděny opravy bodového charakteru. Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2019 : 7,83 km. Indikátor je již splněn (překročen). V roce 2020 byly provedeny opravy chodníků: Slovanská-585bm, Na Strání-150bm, Nedokončená-70bm, Labská-40bm, Lužická-40bm. Dále byly prováděny opravy bodového charakteru. Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu činí k 31.12.2020 : 6,95 km. INDIKÁTOR JE SPLNĚN, překročen.</p>					
	55	Spokojenost občanů s činností města a magistrátu	Mgr. Romana Silvarová	Jaroslav Hrouda	-	-	2
	<p>V roce 2015 nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2016 nebylo provedeno žádné komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu, dle potřeby město realizovalo pouze dílčí ankety sloužící pro rozhodování (např. anketa na téma využití pozemku v Březinách – hřiště x parkoviště). V roce 2017 a 2018 nebyla provedena žádná anketa s cílem zjistit spokojenost občanů s činností města a magistrátu. probíhala pouze dílčí dotazníková šetření zaměřená na konkrétní lokalitu či problém. Komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města nebylo ani v roce 2018 realizováno. V roce 2019 se uskutečnil průzkum veřejného mínění odbornou firmou. Dále se uskutečnila anketa na téma revitalizace Bynova. Další průzkum probíhal v rámci tvorby Komunitního plánu města. Dále město dalo občanům možnost zapojit se do tvorby tzv. Pčitové mapy. V roce 2020 neproběhlo žádné šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu. Uskutečnila se jedna anketa (návrh zázemí pod via ferratou). Žádné šetření provedeno nebylo, důvodem byla situace spojená s pandemií onemocnění covid-19 a také změny v politickém vedení města, kdy v 06/2020 došlo k odvolání primátora, náměstků a rady města. Nové vedení bylo zvoleno až v 11/2020. INDIKÁTOR SPLNĚN NEBYL.</p>						
	56	Čekací doba odbavení u vybraných agend	Bc. Michal Moc	Ing. Jaromír Zajíček	14 min	14 min	14 min
	<p>V roce 2013 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 14 min. V roce 2015 se průměrná doba odbavení nezměnila. Za rok 2016 se zvýšila o jednu minutu. Za rok 2017 se průměrná čekací doba vrátila na hodnotu 14 min. V roce 2018, 2019 i 2020 zůstala průměrná čekací doba odbavení na hodnotě 14 minut. INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</p>						
12	57	Poměr elektronických podání ku fyzickým	Bc. Lenka Krčmářová	Ing. Jaromír Zajíček	0,01%	5%	10%
	<p>V r. 2015 byl realizován nový Portál životních situací s upravenými popisy životních situací a novými formuláři. Přesto se počet elektronických podání za rok 2015 oproti roku 2014 nezvýšil. Za rok 2016 nedošlo k nárůstu elektronických podání. Změny očekáváme v souvislosti s novou legislativou eIDAS a spuštěním elektronické identity občana. Pro rok 2017 došlo k přehodnocení metodiky výpočtu indikátoru. Správně mají být do počtu elektronických podání zahrnuta všechna podání učiněná prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud je podání elektronicky podepsané. Dle této metodiky dosáhl indikátor v roce 2017 hodnoty 47% a je tedy naplněn. Pokud bychom vycházeli z původní metodiky, kdy se do elektronických podání započítávala pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů (životní situace + žádosti o dotace), měl by indikátor hodnotu stále 0,01%. O elektronické formuláře životních situací prakticky není zájem. Stále ještě nebyla spuštěna státem garantovaná elektronická identita občana. Počet podání elektronickým formulářem se podařilo zvýšit elektronizací žádostí o dotace odborů OŠK a OSV, kterých bylo za rok 2017 celkem 137. V roce 2018 dosáhl indikátor hodnoty 53%. Z toho vyplývá, že podání učiněná datovou schránkou a elektronicky podepsaná podání převýšila počet podání učiněných poštou nebo osobně v listinné podobě. Obdobně u elektronických žádostí o dotace odborů OŠK a OSV došlo nárůstu počtu na 154 žádostí. V roce 2019 dosáhl indikátor hodnoty 49%. Elektronických žádostí o dotace odborů OŠK a OSV bylo celkem 156. V r. 2020 bylo přijato 150 elektronických žádostí o dotace, které byly zpracovány OSV a OŠK. Žádosti byly podány vyplněním elektronického formuláře, který byl dostupný na webových stránkách města. Indikátor hodnoty dosáhl 49%. Dosud nebyly vyhodnocovány hodnoty úředního podání jako celku. K plnění indikátoru byla vyhodnocována pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů. Podíl elektronických a listinných podání se každoročně zvyšoval s vývojem digitalizace státní správy. Pro kvalitnější komunikaci mezi státní správou a samosprávou města byla k 1.1.2018 zřízena druhá datová schránka. Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo do datové schránky doručeno 20396 podání, je nárůst počtu elektronického podání o 96 %. V r. 2020 bylo přijato celkem 72.727 podání, z toho 40.047 elektronicky. Indikátor hodnoty dosáhl 55 %. INDUKÁTOR JE SPLNĚN.</p>						
	58	Spokojenost zaměstnanců	Mgr. Radek Michálek	Ing. Jaromír Zajíček	2,18	2,1	2

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
12		<p>Za rok 2015 nebyla spokojenost zaměstnanců vyhodnocována. Hodnota byla k dispozici za rok 2016, kdy bylo provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců s hodnotou 1,83. Hodnota má oproti předchozímu šetření spokojenosti v r. 2014 vzrůstající trend spokojenosti. Šetření spokojenosti magistrátu probíhá 1x za dva roky, proto za rok 2017 není žádná hodnota. Další šetření spokojenosti zam. mělo proběhnout v roce 2018, ale protože již dlouhodobě probíhá současně ve stejném termínu, jednou za dva roky, hodnocení zaměstnanců magistrátu metodou 180°, bylo v roce 2018 domluveno, že dojde k rovnoměrnému rozložení těchto dvou akcí do samostatných let. V roce 2018 tedy proběhlo hodnocení zaměstnanců magistrátu a v roce 2019 proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu. Z tohoto důvodu nejsou za rok 2018 výsledky z tohoto šetření. Z šetření spokojenosti zaměstnanců uskutečněného v roce 2019 vyšla míra spokojenosti zaměstnanců vyčíslena průměrnou hodnotou 1,99. Tento údaj je oproti roku 2016, kdy byla míra spokojenosti hodnocena průměrnou známkou 1,83, mírným zhoršením, ale stále jde o lepší hodnotu než cílová hodnota, která byla nastavena na průměrnou známku 2. Šetření spokojenosti zaměstnanců probíhá každé dva roky. Další šetření se uskuteční v roce 2021. Z tohoto důvodu není za rok 2020 žádný údaj. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
	59	Objem prostředků na odměny	Mgr. Radek Michálek	Mgr. Marie Blažková	5 580 000 Kč	7 500 000 Kč	10 700 000 Kč
		<p>V r. 2018 VYŘAZEN ZE SLEDOVÁNÍ – v roce 2015 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 9,659 mil. Kč. V roce 2016 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 10,297 mil. Kč. Hodnota měřítka má vzestupný trend a daří se tedy naplňovat rozvojový cíl I2. V roce 2017 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 6,855 mil. Kč. Hodnota měřítka zaznamenala proti roku 2016 pokles, avšak skutečný roční příjem zaměstnanců magistrátu má vzestupnou tendenci. Správce měřítka navrhl tento indikátor zrušit, protože průběžná aktualizace "platových tabulek" dle nařízení vlády a případná navyšování osobních příplatků zvyšují skutečný příjem zaměstnanců magistrátu. Tento indikátor již nemá vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb.</p>					
	60	Funkční systém zabezpečení informací a dokumentů	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jaromír Zajíček	NE	NE	ANO
		<p>V roce 2015 byla zahájena metodická příprava pro zajištění dlouhodobého uchování dokumentů a zahájeno budování nového digitalizačního pracoviště. V roce 2016 - nové digitalizační pracoviště je v provozu. Došlo k částečnému zprovoznění dlouhodobého uchování dokumentů. V roce 2017 došlo k nasazení zabezpečeného úložiště, které mohou zaměstnanci využívat pro synchronizaci a zálohování svých dokumentů. Toto úložiště nahrazuje cloudové služby typu Dropbox nebo Google Disk. Další zvýšení zabezpečení informací a dokumentů bude následovat zejména v roce 2018 s nabytím účinnosti nařízení EU k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V roce 2018 byla aktualizována směrnice č. 20 o ochraně osobních údajů a dále byla aktualizována Informační koncepce popisující ICT prostředí města. Dále jsou postupně vytvářeny jednotlivé záznamy o činnostech zpracování, které požaduje nařízení EU k ochraně osobních údajů. Při vytváření těchto záznamů vždy dochází k posouzení zabezpečení informací a dokumentů. V roce 2019 byla vydána nová směrnice č. 41 o užívání informačních technologií, která zvyšuje bezpečnost práce s IT. V roce 2020 byly aktualizovány záznamy o činnostech zpracování, povinné dle GDPR, probíhá pravidelné školení a školení nových zaměstnanců. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
	61	Koncepce Smart city	Bc. Jana Prouzová	Ing. Ondřej Smíšek	NE	NE	ANO
		<p>V roce 2019 byla Koncepce Smart City připomínkována a v roce 2020 schválena radou města s byla představena na semináři pro zastupitele města. Je dostupná na webových stránkách města. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>					
	62	Počet parkovišť s ukazatelem volných parkovacích míst	Bc. Jana Prouzová	Ing. Ondřej Smíšek	0	0	3
		<p>V roce 2019 bylo zahájeno monitorování jednoho parkoviště, ze kterého máme informace o volných parkovacích místech. V roce 2020 byl připraven k realizaci projekt ITS, ve kterém bylo zahrnuto monitorování 9 parkovišť a vytvoření navigačního systému na volná parkovací místa. Projekt byl dotačně podpořen k financování, ale z důvodu nedostatku financí města nebyl realizován. <u>INDIKÁTOR NENÍ SPLNĚN.</u></p>					
	63	Počet datových vstupů do integrační platformy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Ondřej Smíšek	0	0	5
	<p>V roce 2019 byly integrovány tyto vstupy: monitorování parkoviště, čidlo průtoku vody v budově B1, čidla teploty a vlhkosti, budova A1 a B1. V roce 2020 byly integrovány další vstupy - data z Waze, data z dopravního řadiče, čidla průtoku vody ZŠ/MŠ Školní a Weberova. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>						
64	Počet zapojených partnerů do Smart City	Bc. Jana Prouzová	Ing. Ondřej Smíšek	0	0	3	
	<p>V roce 2019 byly uzavřeny dvě smlouvy o spolupráci v oblasti Smart City - Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Datová integrační platforma v Ústeckém kraji“, kde jsou partnery Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, Město Litoměřice, Inovační centrum Ústeckého kraje, České vysoké učení technické a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City, kde je partnerem Czech Smart City Cluster, z.s. Počet zapojených partnerů je 7. <u>INDIKÁTOR JE SPLNĚN.</u></p>						