

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 5. 2022

ZM 22 06 03 04

Název:

SPRM 2021-27, vyhodnocení plnění Akčního plánu a indikátorů za rok 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Děčín projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021-27 (SPRM) a

schvaluje

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2021,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM za rok 2021,
3. návrh na úpravu karet Indikátorů č. 18, 23 a 39,
4. ukončení sledování indikátoru č. 25.

Stanovisko RM:

Rada města dne 10.05.2022 projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021-27 (SPRM) a svým usnesením č. RM 22 09 31 04 schválila návrh nového složení členů RV SPRM a doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2021,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM za rok 2021,
3. návrh na úpravu karet Indikátorů č. 18, 23 a 39,
4. ukončení sledování indikátoru č. 25.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	RM doporučuje

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Děčín dne 26.11.2020 usnesením č. ZM 20 08 04 12 schválilo Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021-2027 (dále jen SPRM).

Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně do orgánů města ke schválení vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM a indikátorů za předchozí rok.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2021. Vyhodnocení probíhalo v průběhu ledna až března 2022, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 31.03.2022. Projekty jsou v něm seřazeny vzestupně dle městských částí a jsou pro přehlednost barevně rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů zveřejněn na webu města.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM, ke dni 31.12.2021. Po schválení v ZM bude toto vyhodnocení Indikátorů zveřejněno na webu města v sekci Strategie města/Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027/Indikátory/Vyhodnocení plnění indikátorů. Z vyhodnocení indikátorů plyne, že 10 indikátorů se nepodařilo splnit – vyžlucená buňka v názvu indikátoru, zdůvodnění nesplnění je uvedeno v buňce pod názvem indikátoru. Červeně je vyznačen návrh změn v Kartách indikátorů č. 18, 23 a 39 (Příloha č. 3).

U Indikátoru č. 25 žádá OŠK o ukončení jeho sledování z důvodu ukončení platnosti Kulturního plánu města Děčín 2014-2020 ke konci roku 2020 (zelená buňka v názvu indikátoru).

Všechny dokumenty byly v souladu s Organizační strukturou a Jednacím řádem Strategického plánu rozvoje města Děčín a Metodikou tvorby Akčního plánu dne 17.05.2021 doporučeny členy Řídícího výboru SPRM ke schválení v orgánech města.

Vyjádření:

Příloha: **Priloha_c.1_Vyhodnoceni
_plneni_akcniho_planu_S
PRM_za_rok_2021.pdf**

Komentář:

Příloha: **Priloha_c.2_Vyhodnoceni
_plneni_indikatoru_za_ro
k_2021.pdf**

Komentář:

Příloha: **Priloha_c.3_Karty
indikatoru_navrh_zmen.p
df**

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboť		12.5.2022 10:30 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Anna Lehká		12.5.2022 15:23 podepsáno	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)
 zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje / o cíle / o vnitřní prioritní oblasti	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotací titul	Možnost dotace: Program/základ musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
1	Děčín I-Děčín	A4	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	Zpracování studie řešeného území rozvojové zóny východního nádraží.	2 239	239	2 000	MMR			2019	2021	zpracováno	ANO/4	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Tereza Svobodová	OR	Ing. Jiří Anděl, CSc.	V březnu 2021 byla zpracována studie využitelnosti území. Dotace byla obdržena.
2	Děčín I-Děčín	B2	Oprava nátkou do rybníka p.p.č. 2824 k.ú. Děčín	Obnova potrubí pod místní komunikací.	400	400	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Pavia Gregorová	OKD	Ing. Anna Lehká	Havarijní stav. Voda vytéká na komunikaci.
3	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - restaurování Glorietu	Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury.	12 100	11 100	1 000	MK ČR - Program záchran architekturového dědictví			2020	2021	zrealizováno	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Oprava havarijního stavu sochařské výzdoby.
4	Děčín I-Děčín	F1	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova, Děčín I - I. etapa	Stavební úpravy, modernizace elektro, osvětlení, VZT, ZTI, akustické úpravy.	1 000	1 000	0	ne			V/2021	2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z kontroly ČŠI. Objekt je užíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím PD.
5	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem	Vytvoření místa k setkávání a pohyb osob, odstranění trávníku, nahrazení zpevněnými povrchy, náhrada dřevěnou palubou a kamennou dlažbou, doplnění mobiliáře, výsadba stromů.	1 070	1 070	0	ne	§3745		2020	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Šviríchová	Ing. Zdeňka Šviríchová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Cílem je vytvoření esteticky hodnotné plochy s vysokou mírou užité funkce, která by odrážela důležitost místa, jakožto turistické křižovatky, místa setkávání a reprezentativní plochy v architektuře města. Studie je vyhotovena. Na základě studie byla provedena úprava plochy u nástupu na cyklostezku pod knihovnou (dlažba), provedena výsadba stromů, provedena údržba mobiliáře, zábradlí a oprava kamenné zidky.
6	Děčín I-Děčín	G1	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	Zvýšení estetické hodnoty parku i nábřeží, podpora pobytovosti prostoru, podpora reprezentativnosti pomníku a zároveň otevření prostoru veřejnosti, návaznost na širší městskou zeleň (stávající i budoucí plánovanou).	59	59	0	ne	§3745		2021	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Šviríchová	Ing. Zdeňka Šviríchová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	PP200801-OKD provede parkové úpravy dle diskuze na PP 30.6.2020 v okolí Rogala - na základě tohoto úkolu byla ze studie zrealizována etapa 1.
7	Děčín I-Děčín	G2	Plavecký areál Děčín - stavební úpravy služebního vchodu a úprava letních šaten na úschovnu kol	Zlepšení služeb pro návštěvníky plaveckého areálu.	500	500	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/39	Pavel Prach	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Zabezpečení služebního vchodu proti vstupu cizím osobám. Při pořádání sportovních soustředění, různých akcí, ale i pro návštěvníky chybí prostor pro úschovnu kol. V blízkosti Aquaparku vede cyklostezka.
8	Děčín I-Děčín	G2	Společenský dům Sřelce č.p.691	Výměna okenních otvorů a oprava fasády.	4 000	4 000	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/39	Pavel Prach	Pavel Prach	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
9	Děčín I-Děčín	G4	PD - oprava mostu DC-035P, ul. 17. listopadu-Krokova	Celková oprava mostu - PD.	100	100	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
10	Děčín I-Děčín	G4	Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	Celková oprava mostu.	3 307	445	2 862	SFDI			2020	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko / Jan Vančur	OKD / OR	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Stavba dokončena.
11	Děčín I-Děčín	C2	PD na Lávkou přes Labe a Ploučnici	Zpracování PD v souladu se závěry architektonicko-konstruktivní soutěže o návrh, propojení obou břehů lávkou přes Labe a Ploučnici včetně napojení (sjezdů) na oba břehy.	4 000	4 000	0	ne			2020	2022	v realizaci	ANO/11	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Jiří Veselý	OR	Ing. Jiří Aster	Probíhá zpracování PD do konce prvního čtvrtletí roku 2022.
12	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - restaurování Glorietu	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu.	3 800	3 800	0	ne			2020	2022	v realizaci	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Oprava havarijního stavu kulturní památky.
13	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - PD Růžová zahrada	PD obnovy Růžové zahrady.	500	500	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Památky je ve velmi špatném stavu a je nutné ji urychleně opravit. Dlouhá jízda a Růžová zahrada jsou nejnennější částí zámeckého areálu. Je zpracováno geodetické zaměření Růžové zahrady a Salla tereny a provádí se stavebně-historický průzkum.
14	Děčín I-Děčín	E2	Akce PaR 2019 - revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem.	500	500	0	ne			2019	2022	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martina Pošta	Předáno na OMH k realizaci.
15	Děčín I-Děčín	B2	Odbahnění Zámeckého rybníka	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	45 000	45 000	0	ne			2022	2025	v přípravě	NE	NE	Pavia Gregorová	OKD	Ing. Anna Lehká	Havarijní stav. V RM dne 20.08.2013 schválen záměr akce "Odbahnění zámeckého rybníka". Je vypracována analýza rizik. Celková kubatura sedimentů 23 114 m3, za 5 let se množství sedimentů zvýjnásobí, na některých místech i 2,3 m sedimentů. Je vypracována PD na odbahnění. Z důvodu zhoršujícího se stavu v místě je potřeba revitalizaci Zámeckého rybníka provést co nejdříve. Situace začíná být už velmi špatná. V některých částech roku v některých místech rybníka není ani 1 metr vody, který je uváděn v tabulce. Nejvíce to je vidět v létě, kdy může dojít k situaci, že zejména v části vedle parkoviště je pak obnaženo několik m2 bahna. V zimním období pak dochází k většímu lovu ryb ze strany komoránů, než by za normálních okolností docházelo. Ryby v prostředí bez úkrytů s nízkým vodním sloupcem jsou zranitelnější a predátoři to mají mnohem jednodušší.
16	Děčín I-Děčín	C2	Cyklostezka Ploučnice - realizace výstavby chybějící části v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	25 000	3 750	21 250	SFDI, IROP, ITI			2023	2025	v přípravě	ANO/11	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Jiří Veselý	OR	Ing. Jiří Aster	Probíhá zpracování PD do konce pololetí 2022. Část pod plaveckým areálem má PD včetně SP, na část pod Kauflandem se zpracovává PD.
17	Děčín I-Děčín	E2	Zámek Děčín - oprava Dlouhé jízdy	Restaurování Dlouhé jízdy včetně předpolí.	38 200	38 200	0	IROP			2023	2025	v přípravě	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OR	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Dlouhá jízda je hlavní přístupovou komunikací k zámku Děčín, je v havarijním stavu. Vydáno SP. V roce 2022 se bude žádat o dotaci.
18	Děčín I-Děčín	E2	Pohádková kašna, Masarykovo náměstí	Statické zajištění kašny a restaurování středového sloupu včetně opravy nádrže.	20 000	20 000	0	IROP			2022	2023	v přípravě	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Kašna je v havarijním stavu, uvolněné schodiště, popraskané vnitřní desky nádrže, středový sloup je masivně pothraný, hrozí odklonění několika větších hmot. Byla zahájena soutěž na obnovu výzdoby kašny. Na opravu bude požádáno o dotaci v roce 2022.
19	Děčín I-Děčín	F1	ZŠ Komenského nám. - bezbariérovost ZŠ	Komplexní bezbariérovost ZŠ Komenského nám.	4 800	4 800	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracována studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
20	Děčín I-Děčín	F1	ŠJ Sládkova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ŠJ Sládkova.	1 000	1 000	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracována studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
21	Děčín I-Děčín	F1	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP a I. NP	Výměna plynových kotlů, opravy suterénu, opravy soc. zařízení v I. NP, venkovní úpravy u vstupu do MŠ.	2 750	2 750	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Havarijní stav kotlů, nutné úpravy přívodu TUV do soc. zařízení dle požadavků současných norem.
22	Děčín I-Děčín	G1	Park ul. 28. října, Nerudova ulice	Soutěž o návrh - v rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, záhony s trvalkami, zrekonstruovat cestní síť, vyměnit mobiliář, doplnit květinové záhony.	200	200	0	OPŽP	žrana ŽP a péče	§3745	III/2019	III/2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Šviríchová	Ing. Zdeňka Šviríchová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Plocha slouží občanům z okolních domů k odpočinku, k setkávání, rodiče s dětmi využívají plochu ke hraní.
23	Děčín I-Děčín	G1	Park Duchovská x Plavební ul.	Soutěž o návrh - v rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, záhony s trvalkami, zrekonstruovat cestní síť, vyměnit mobiliář.	300	300	0	OPŽP	žrana ŽP a péče	§3745	2019	2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Šviríchová	Ing. Zdeňka Šviríchová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Velká návěštnost školkou a rodič s dětmi díky dětskému koutku a příjemnému klimatu.
24	Děčín I-Děčín	G1	Plavecký areál Děčín - oprava dlažby u bazénů a ve společných šatnách	Výměna již dožilé dlažby.	4 500	4 500	0	ne			2022	2023	v přípravě	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná a nevyhovující, pod dlažbou je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu okladů.
25	Děčín I-Děčín	G2	Plavecký areál Děčín - nové dětské brouzdaliště	Zlepšení služeb pro návštěvníky plaveckého areálu.	10 000	10 000	0	ne			2022	2024	v přípravě	ANO/39	Pavel Prach	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Jeden dětský bazén pro nejmenší se špatným umístěním v místě vchodu do areálu je nedostačující.
26	Děčín I-Děčín	G2	Plavecký areál Děčín - využití odpadní vody	Vytápění odpadní vodou Zimní stadion a ZŠ Březová.	4 000	4 000	0	ne			2023	2024	v přípravě	ANO/39	Pavel Prach	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Využití vypouštěné kvalitní vody 25 - 27 C jinými objekty v okolí haly, velké množství vody je vypouštěno do Ploučnice.
27	Děčín I-Děčín	G3	Stavidla náhonu do Zámeckého rybníka Děčín - el. pohon	Výměna stavidel mechanických za stavidla s elektronickým pohonem z důvodu snazší manipulace.	1 200	1 200	0	ne	§2341		2022	2025	v přípravě	NE	NE	Pavia Gregorová	OKD	Ing. Anna Lehká	Na výměnu stavidel je vydáno Rozhodnutí OPŽP. Čeká se až uplyne udržitelnost - dělálo to Povodí Labe, zatím nemůžeme zasahovat.
28	Děčín I-Děčín	G4	Oprava chodníku Komenského náměstí	Velkoplošná oprava chodníku v koordinaci s T-Mobile ČR.	150	150	0	ne			2022	2023	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Koordinace.
29	Děčín I-Děčín	G4	Oprava chodníku ulice Hájkova	Velkoplošná oprava chodníku v koordinaci s T-Mobile ČR.	60	60	0	ne			2022	2023	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Koordinace, nerovnost povrchu.
30	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - revitalizace školního dvora	Celková revitalizace areálu školy - povrchy, schodiště, parkové úpravy po rekonstrukci venkovní kanalizace.	3 260	3 260	0	ne			VI/2020	2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Prostor školního dvora je po rekonstrukci kanalizace, některá schodiště a cesty jsou již nebezpečné, vysoké riziko úrazu, některé plochy nejsou zpevněné.
31	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava svahu ul. Bohuslava Martinů (sídlisté Dvořákova, Děčín II)	Havarijní stav svahu pod místní komunikací.	588	588	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/42	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Havarijní stav.
32	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - výměna ZTI a oprava soc. zařízení	Celková výměna vodovodních, kanalizačních a tepelných rozvodů včetně radiátorů.	6 200	6 200	0	ne			I/2021	XII/2022	v realizaci	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Rozvody jsou původní a již za hranici životnosti, časté havárie, uvedení do souladu dle požadavků KHS (vyhl. 410/2005 Sb.).
33	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Tylova - oprava zpevněných ploch a údržbovací práce na objektu MŠ	Oprava přístupových a výstavba nových cest po rekonstrukci zahrady v areálu MŠ, oprava fasády, prístřešků a klempířských prvků - I. etapa.	1 050	1 050	0	ne			VII/2020	IX/2022	v realizaci	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Uvedení stavu do souladu s požadavky ČŠI a KHS. I. etapa - oprava zpevněných ploch (2020), II. etapa - oprava fasády (2021), celkové náklady stavby 1.750 tis. Kč.

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)

zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zduvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
34	Děčín II-Nové Město	G1	Sídlisté Kamenická	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť.	200	200	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745, §3421	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Zeleň na sídlisté zpříjemňuje klima občanům, působí blahodárně a dětská hřiště slouží pro využití dětí. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně.
35	Děčín II-Nové Město	G1	Lesopark Kvádrberk	Ošetření stromů, ošetření infopanelů naučné stezky, vyčištění rybníků a odvodňovacích zařízení, ošetření mobiliáře, ošetření dětského hřiště, oprava cest, výsadba keřů a trvalek.	600	600	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745, §3421	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Park Kvádrberk má hodně návštěvníků z řad občanů, žáků ze ZŠ, dětí s rodiči, děti z MŠ, seniorů, je třeba udržet park v dobrém stavu a dále zlepšovat jeho potenciál. Dětské hřiště bylo kvůli opravě tunelu demontováno. Po dokončení opravy tunelu bude postaveno nové dětské hřiště, v horní části parku byly umístěny cvičební prvky. Ošetření stromů probíhá průběžně. Oprava cesty v horní části parku bude provedena v rámci programu Tvoříme Děčín.
36	Děčín II-Nové Město	C2	Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	936	468	468	MŠMT	průběžně		V/2023	IX/2023	v přípravě	ANO/12	Lucie Schejbalová	Lucie Schejbalová / Milan Tenkrát	OR / OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení. Na konci roku 2018 byl Úřadem vlády ČR schválen investiční záměr. Na základě doporučení hodnotící komise Úřadu vlády ČR bylo upraveno vyhrazené parkovací místo před budovou MŠ, tato změna znamenala úpravu PD. Doposud není k dispozici aktualizovaná PD. Jakmile OSIT obdrží chybějící podklady, bude podána žádost o dotaci na MŠMT.
37	Děčín II-Nové Město	D4	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Vybudování azylového domu, kontaktního centra, domu pro krizové bydlení a nouzové ubytování.	26 500	26 500	0	ne	44408		2021	2022	v přípravě	ANO/22	Mgr. Eva Štoilbová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Lehká	Darovací smlouva od ÚK, bezúplatný převod za účelem zřízení soc. služeb.
38	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - objekt ŠD "krček" - snížení energetické náročnosti	Zateplení střešy a obvodového pláště budovy.	700	700	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zateplení střešy a obvodového pláště (pouze 2 strany - řadová budova).
39	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Kamenická (výťah, zpevněné plochy, bezbariérové WC).	7 500	7 500	0	ITI	podzim 2022		2024	2024	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zajištění bezbariérového přístupu dle požadavků "školského zákona". Projekt bude součástí komplexní žádosti o dotaci zaměřené na vybudování odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti.
40	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - přístavba tělocvičny	Přístavba tělocvičny v objektu ZŠ Kamenická.	32 000	32 000	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Studie byla zpracována v roce 2006 na přístavbu tělocvičny v objektu ZŠ Kamenická včetně bezbariérových úprav. Cena byla odhadnuta na cca 32 mil. Kč (rok 2006). Vzhledem k úbytku možnosti nájmu tělocvičen ve městě, je výstavba nové tělocvičny v ZŠ nezbytná.
41	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	1 500	1 500	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.
42	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - vnější izolace části hlavní budovy	Venkovní izolace zdiva v části historické budovy ZŠ Kamenická.	750	750	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Pronikání zemní vlhkosti do suterénu objektu.
43	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - snížení energetické náročnosti ŠD vila	Zateplení, fasáda ŠD vila - snížení energetické náročnosti.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Snížení energetické náročnosti objektu, prodloužení životnosti konstrukcí.
44	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - půdní vestavba jednoho oddělení ŠD vila	Rozšíření kapacity ŠD vila.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Na základě rozšíření počtu oddělení ŠD, bude vyhoveno více zájemcům o umístění ve školní družině.
45	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - úpravy školního areálu, zahrady a prostoru u ŠD vila + herní prvky	Obměna zeleně, přírodní učebna pro ŠD.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zřízení přírodní učebny přispěje ke zkvalitnění výuky ve škole.
46	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - spojovací prvek mezi budovami	Spojovací prvek mezi hlavní budovou ZŠ Kamenická a přístavbou - patro, PD + realizace.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Spojovací prvek mezi budovami by umožnil bezbariérový přístup do budovy přístavby.
47	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - fasáda historické budovy ZŠ	Fasáda historické budovy ZŠ Kamenická PD + realizace.	10 000	10 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Snížení energetické náročnosti objektu, prodloužení životnosti konstrukcí.
48	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - vnější izolace hlavní budovy	Venkovní izolace zdiva ve zbývajících částech budovy ZŠ Kamenická.	2 000	2 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Pronikání zemní vlhkosti do suterénu objektu.
49	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - oprava střešy hlavní budovy	Výměna střešní krytiny ZŠ Kamenická.	6 500	6 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Střešní krytina na hranici životnosti.
50	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - úpravy sklepních prostor na šatny	Úpravy sklepních prostor ZŠ Kamenická na šatny, PD + realizace.	1 500	1 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Komplexní řešení prostoru pro dělení žáků do více skupin. V prostorách současných šaten vznikne učebna.
51	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - výměna elektroinstalace - přístavba	Výměna elektroinstalace v přístavbě ZŠ Kamenická, mimo 3 n.p. - PD + realizace.	1 500	1 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Úpravy elektro dle současných požadavků a ČSN.
52	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - výměna podlahy ve školní jídelně	Výměna podlahy - náhrady dlažby za PVC.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podlahová krytina na hranici životnosti.
53	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - obnova výťahu školní kuchyně	Výťah na zboží bez obsluhy.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Výťah nespĺňuje normy pro přepravu osob, může se přepravovat jen materiál.
54	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace ŠD "krček"	Oprava elektroinstalace ŠD Kamenická "krček" - PD + realizace.	500	500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Úpravy elektro dle současných požadavků a ČSN.
55	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - spojovací chodba MŠ Liliová	Vytvoření spojovací chodby mezi 2 budovami MŠ.	2 000	2 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Hygienické a bezpečnostní podmínky provozních zaměstnanců.
56	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - jaro, léto, podzim, zima, na hřišti je vždycky prima!	Nová investice do hřiště, dětské sportoviště a multifunkční plocha, klidová zóna pro dvouleté děti.	480	480	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Nové hřiště přispěje ke zkvalitnění výuky a všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.
57	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Vrchlického.	4 000	4 000	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
58	Děčín II-Nové Město	F1	ŠD Vrchlického - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ŠD Vrchlického.	1 100	1 100	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
59	Děčín II-Nové Město	F1	ŠD Vrchlického - půdní vestavba v budově Školní družiny + PD	Zřízení učebny v podkrovním prostoru školní družiny.	2 000	2 000	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Rozšíření ŠD o jedno oddělení. Navýšení kapacity ŠD.
60	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - přístavba posilovny	Přístavba posilovny u tělocvičny.	2 000	2 000	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Vybavení posilovacími stroji škola již získala z dotačního programu, ve škole však chybí prostor pro zřízení posilovny.
61	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	1 500	1 500	0	ne			I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.
62	Děčín II-Nové Město	F1	ZŠ Vrchlického - osvětlení venkovního hřiště	Instalace osvětlení venkovního hřiště včetně rozvodu.	800	800	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zkvalitnění venkovního hřiště pro potřeby školy i pro subjekty, které si hřiště pronajímou.
63	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Riegrova - bezbariérovost MŠ Riegrova	Komplexní bezbariérovost MŠ Riegrova.	2 600	2 600	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
64	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Riegrova - bezbariérovost MŠ Pohraniční	Komplexní bezbariérovost MŠ Pohraniční.	1 300	1 300	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
65	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Riegrova - přístavba	Přístavba terasy na multifunkční společenskou místnost.	1 400	1 400	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Výstavba multifunkční místnosti pro potřeby vzdělávání dětí, která v mateřské škole chybí.
66	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti - zpracování PD	Zpracování projektové dokumentace na zateplení střešy a obvodového pláště budov MŠ.	300	300	0	ne			I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Řešení tepelných ztrát, neustále vytkující se plíseň ve třídách - požadavek na hygienu, udržovací práce na objektu.
67	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti	Realizace zateplení střešy a obvodového pláště budov MŠ.	17 000	17 000	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zateplení objektu, energetické opatření.
68	Děčín II-Nové Město	F1	MŠ Liliová - bezbariérovost MŠ Tylova	Komplexní bezbariérovost MŠ Tylova.	1 100	1 100	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
69	Děčín II-Nové Město	E2	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Jedná se o obnovení části cesty v lesoparku pod Kvádrberkem. Cesta - vpravo vedle rybníčku při cestě lesoparkem nahoru. Oprava laviček na horní části lesoparku v místě vyústění na Lužickou ulici.	500	500	0	ne		§3745	2020	2022	v přípravě	ANO/27,38	Jana Šonková, Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Martin Pošta	Usnesení č. RM 21 18 42 01 schválila rada města financování projektu z rozpočtu města. Žádost o výběrové řízení v rámci akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk byla podána na odbor místního hospodářství.
70	Děčín II-Nové Město	E2	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Štroupsova	Vybudování hřiště dle zpracovaného projektu.	500	500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	zpracovává se PD

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)														zrealizováno					
zpracovaný ke dni 30.03.2022														v realizaci					
														v přípravě					
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
71	Děčín II-Nové Město	G4	Oprava MK ul. Sukova	Velkoplošná oprava vozovky včetně odvodnění.	800	800	0	ne			2023	2023	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav.
72	Děčín III-Staré Město	F1	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	Odborné učebny a pracovní přírodovědných předmětů ZŠ Březová.	7 990	800	7 190	IROP	žádost o dotaci schválena		2019	2021	zrealizováno	ANO/33	Hana Kalářová	Lucie Schejbalová	OR	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuku odborných předmětů v ZŠ. Ukončení realizace projektu je k 31.01.2022.
73	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ Březová - oprava soc. zařízení a zázemí zaměstnanců	Oprava soc. zařízení, šaten a zázemí zaměstnanců v pavilonu TV.	1 600	1 600	0	ne			I/2021	XII/2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Uvedení stavu do souladu s požadavky KHS.
74	Děčín III-Staré Město	G1	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Výsazení nové zeleně místo suchých keřů a stromů v okolí kruhového objezdu.	50	50	0	ne		§3745	2020	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	zrealizováno
75	Děčín III-Staré Město	G2	Oprava oplocení městského útulku Děčín – Pod Chlumem – etapa II.	Oprava nadzemní části stávajícího oplocení.	313	50	263	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Stávající oplocení zkorodované, poničené divokými prasaty. 2. etapa navazuje na již provedenou opravu oplocení výběhu pro větší zvířata a opravu oplocení původního areálu z roku 2000. Většina nákladů bude uhrzena ze získaných účelových sponzorských darů.
76	Děčín III-Staré Město	C2	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	Zpevnění-oprava plochy u cyklostezky směr Březiny (na odbočce z ul. Březové).	200	200	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/11	Mgr. Jiří Veselý	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
77	Děčín III-Staré Město	G1	Sídlisté Staré Město	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, víceúčelových hřišť, mobiliáře.	500	500	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745, §3421	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Zeleň na sídlišti zpříjemňuje klima občanům, působí blahodárně a dětská hřiště slouží pro využití dětí, mobiliář k odpočinku seniorům. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně.
78	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - bezbariérovost ZŠ	Komplexní bezbariérovost ZŠ Březová.	5 000	5 000	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. die §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
79	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - bezbariérovost MŠ	Komplexní bezbariérovost MŠ Rakovnická a MŠ Březová.	2 500	2 500	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. die §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
80	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - bezbariérovost ŠJ	Komplexní bezbariérovost ŠJ Březová.	1 350	1 350	0	MŠMT			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. die §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
81	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová – rekonstrukce pracoven pro výuku cizích jazyků	Technické vybavení učebny ZŠ, včetně IT techniky + rozvody, elektroinstalace a kabeláž.	6 000	6 000	0	ITI			2024	2024	v přípravě	ANO/33	Hana Kalářová	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Rekonstrukce učebny cizích jazyků přispěje ke zkvalitnění výuky. Investiční záměry na 9 základních škol byly schváleny dne 25.3.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
82	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce zahrady MŠ Rakovnická se zaměřením na přírodní vědy	Výbudování venkovní učebny a pořízení vybavení na přírodní vědy v MŠ. Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	1 500	1 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuku odborných předmětů v ZŠ.
83	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ Březová - výměna VZT ve školní kuchyni	Výměna VZT ve školní kuchyni	1 500	1 500	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.
84	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ	Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Březová.	4 000	4 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Nevyhovující bez možnosti regulace.
85	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu v ZŠ	Rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu v ZŠ Březová.	4 000	4 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Rozvody na hranici své životnosti.
86	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - snížení energetické náročnosti v ZŠ	Zateplení budovy ZŠ.	60 000	60 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Snížení energetické náročnosti objektu, prodloužení životnosti konstrukcí.
87	Děčín III-Staré Město	F1	ZŠ a MŠ Březová - výstavba nové tělocvičny v ZŠ	Výstavba nové tělocvičny v areálu ZŠ.	20 000	20 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Současná tělocvična dostatečně nepokryje potřebu školy. Ve škole je častá výuka TV od 7:00 hod. a často také v odpoledních hodinách, tím se na škole snižuje počet sportovních zájmových útvarů.
88	Děčín III-Staré Město	G4	Místo pro přecházení Litoměřická x Roudnická, stavba chodníku k železničnímu přechodu	Výstavba místa pro přecházení (osvětlení, stavební úpravy).	2 695	1 155	1 540	SFDI	29.1.2021 podána žádost o dotaci	§2212	2022	2022	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Plnění cílů národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) 2011-2020.
89	Děčín IV-Podmokly	E2	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Nové lavice a event. informativní cedule k turistické (lesní) cestě.	100	100	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/27	Jana Šonková	Ing. Antonín Novák	OŽP	Mgr. Martin Pošta	zrealizováno
90	Děčín IV-Podmokly	E2	Restaurace Pastýřská stěna - oprava opěrné zdi výstupu z výhledu	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výhledu na Pastýřskou stěnu.	1 000	1 000	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Dle statického posudku 2019 - stavba je v havarijním stavu a ohrožuje zdraví a životy osob!
91	Děčín IV-Podmokly	E2	ZOO - veřejné záchody	Výstavby nového WC pro návštěvníky ZOO.	2 700	2 700	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/27	Jana Šonková	Štěpánka Špačková	OMH	Mgr. Martin Pošta	Kapacita veřejných WC je v současné době v ZOO zcela nedostačující ve vztahu ke stále rostoucí návštěvnosti. Záměr schválen v radě města RM 19 11 37 13.
92	Děčín IV-Podmokly	G1	Park u kina Sněžník	Ošetření stromů, mobiliáře, cest.	300	300	0	ne		§3745, §3421	XI/2020	VI/2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Park využívaný občany k odpočinku i k procházení směrem k OD Albert. V roce 2020 bylo od 1.11. v parku provedeno odstranění keřů dle Rozhodnutí. Dokončeno.
93	Děčín IV-Podmokly	G1	Inventarizace dřevin a plán kácení v parku Chelčického	Inventarizace zeleně, návrh kácení, způsob vhodného pěstebního opatření dřevin.	100	100	0	ne		§3745	2020	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Cílem je zvýšení bezpečnosti v parku a zajištění průhlednosti. Dokončeno.
94	Děčín IV-Podmokly	G1	Dendrologický průzkum a plán kácení, park u kina Sněžník - II. část	Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně v parku v ul. Hankova.	100	100	0	ne		§3745	XI/2020	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Na základě zdravotního stavu a zhodnocení provazní bezpečnosti problému kácení a ošetření stromů. Navýšení bezpečnosti parku a zvýšení přehlednosti v parku. Dokončeno.
95	Děčín IV-Podmokly	G1	Výsadba cibulovin	Zvýšení biodiverzity ve městě pomocí výsadby cibulovin.	73	73	0	ne		§3745	2021	2021	zrealizováno	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Zvýšení biodiverzity ve městě, předpokládá se estetický účinek pro občany.
96	Děčín IV-Podmokly	G2	Dívaldo Děčín - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem	Zajištění bezpečnosti návštěvy divadla.	1 000	1 000	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/39	Pavel Prach	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Současný systém EPS je již zastaralý a v některých částech divadla zcela chybí.
97	Děčín IV-Podmokly	G4	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšínách	Opravy mostního svršku, záhytného zařízení a lokální sanace betonových částí mostu.	8 784	8 784	0	ne			2020	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD / OR	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
98	Děčín IV-Podmokly	G4	Oprava chodníku ul. Labské nábřeží	Nerovnost chodníku, závady ve schůdnosti. Velkoplošná oprava.	50	50	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Koordinace, nerovnost povrchu.
99	Děčín IV-Podmokly	G4	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Prodloužení chodníku u Tyršova mostu na levém břehu Labe.	70	70	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	zrealizováno
100	Děčín IV-Podmokly	G4	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšínách	Opravy mostního svršku, záhytného zařízení a lokální sanace betonových částí mostu.	8 784	8 784	0	ne			2020	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD / OR	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
101	Děčín IV-Podmokly	G4	Oprava chodníku ul. Labské nábřeží	Nerovnost chodníku, závady ve schůdnosti. Velkoplošná oprava.	50	50	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	koordinace, nerovnost povrchu
102	Děčín IV-Podmokly	G4	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Prodloužení chodníku u Tyršova mostu na levém břehu Labe.	70	70	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	zrealizováno
103	Děčín IV-Podmokly	E2	ZOO - pavilon pro pumy	Novostavba pavilonu pro pumy - (ubikace - zajišťovaný výběh).	7 149	7 149	0	SFŽP			2022	2022	v realizaci	ANO/26	Štěpánka Špačková	Štěpánka Špačková	OMH	Mgr. Martin Pošta	Stávající expozice v havarijním (velmi špatném) stavu, zatímka do ní. Venkovní výběhy jsou neestetické, malé, nevyhovují chovatelským standardům.
104	Děčín IV-Podmokly	F1	DDM Teplická - zateplení a oprava fasády včetně rekonstrukce komunikace a půdního prostoru.	Oprava a zateplení pláště budovy, reko. komunikace a únikových cest, dokončení rekonstrukce.	7 000	7 000	0	ne			2022	2022	v realizaci	ANO/32	Milan Tenkrát	Štěpánka Špačková	OMH	Mgr. Martin Pošta	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, úspora energie za vytápění, včetně rekonstrukce vstupní komunikace.
105	Děčín IV-Podmokly	G1	PD na další etapu obnovy Podmokel (etapa B)	Zpracování realizační PD pro další vybranou etapu Podmokel.	2 000	2 000	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Ing. Tereza Svobodová	OR	Mgr. Otto Chmelík	Další krok k obnově Podmokel dle zpracované územní studie. Priorita pro zajištění obnovy Podmokel v souladu se schválenou územní studií. Býla vybrána etapa B.
106	Děčín IV-Podmokly	G1	Zeleň hřbitov Škrabky	Ošetření stromů, keřů, mobiliáře.	200	200	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3632	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Jedná se o druhý nejvýznamnější hřbitov ve městě, který má velice příjemné klima. Ošetření stromů probíhá průběžně a keře udržuje v rámci správy na hřbitově středisko městských služeb.
107	Děčín IV-Podmokly	G1	Návrh zeleně a mobiliáře v parku u ulice Práce	Zhodnocení stávající zeleně, návrh kácení, návrh pěstebního opatření dřevin, návrh mobiliáře, návrh výsadby.	1 124	1 124	0	ne		§3745	2021	2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Cílem je navýšit provozní bezpečnost parku a navrhnout vhodná pěstební opatření, která navýší vitalitu dřevin, navrhnout vhodný mobiliář a nové výsadby. PVO191411. Mobilář byl do parku umístěn. V parku proběhlo odstranění nežádoucích keřů, ošetření stromů probíhá průběžně. Další práce jsou koordinovány se záměrem výstavby lávky.
108	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce lávky DC-016L tenisové kurty	Havarijní stav lávky. Lávka uzavřena. Celková rekonstrukce.	3 200	3 200	0	ne			2022	2022	v realizaci	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav. Realizace OMH.

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)
zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
109	Děčín IV-Podmokly	F1	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova.	3 174	1 587	1 587	MŠMT	průběžně		2023	2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Lucie Schejbalová / Milan Tenkrát	OR	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení. Po dokončení nové PD bude zpracována žádost o dotaci.
110	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - IT učebna	Obnova informačních technologií, vznik mobilní IT učebny v ZŠ a MŠ Máchovo nám.	4 000	4 000	0	IROP	1. pol. 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry 9 základních škol byly schváleny dne 25.05.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
111	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo - odborné učebny	Fyzikálně-chemická učebna a přírodovědná učebna ZŠ Máchovo nám.	3 000	3 000	0	IROP	1. pol. 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry 9 základních škol byly schváleny dne 25.05.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
112	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - bezbariérovost MŠ Chmelnická, Vilsnice	Komplexní bezbariérovost MŠ Chmelnická - Vilsnice.	450	450	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
113	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - oprava podlah na chodbě MŠ	Rekonstrukce podlahy na chodbě MŠ Máchovo nám.	300	300	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Původní podkladní vrstva se deformuje, je potřeba vyměnit vč. podkladu.
114	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - obnova herních prvků ZŠ Bezručova	Obnova stávajících a pořízení nových herních prvků pro interaktivní výuku v areálu ZŠ Bezručova.	200	200	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke kvalitnímu vzdělávacímu prostředí ve venkovním prostředí.
115	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady s herními prvky ZŠ a MŠ Máchovo	Inovace zahrady včetně stavebních úprav a pořízení nových herních a výukových prvků v ZŠ a MŠ Máchovo nám.	2 500	2 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke kvalitnímu vzdělávacímu prostředí ve venkovním prostředí.
116	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady s herními prvky MŠ Vilsnice	Inovace zahrady včetně stavebních úprav a pořízení nových herních a výukových prvků, rozšíření zahrady o vzdělávací prvky v MŠ Vilsnice.	300	300	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke kvalitnímu vzdělávacímu prostředí ve venkovním prostředí.
117	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - herní a dopravní hřiště pro MŠ i veřejnost u MŠ Vilsnice	Modernizace dopravního hřiště u MŠ Vilsnice.	2 000	2 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke kvalitnímu vzdělávacímu prostředí.
118	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - důkladnější zabezpečení školy včetně MŠ a propojení s docházkou žáků a zaměstnanců - napojení na recepci školy	Zabezpečení ZŠ a MŠ Máchovo nám. včetně propojení s docházkou žáků a zaměstnanců.	600	600	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců.
119	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - venkovní kamerový systém	Pořízení kamerového a přístupového systému v ZŠ a MŠ Máchovo nám.	200	200	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců.
120	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - rekonstrukce sklepních prostor, bezbariérovost ZŠ Bezručova	Rekonstrukce sklepních prostor na učebny zájmového vzdělávání v ZŠ Bezručova.	2 500	2 500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Rozšíření prostor pro zájmové vzdělávání ve škole.
121	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - rekonstrukce střešy budovy Máchovo nám.	Kompletní rekonstrukce střešy ZŠ a MŠ Máchovo.	5 000	5 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Střešní krytina za hranici své životnosti.
122	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - klimatizace učeben ZŠ Bezručova	Vybudování klimatizace v učebnách a kabinetech ZŠ Bezručova.	800	800	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zajištění standardních podmínek pro vzdělávání.
123	Děčín IV-Podmokly	F1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - klimatizace učeben ZŠ Máchovo nám.	Vybudování klimatizace v učebnách a kabinetech ZŠ Máchovo nám.	1 100	1 100	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zajištění standardních podmínek pro vzdělávání.
124	Děčín IV-Podmokly	E2	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Vybudování dětského hřiště v prostoru vytyčeného pozemku.	400	400	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	zpracovává se PD
125	Děčín IV-Podmokly	G1	PD + realizace - obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova)	Revitalizace v návaznosti na stavbu vlastních inž. sítí a to v souladu s územní studií Podmokel.	2 263	2 263	0	ne			X/2018	XII/2022	v přípravě	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Ing. Tereza Svobodová	OR	Mgr. Otto Chmelík	zpracovává se PD
126	Děčín IV-Podmokly	G4	Mírové náměstí x Ruská - úprava přechodu pro chodce	Snížení obrub, provedení úpravy pro nevidomé.	300	300	0	ne			2022	2023	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Zpracovaná PD - SP.
127	Děčín IV-Podmokly	G4	Rekonstrukce - Galerie Na Výšlínách	Rekonstrukce Galerie pod komunikací Na Výšlínách a oprava svahů nad komunikací.	50 000	50 000	0	ne		§2212	2022	2024	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Bráček	PŘÍPRAVA FOTOVÁ - MOŽNÁ REALIZACE - Aktualizováno + nové PD Děštůvka kanalizace - bude předáno na OR k nalezení dotace a realizaci.
128	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠD Klostermannova	stavební úpravy učeben v objektu ŠD Klostermannova.	950	950	0	ne			VII/2021	VIII/2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Vzhledem k vybudování ŠJ v ZŠ Na Strání se učebny 1. ročníků přesunuly do objektu ŠD Klostermannova.
129	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Moskevská - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektro, změna užívání služebního bytu	Celková výměna rozvodů ZTI, elektroinstalace, vytápění, opravy interiéru.	4 500	4 500	0	ne			I/2021	XII/2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Havarijní stav rozvodů, nutná výměna. Elektroinstalace v havarijním stavu, nelze již provádět dílčí opravy.
130	Děčín VI-Letná	E2	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	Napojení parkových cestiček ze směru od sídliště Želence a průchod přes park směrem k ulici Jiřího z Poděbrad.	500	500	0	ne		§3745	2020	2022	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Ing. Zdeňka Švirtochová	OKD	Mgr. Martin Pošta	Byla odevzdána projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, územní rozhodnutí bylo vydáno. Projektová dokumentace na zeleň byla odevzdána. Dodáno bude ještě stavebně technické řešení vstupu. Materiál pro výstavbu prostoru vstupu od ulice U Trzve je připraven. V horní části parku byla instalována lávka se zábradlím.
131	Děčín VI-Letná	G4	U Trzve - přechod pro chodce, autobusový záliv	Výstavba přechodu pro chodce a zálivu MAD.	1 800	1 800	0				2020	2022	v realizaci	ANO/43	Petr Michajličenko	Zuzana Kudrnáčová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Bráček	Předáno na OMH k realizaci. Je zpracovaná PD i SP.
132	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - výměna střešní pláště ableskosvodné soustavy	Výměna střešní krytiny, oprava části krovu, komínů, výměna bleskosvodné soustavy.	6 500	6 500	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Špatný stav krytiny, několika místy zatéká, bleskosvod již neodpovídá současným normám.
133	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - odborné učebny	Půdní vestavba - školní přírodovědná učebna.	5 950	5 950	0	IROP	1. pol. 2022		2024	2024	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Nová odborná učebna z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry 9 základních škol byly schváleny dne 25.5.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
134	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - bezbariérovost ZŠ	Komplexní bezbariérovost ZŠ Na Strání.	4 500	4 500	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
135	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - bezbariérovost ŠD	Komplexní bezbariérovost ŠD Klostermannova.	1 100	1 100	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
136	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Na Strání - revitalizace školní zahrady ŠD Klostermannova a vytvoření zahradní venkovní přírodovědné laboratoře	Vybavení vzdělávacími i herními prvky s převážně s přírodovědným zaměřením.	2 500	2 500	0	IROP			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Revitalizace školní zahrady přispěje ke kvalitnímu výuce základního i zájmového vzdělávání.
137	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ a MŠ Školní - odborné učebny	Vybavení učebny fyziky, chemie a přírodovědy vč. kabinetů a jazykové učebny.	1 300	1 300	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry na 9 základních škol byly schváleny dne 25.5.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
138	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost ZŠ	Komplexní bezbariérovost ZŠ Školní.	4 000	4 000	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení. Bude součástí komplexní žádosti o dotaci v rámci výzvy na financování odborných učeben v ZŠ.
139	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost MŠ Školní	Komplexní bezbariérovost MŠ Školní.	900	900	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
140	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost MŠ Weberova	Komplexní bezbariérovost MŠ Weberova.	1 100	1 100	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. i). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
141	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Školní - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	2 000	2 000	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.
142	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Školní - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	1 000	1 000	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)															zrealizováno					
zpracovaný ke dni 30.03.2022															v realizaci					
															v přípravě					
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))	
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů													
143	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Školní - úprava školního hřiště	Rekonstrukce stávajícího asfaltového školního hřiště - vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvarového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti.	9 500	9 500	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Hřiště neodpovídá svým technickým stavem a vybavením současným požadavkům a standardům.	
144	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ a MŠ Školní - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů	Zpracování PD na zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ.	500	500	0	ne			I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	PD na zateplení objektu a opravu statických poruch.	
145	Děčín VI-Letná	F1	ZŠ Školní - úprava školního hřiště a přilehlých prostor - zpracování prováděcí dokumentace	Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem.	200	200	0	ne			I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zpracování PD na výstavbu multifunkčního hřiště.	
146	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Školní - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nepevněných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	1 000	1 000	0	OPŽP	průběžně		I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podpora předškolního environmentálního vzdělávání dětí.	
147	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Weberova - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nepevněných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	600	600	0	OPŽP	průběžně		I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podpora předškolního environmentálního vzdělávání dětí.	
148	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Klostermannova	Komplexní bezbariérovost MŠ Klostermannova.	1 000	1 000	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
149	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Moskevská	Komplexní bezbariérovost MŠ Moskevská.	1 300	1 300	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
150	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Thunská	Komplexní bezbariérovost MŠ Thunská.	700	700	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
151	Děčín VI-Letná	F1	MŠ Klostermannova - zateplení střešního pláště a oprava fasády	Oprava a zateplení nevyhovujících střešních konstrukcí a oprava fasády objektu.	2 400	2 400	0	ne			VII/2022	X/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Snížení energetické náročnosti objektu, prodloužení životnosti konstrukcí.	
152	Děčín VI-Letná	G1	Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina	Ideová studie navrhuje demolicí a terénní úpravy, kácení stromů a odstranění keřů, péstební opatření, cestní síť, rekonstrukci odvodňovacího příkopu, výsadbu dřevin, založení trávníku, stavbu bikrosové dráhy, stavbu víceúčelového hřiště, stavbu pětanque hřiště, dětské hřiště pro děti staršího školního věku, hřiště pro nejmenší, lanové centrum, parkoviště a mobilář.	1 400	1 400	0	OPŽP a Nadace Proměny	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745	2019	2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	V roce 2015 a 2017 bylo neúspěšně žádáno o grant v rámci NADACE PROMĚNY. Občané žádají o revitalizaci území. Proběhla diskuze v MŠ Školní a šetření v ZŠ. Proběhlo jednání s AOPK, regionální pracovníci Ústecko, která se pokusí navrhnout další finanční možnosti využitelné v lesoparku. V rámci Tvoříme Děčín bude upraven vstup do parku směrem z ulice U Tvrze, bude instalováno zábradlí a lávka, bude provedena úprava cest. V horní části parku byla obnovena lávka. Ošetření stromů probíhá průběžně. Úklid cest a parku probíhá ve spolupráci se Sítědiskem městských služeb. Bývalé letní kino je průběžně upravováno.	
153	Děčín VI-Letná	G1	Lesopark U Kaple	Soutěž o návrh - úprava parkové plochy zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. Revitalizace - ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobilář a dětské hřiště.	300	300	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745	2019	2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	V roce 2018 se pokračuje s ošetřením vybraných stromů a byla podána žádost o povolení kácení havarijních stromů. V roce 2021 bylo průběžně prováděno ošetření stromů. Byla upravena cesta směrem od Thunské kaple do ul. U Kaple kolem dětského hřiště.	
154	Děčín VI-Letná	G1	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	Revitalizace zeleně v sídlišti Želenice - dolní část.	118	118	0	ne		§3745	2021	2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	16.11.2021 proběhla schůzka v Želenicích za účasti architekta města, projektantky a veřejnosti. Projektantka předložila nabídku na projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rámci zaměřeného území. Následně byly prokročeny práce objednány.	
155	Děčín VI-Letná	G4	Oprava MK Na Stráni v úseku od ul. Jiráskova po ul. Budapeštská	Oprava povrchu MK, vybudování odvodnění a chodníku.	1 125	1 125	0	ne		§2212	2023	2024	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Chybějící asfaltový kryt vozovky, požadavek občanů - projektuje se.	
156	Děčín VI-Letná	G4	Rekonstrukce MK panelka Na Stráni III., směr od ul. Jiřího z Poděbrad	Realizace obnovy komunikace.	2 500	2 500	0	ne		§2212	2023	2024	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Chybí konstrukční vrstvy a AB povrch MK.	
157	Děčín VI-Letná	G4	Oprava chodníku podél školy v Želenicích - Školní ul.	Velkoplošná oprava chodníku.	1 000	1 000	0	ne		§2212	2022	2024	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Bc. Petr Zdobinský	Špatný stav - nebezpečí úrazu dětí - jediný přístup do ZŠ Želenická. Bude realizovat SMS.	
158	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Vojanova.	3 500	3 500	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení. Bude součástí komplexní žádosti o dotaci v rámci výzev na financování odborných výzev v ZŠ.	
159	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost MŠ Saská	Komplexní bezbariérovost MŠ Saská.	1 100	1 100	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
160	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ Vojanova - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace	Rekonstrukce objektu.	400	400	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	PD na zateplení objektu a opravu statických poruch.	
161	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ Vojanova - výměna oken	Výměna původních oken za plastová v budově ZŠ - pavilon A.	1 800	1 800	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Oken v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá - nutná výměna.	
162	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - odborné učebny	Vybavení přírodovědné učebny + venkovní přírodovědná učebna.	2 000	2 000	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry na 9 základních škol byly schváleny dne 25.5.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci včty po 3 školách.	
163	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	F1	ZŠ Vojanova - zahradní prvky MŠ Běta	Obměna stávajících a pořízení nových herních prvků se zaměřením na rozvoj dětské jemné motoriky a pohybového aparátu.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Obnova školní zahrady v MŠ přispěje ke z kvalitní výuky a bezpečnosti dětí.	
164	Děčín IX-Bynov	F1	MŠ Rudolfova - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektro	Celková výměna rozvodů ZTI, elektroinstalace, vytápění, opravy interiéru.	3 500	3 500	0	ne			I/2021	XII/2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Havarijní stav rozvodů, nutná výměna.	
165	Děčín IX-Bynov	G4	Oprava lávky DUKLA DC-049L	Celková rekonstrukce lávky.	500	500	0	ne			§2212	2021	2021	zrealizováno	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	LÁVKA ODSTRANĚNA, havarijní stav. V r. 2019 - příprava projektu pro odstranění lávky.
166	Děčín IX-Bynov	G1	Sídliště Bynov	Ošetření stromů, keřů, dětských hřišť, mobilář.	300	300	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745, §3421	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Zeleň na sídlišti zpřiměňuje klima občanům, působí blahodárně a dětská hřiště slouží pro využití dětí, mobilář k odpočinku seniorům. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně.	
167	Děčín IX-Bynov	G1	PD - 1. etapa revitalizace Bynova	Zpracování PD na revitalizaci 1. etapy Bynova v souladu s územní studií Bynov.	2 000	2 000	0	ne			2020	2022	v realizaci	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Ing. Tereza Svobodová	OR	Mgr. Otto Chmelík	Je potřeba komplexně řešit revitalizaci sídliště Bynov, podkladem je zhotovená územní studie z r. 2018, která je projednaná s dotčenými orgány i veřejností. Realizace projektu bude probíhat po funkčních etapách.	
168	Děčín IX-Bynov	F1	ZŠ a MŠ Na Pěšině - odborné učebny	Rekonstrukce a vybavení učebny fyziky a chemie.	1 720	1 720	0	ITI	podzim 2022		2024	2024	v přípravě	ANO/33	Hana Kalnářová	Hana Kalnářová	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Odborné učebny z kvalitní výuky odborných předmětů v ZŠ. Investiční záměry na 9 základních škol byly schváleny dne 25.5.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci včty po 3 školách.	
169	Děčín IX-Bynov	F1	MŠ Na Pěšině - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost MŠ Na Pěšině.	1 400	1 400	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
170	Děčín IX-Bynov	F1	ZŠ a MŠ Na Pěšině - bezbariérovost MŠ Rudolfova	Komplexní bezbariérovost MŠ Rudolfova.	1 500	1 500	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.	
171	Děčín IX-Bynov	G4	Rozšíření sítě VO vč. nového chodníku - p.p.č. 761/130 k.ú. Bynov	Nový chodník a rozšíření VO.	1 700	1 700	0	ne		§3631	2022	2023	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Renata Kurucová / Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Chybějící síť VO. Pozn. z kapit. rozpočtu. Bude řešeno v rámci revitalizace sídliště Bynov.	
172	Děčín IX-Bynov	G4	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnté cesty na dlážděný chodník v Bynově	Úprava nebezpečné cesty Bynov ze sídliště k TESCO.	400	400	0	ne			2022	2022	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká / Renata Kurucová	OKD	Bc. Petr Zdobinský	V přípravě.	
173	Děčín IX-Bynov	G4	PD - opěrka ul. Pod Vrchem	Nebezpečí sesuvu svahu na MK.	200	200	0	ne		§2212	2022	2023	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Pavla Gregorová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Komunikace se nánosy zužuje.	
174	Děčín X-Běla	G4	Oprava propustku DC-044L Družstevní	Havarijní stav propustku. Celková rekonstrukce.	1 600	1 600	0	ne			2022	2022	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav.	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)															zrealizováno				
zpracovaný ke dni 30.03.2022															v realizaci				
															v přípravě				
Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje / o cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
175	Děčín XIV-Dolní Žleb	G1	Zeleň hřbitov Dolní Žleb	Ošetření zanedbaných částí hřbitova, vyřezání náletů, mobilář, schodiště.	100	100	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ZP a péče o přírodu a krajinu	§3632	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Hřbitov v Dolním Žlebu je hojně navštěvován i turisty. Hřbitov má ve správě Středisko městských služeb. Problémem údržba zanedbaných částí hřbitova, vyřezání náletů, probíhá pravidelné seč, hrabání, údržba schodiště.
176	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	PD - Reko panelových MK a opěrných svahů Dolní Žleb	Rekonstrukce.	1 000	1 000	0	ne		§2212	2022	2025	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav - nebezpečí pádu do kolejiště ČD. Zpracování PD pro I. etapu.
177	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Oprava havarijního stavu MK (panelka) Dolní Žleb	Rekonstrukce komunikace včetně bezpečnostních prvků.	2 500	2 500	0	ne		§2212	2022	2025	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav - hrozí utržení MK a pád do kolejiště ČD - Plánovaná výměna kabelů VN, NN - ČEZ 2021?
178	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Reko MK Čarova Voda (lesní úsek)	Rekonstrukce.	11 000	11 000	0	ne			2022	2024	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PŘÍPRAVA dokončena, je možná realizace - PD + SP.
179	Děčín XIV-Dolní Žleb	G4	Parkovací plochy Dolní Žleb	Zvýšení počtu parkovacích míst.	2 000	2 000	0	ne			2022	2023	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Nedostatek parkovacích míst.
180	Děčín XV-Prostřední Žleb	G4	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	Celková rekonstrukce mostu + opěrné zdi nad tratí SŽDC.	6 295	6 295	0	ne			2022	2023	v realizaci	ANO/41	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD
181	Děčín XV-Prostřední Žleb	G4	Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem DC-020L	Realizace.	3 000	450	2 550	SFDI	březen 2020	§2212	2022	2023	v přípravě	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká / Ing. Veronika Takacsová	OKD / OR	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Předáno na OR - k získání dotace SFDI na křížení komunikací, v roce 2018 byla žádost neúspěšná z důvodu chybějícího SP.
182	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17-Jalůvčí - I. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	7 100	7 100	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD
183	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. Luční - směr sjezdovka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 700	1 700	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	ÚR
184	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. 5. května, ul. Sv. Čecha, ul. Ovesná - II. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	8 500	8 500	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	ÚR
185	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17-Jalůvčí - I. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	7 100	7 100	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD
186	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. Luční - směr sjezdovka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 700	1 700	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	ÚR
187	Děčín XVII-Jalůvčí	G4	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 17, ul. 5. května, ul. Sv. Čecha, ul. Ovesná - II. část (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	8 500	8 500	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	ÚR
188	Děčín XVII-Jalůvčí	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost ZŠ Sv. Čecha	Komplexní bezbariérovost ZŠ Sv. Čecha.	1 250	1 250	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
189	Děčín XVII-Jalůvčí	F1	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost MŠ Smí - Jalůvčí	Komplexní bezbariérovost MŠ Smí - Jalůvčí.	800	800	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
190	Děčín XVII-Jalůvčí	F1	ZŠ Vojanova - zahradní prvky MŠ Jalůvčí	Obměna stávajících a pořízení nových herních prvků se zaměřením na rozvoj dětské jemné motoriky a pohybového aparátu.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Obnova školní zahrady v MŠ přispěje ke zkvalitnění výuky a bezpečnosti dětí.
191	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B2	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	Zajištění svahu proti sesuvu.	609	609	0	ne			2019	2021	zrealizováno	ANO/43	Petr Michajličenko	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Anna Lehká	Zajištění svahu železobetonovou opěrnou zdí ve tvaru písmene „L“ na základové desce.
192	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 500	1 500	0	ne			2020	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD
193	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 500	1 500	0	ne			2020	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD
194	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	9 300	9 300	0	ne		§3631	2017	2022	v realizaci	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Akce města: koordinace s výstavbou městské kanalizace a rozvody NN spol. ČEZ, a.s.
195	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G5	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	Realizace splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.	26 500	26 500	0	ne			2020	2022	v realizaci	ANO/40	Lenka Taušnerová	Ing. Tereza Svobodová	OR	Ing. Anna Lehká	Realizace.
196	Děčín XXI-Horní Oldřichov	B2	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	Výsadba sazenic lesních dřevin.	100	100	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/6	Ing. Antonín Novák	Ing. Antonín Novák	OŽP	Ing. Anna Lehká	V přípravě.
197	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Rekonstrukce mostu DC - 046L + MK. Odvodnění a VO Na Hrázi	Vybudování zpevněné komunikace, včetně veřejného osvětlení.	5 900	5 900	0	ne		§2212	2022	2023	v přípravě	ANO/41	Petr Michajličenko	Ing. Jitka Kálecká	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	PD. Koordinace s ČEZ.
198	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G4	Realizace - úprava rozvodů sítě VO - H. Oldřichov III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 500	2 500	0	ne		§3631	2017	2022	v přípravě	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Akce města: koordinace s výstavbou městské kanalizace a rozvody NN spol. ČEZ, a.s. Realizace stavby OR.
199	Děčín XXI-Horní Oldřichov	G5	Kanalizace Horní Oldřichov - další etapa (3. a 4.)	Realizace další etapy výstavby kanalizace (splaškové, dešťové) vč. nových povrchů a veřejného osvětlení.	10 000	10 000	0	ne			2020	2023	v přípravě	ANO/40	Lenka Taušnerová	Ing. Tereza Svobodová	OR	Ing. Anna Lehká	Postupná výstavba kanalizace v Horním Oldřichově. PD je zpracována po funkčních etapách.
200	Děčín XXIII-Popovice	G4	PD + realizace - úprava rozvodů sítě VO - Dč. 23, Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	2 000	2 000	0	ne		§3631	2018	2021	zrealizováno	ANO/37	Ing. Přemysl Mička	Renata Kurucsová	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Koordinace se spol. ČEZ Distribuce, a.s. - výpověď z podpěrných bodů.
201	Děčín XXIII-Popovice	B2	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pit ...	Vybudování nové tuně pro lesní zvěř a plectvo.	350	350	0	ne			2021	2022	v přípravě	NE	NE	Ing. Antonín Novák	OŽP	Ing. Anna Lehká	V přípravě.
202	Děčín XXIII-Popovice	E2	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	Na Popovickém vrchu a okolí obnova cest a studánek.	500	500	0	ne		§3429	2021	2022	v přípravě	ANO/27	Jana Šonková	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Martin Pošta	Od září 2021 probíhají další pochůzky v terénu. místa jsou focena, budou vybrány části cest, které budou vyčištěny od náletů, staré trávy a budou opraveny.
203	Děčín XXIV-Krásný Studenec	E2	Akce PaR 2020 - Stoupační trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trails	Vybudování nové trail (stezky pro cyklisty).	325	325	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Ing. Antonín Novák	OŽP	Mgr. Martin Pošta	v realizaci
204	Děčín XXIV-Krásný Studenec	E2	Akce PaR 2020 - Přítazlivá Šestnáctjedlička (1601)	Obnova turistické cesty v Krásném Studenci.	50	50	0	ne		§3429	2021	2022	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Martin Pošta	Stromy v prostoru cesty byly pokáceny, cesta byla urovňována, byly odstraněny odpadky a navážky, na cestu bude navenzen finální šterk 0/63 mm. Předpokládá se dokončení do 31.03.2022. Dofinancováno bylo z rozpočtu OKD.
205	Děčín XXIV-Krásný Studenec	F1	MŠ Klostermannova - Bezbariérovost MŠ Krásný Studenec	Komplexní bezbariérovost MŠ Krásný Studenec.	700	700	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
206	Děčín XXIV-Krásný Studenec	F1	MŠ Kr. Studenec - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nezpevněných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	550	550	0	OPŽP	průběžně		I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podpora předškolního environmentálního vzdělávání dětí.
207	Děčín XXVII-Březina	G1	Zeleň hřbitov Březina	Ošetření stromů, keřů.	200	200	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ZP a péče o přírodu a krajinu	§3632	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Hřbitov je často navštěvován požitajly, v místě jsou také kladeny věnce. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně. Hřbitov je ve správě Střediska městských služeb.
208	Děčín XXVII-Březina	G1	Akce PaR 2018 - Chceme se toulat v Březinách	Cesty v okolí Březin.	500	500	0	ne		§3429	2018	2022	v realizaci	ANO/43	Petr Michajličenko	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Cesty byly pročištěny Střediskem městských služeb. Výsadba ovocných stromů byla provedena. Vymezení cesty bylo provedeno. Do 31.03.2022 bylo provedeno dočištění vymezených cest. Poslední dva stromy pokáceny do 31.03.2022.
209	Děčín XXVII-Březina	G4	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí vč. VO, Březina	Chybějící přístup ze sídliště k sportovnímu areálu. Výstavba schodiště, chodníku, VO.	1 200	1 200	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/43	Petr Michajličenko	Jan Vančura / Petr Michajličenko	OMH / OKD	Bc. Petr Zdobinský	Chybějící propojovací chodník.
210	Děčín XXVII-Březina	F1	DDM Březina - rekonstrukce komunikace a prostor před objektem	Oprava venkovních dožitých ploch.	1 500	1 500	0	ne			2022	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Štěpánka Špačková	OMH	Mgr. Martin Pošta	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.
211	Děčín XXVII-Březina	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení učebnového pavilonu a TV	Opáření proti nevyhovujícím dobám dozvuku a požadavku na osvětlení.	4 000	4 000	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Opáření vyplývající z kontroly KHS ÚL z r. 2017.
212	Děčín XXVII-Březina	F1	ZŠ a MŠ Kosmonautů - multifunkční učebna přírodovědy	Multifunkční učebna přírodovědy pro ZŠ i MŠ Kosmonautů.	1 300	1 300	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/33	Hana Kalíšková	Hana Kalíšková	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Nová multifunkční učebna zkvalitní výuku odborných předmětů v ZŠ. V MŠ je současný trend na základě doporučení České školní inspekce, aby se i děti předškolního věku mohly rozvíjet v této oblasti. Investiční záměry na 9 základních škol byly schváleny dne 25.5.2021 materiálem č. RM 21 10 37 20. V rámci plánovaných budoucích výzev IROP a ITI budou podány 3 žádosti o dotaci vždy po 3 školách.
213	Děčín XXVII-Březina	F1	ZŠ a MŠ Kosmonautů - bezbariérovost ZŠ a MŠ	Komplexní bezbariérovost ZŠ a MŠ Kosmonautů.	3 000	3 000	0	ITI	podzim 2022		2023	2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení. Bude součástí komplexní žádosti o dotaci v rámci výzev na financování odborných učeben v ZŠ.
214	Děčín XXVII-Březina	F1	ZŠ a MŠ Kosmonautů - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů	Zpracování PD na zateplení obvodového a střešního pláště všech objektů ZŠ.	500	500	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	PD na zateplení objektu a opravu statických poruch.
215	Děčín XXVII-Březina	F1	ZŠ Kosmonautů - výměna VZT ve školní kuchyni	Modernizace vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni. Původní VZT již kapacitně naprosto nedostačuje dnešním podmínkám v kuchyni ZŠ.	2 000	2 000	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek z revizní zprávy, uvedení do souladu se současnými normami a požadavky KHS.

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)
zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje / o cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
216	Děčín XXVII-Březiny	F1	MŠ Kosmonautů - obnova herních prvků na školní zahradě	Rekonstrukce školní zahrady v MŠ - výměna stávajících herních prvků za nové interaktivní.	500	500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Obnova školní zahrady v MŠ přispěje ke zkvalitnění výuky a bezpečnosti dětí.
217	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ Kosmonautů - úprava školního hřiště	Úprava hřiště ZŠ - vybudování doskočiště.	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Úprava hřiště ZŠ přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy v ZŠ.
218	Děčín XXVII-Březiny	F1	ZŠ a MŠ Kosmonautů - zabezpečení ZŠ a MŠ	Zabezpečení ZŠ a MŠ - současné propojení s evidencí docházky dětí, žáků a zaměstnanců.	600	600	0	ne			2020	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Potřeba maximální kontroly vstupu cizích osob do budov, např. z důvodu hrozby teroristického útoku.
219	Děčín XXVII-Březiny	E2	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	Vytvoření plochy pro cvičení v Březinách u školního hřiště.	500	500	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	Zpracovává se PD.
220	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD - Velká Veleň - odvodnění, komunikace	Velkoplošná oprava MK, úprava potoka.	100	100	0	ne			2020	2021	zrealizováno	ANO/42	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	zrealizováno
221	Děčín XXX-Velká Veleň	G1	Ošetření stromů a keřů v katastrálním území Velká Veleň	Ošetření stromů, keřů.	100	100	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745	III/2021	X/2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	V území jsou městské pozemky, které jsou dlouhodobě zanedbávány.
222	Děčín XXX-Velká Veleň	G4	PD na opravy MK Velká Veleň	Chybějící zařízení pro záchyt povrchové vody z výše položených pozemků, oprava povrchu MK. Záchyt vody v krajině - vegetační dlažba.	100	100	0	bude prověřeno na MZP			2022	2024	v přípravě	ANO/42	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	V přípravě.
223	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	D4	Domov se zvláštním režimem - Křešice (DZR)	Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem - tvorba PD + realizace.	107 600	57 996	49 604	MPSV	podáno 6.1.2020	§4357	2021	2023	v přípravě	ANO/22	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Leháková	Dotace přiznána.
224	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	F1	MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nebezpečných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	1 100	1 100	0	OPŽP	průběžně		I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podpora předškolního environmentálního vzdělávání dětí.
225	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ K. H. Borovského - revitalizace školní zahrady	Ze zpracovaného posudku vyplývá potřeba revitalizace, přeřazení nekoncepční výsadba, kořeny stromů narušují inženýrské sítě, zasahují objekty MŠ, známky odumírání stromů, úprava zpevněných ploch do souladu s požadavky ČSÍ a KHS.	1 400	1 400	0	ne			VII/2020	X/2021	zrealizováno	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Stavba je rozdělena do dvou etap - I. etapa (2020) - rekonstrukce zpevněných ploch a odstranění nebezpečných stromů, II. etapa (2021) výstavba herních prvků a vybavení, náhradní výsadba. Celkové náklady stavby 3.600 tis. Kč.
226	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	PD + realizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice n/L	Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a mansard budovy.	18 205	3 805	14 400	IROP - ITI	podáno 17.12.2019		2020	2022	v realizaci	ANO/22	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Leháková	PD, SP, VZ.
227	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	DOZP Boletice - výstavba chodníku a odpočinkových zón na zahradě	Zlepšení kvality pobytu klientů DOZP.	1 121	168	953	IROP - ITI	podáno 17.12.2019		2020	2022	v realizaci	ANO/22	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Leháková	Součástí rekonstrukce DOZP (1. část).
228	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Zeleň hřbitov Boletice	Ošetření stromů, keřů, ruderální plochy, mobilifáe.	100	100	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3632	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Hřbitov je často navštěvován pozostalými, v místě jsou také klady věnce. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně. Ruderální plochy na hřbitově už nejsou, všechny plochy jsou udržovány. Hřbitov je ve správě Střediska městských služeb.
229	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Sídlště Boletice a Křešice	Ošetření stromů, keřů, dětského hřiště, cesty v parcích.	300	300	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745, §3421	III/2021	X/2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová / Jana Šonková	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Zeleň na sídlšti přijímá klima občanům, působí blahodárně a dětské hřiště slouží pro využití dětí. Ošetření stromů a keřů probíhá průběžně.
230	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Oprava mostu DC-031P ul. Kamenná x Trocnovská	Havarijní stav mostu. Celková rekonstrukce.	1 315	1 315	0	ne			2022	2022	v realizaci	ANO/41	Petr Michajličenko	Jan Vančura / Petr Michajličenko	OMH / OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Havarijní stav.
231	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	PD - oprava MK ul. Roháčova	Oprava povrchů, řešení odvodnění, koordinace s SVS, innogy, ČEZ.	100	100	0	ne			2020	2022	v realizaci	ANO/42	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Ing. Bc. Tomáš Brčák	Koordinace se správci sítí, v realizaci.
232	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	Boletice n. L. - odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav	Realizace - žkpacitní koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDS, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího truhního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	100 000	25 000	75 000	OPŽP 1.3		§2321	2022	2025	v přípravě	NE	NE	Pavla Gregorová	OKD	Ing. Anna Leháková	Havarijní stav. Petice občanů, ZM dne 18.12.2014 vzalo na vědomí. Je třeba zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci. Uvedená výše dotace je pouze orientační. Povodí Ohře nabídlo městu pomoc s realizací s tím, že město zajistí veškeré realizační podklady a Povodí bude žadatelem o dotaci v programu OPŽP-Prevence před povodněmi a bude investorem akce. V uvedené částce jsou i peníze na výkupy pozemků.
233	Děčín XXXII-Boletice n/L	B2	PD k Odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav, Boletice n. L.	Zkapacitnění koryta vodního toku v Boleticích u VÚ, DDS, SVP, SŠ a ŠJ čp. 70, Děčín XXXII. Jedná se o opravu stávajícího truhního vedení (potoka), které je nevyhovující a dochází v této lokalitě ke zvýšenému výskytu záplav.	2 000	2 000	0	ne		§2321	2022	2025	v přípravě	NE	NE	Pavla Gregorová	OKD	Ing. Anna Leháková	Havarijní stav. Petice občanů, ZM dne 18.12.2014 vzalo na vědomí. V současné době probíhá zpracování návrhu protipovodňových opatření, probíhají jednání s dotčenými organizacemi.
234	Děčín XXXII-Boletice n/L	D4	Nová přístavba k objektu DOZP	Přístavba u DOZP Boletice (DZR - 12 míst).	20 000	20 000	0	ne	nebudě podáno, dokud se neotevře základní síť soc.sl. ÚK		2020	2022	v přípravě	ANO/22	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Leháková	Dle analýzy pobytových sociálních pobytových služeb nemá Děčín dostatečnou kapacitu potřebných míst. Uvažena základní síť soc. služeb ÚK.
235	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Míru.	6 200	6 200	0	MŠMT	průběžně		I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
236	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru (Boletice) - úprava školního hřiště a přilehlých prostor	Oprava víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti a nebezpečí úrazu, vybudování nových sportovních sektorů, oprava skladu sport. nářadí.	22 000	22 000	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zpracována PD. Současné sportoviště nevyhovuje dnešním normám a požadavkům. V 5/2021 byla podána žádost o dotaci do Národní sportovní agentury. Pro vyčerpanou finanční alokaci byla žádost přesunuta do zásobníku žádostí. V současné době nejsou žádné informace o případném navyšování finanční alokace a tím podpoření žádosti uložené v zásobníku žádostí o dotaci.
237	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	Stavební úpravy, modernizace elektro, osvětlení, VZT, ZTI.	12 200	12 200	0	ne			I/2021	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Neodpovídá současným normám, požadavek z revizních zpráv - již došlo k úrazu el. proudem.
238	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - rekonstrukce elektroinstalace	Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Míru -pavilon dílen	1 000	1 000	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OŠK	Mgr. Martin Pošta	Uvedení elektroinstalace do souladu s ČSN, navyšení kapacity.
239	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ Májová - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zpevněných a nebezpečných ploch, osazení herních prvků, sadové úpravy.	3 200	3 200	0	OPŽP	průběžně		I/2022	XII/2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Podpora předškolního environmentálního vzdělávání dětí.
240	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	MŠ Májová - bezbariérovost MŠ K. H. Borovského	Komplexní bezbariérovost MŠ K. H. Borovského.	300	300	0	MŠMT			2021	2022	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Požadavek "školského zákona" č. 561/2004 Sb. dle §16, odst. 2, písm. j). Je zpracovaná studie proveditelnosti bezbariérových úprav školských zařízení.
241	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - oprava oplocení	Celková výměna dožitých plotových polí, oprava podezdívky.	1 400	1 400	0	ne			I/2023	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Zajištění areálu ZŠ, v současnosti již oplocení došlo, neplní svoji funkci.
242	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - snížení energetické náročnosti	Realizace zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ.	65 000	65 000	0	ne			I/2021	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Velmi špatný stav, okna stará, dřevěná, vnější omítka značně degradovaná, vysoká vlhkost spodní stavby, nutno řešit. Priorita pro rok 2019. V r. 2018 bylo zadáno zpracování PD.
243	Děčín XXXII-Boletice n/L	F1	ZŠ Míru - revitalizace areálu ZŠ	Oprava zpevněných ploch, bezbariérové řešení vstupu, rekonstrukce zastřešení spojovacích koridorů mezi pavilony ZŠ.	4 500	4 500	0	ne			I/2021	XII/2023	v přípravě	ANO/32	Milan Tenkrát	Milan Tenkrát	OMH	Mgr. Martin Pošta	Revitalizace, zajištění bezbariérového přístupu do objektů.
244	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Revitalizace zelené park ul. Jabloňová.	300	300	0	ne		§3745	2021	2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Dne 9.11.2021 proběhla schůzka v parku za účasti pana architekta, projektantky a navrhovatele. Byla předložena nabídka na projekční práce. Projekční práce byly objednány.
245	Děčín XXXII-Boletice n/L	G4	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské škole	Výstavba propojovacího chodníku mezi ul. Májová x Hřidín.	250	250	0	ne			2022	2022	v přípravě	ANO/43	Petr Michajličenko	Petr Michajličenko	OKD	Bc. Petr Zdobinský	V přípravě.
246	Děčín XXXIII-Nebočady	G1	Park Nebočady	Součástí o návrh - malá parková plocha se stromy v blízkosti konečné v Nebočadech, v parku se nachází 6 ks stromů, v rámci revitalizace by bylo třeba odolnit park od komunikace, ošetřit stromy, doplnit park cestami, mobiliářem, keři, záhony.	200	200	0	OPŽP	Prioritní osa 4: Ochrana ŽP a péče o přírodu a krajinu	§3745	III/2019	III/2022	v přípravě	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	Možné navázat na zrekonstruovanou kapličku.
247	celoplošné	A3	Veleth Škola Děčín 2021 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstavba Škola Děčín" (Výstavba středních škol).	30	30	0	ne			V/2021	XII/2021	zrealizováno	ANO/3	Hana Kalíšková	Ing. Tereza Svobodová	OR	Mgr. Martin Pošta	Prezentace škol a činnosti zaměstnavatelů pro uplatnitelnost na trhu práce. Každoroční opakovaná akce. Projednáno s OHK a řediteli škol.
248	celoplošné	D3	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	Podpora osobám na VPP a SMS pro vstup na volný trh práce.	1 805	90	1 715	OPZ			2019	2021	zrealizováno	ANO/21	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Leháková	V realizaci.

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)
 zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje / o cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotlační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zduvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))	
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů													
249	celoplošné	D4	Zajištění bytů pro nově příchozí lékaře, zubaře, vysokoškolské absolventy	Zajištění bytů pro nově příchozí lékaře, zubaře, vysokoškolské absolventy.	20 000	20 000	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	10 bytů.	
250	celoplošné	D4	Byt (místnosti) pro nízkopříjmové klienty	Byt (místnosti) pro nízkopříjmové klienty. Část DPS č. 104, 3-5 bytů.	0	0	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	Bez nákladů. Bez rekonstrukce, stávající byty města. Možnost získání bytu bez kauce. Schválit by musela rada města, OMH již činí první kroky k zajištění.	
251	celoplošné	D4	Centrum pro seniory	Komplex služeb pro seniory - aktivity.	0	0	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	Bez nákladů. Využití stávajících prostor, které patří městu a jsou nevyužity (knihovna, DDM, ...).	
252	celoplošné	D4	Týden (nejen) pro seniory	6. ročník akce pro seniory ve městě.	80	80	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Šárka Kašková	OSV	Ing. Anna Lehká	V přípravě.	
253	celoplošné	E2	Revitalizace okolí přístaviště pod turistickým informačním centrem knihovna	MTC ve spolupráci s OKD se snaží zlepšit prostory, které jsou často navštěvovány nejen turisty, ale také občany města. Cílem je vytvořit pro všechny příjemné prostředí, ve kterém je možné strávit čas čekání na odjezd lodí, odpočinout si během cykloturistiky a podobně.	200	200	0	ne			2021	2021	zrealizováno	ANO/27	Jana Šonková	Markéta Lakomá	MTC	Mgr. Martin Pošta	zrealizováno	
254	celoplošné	E3	Vydání publikace Děčín a okolí - obrazový průvodce: v mutaci AJ	V 04/2021 byla po dlouhé době vydána obrazová publikace o městě Děčín a jeho okolí v českém jazyce. Tato reprezentativní kniha si zaslouží mít i cizojazyčnou mutaci, kterou lze využít v rámci propagace zahraničních návštěvníků města.	300	300	0	ne			2021	2021	zrealizováno	NE	NE	Markéta Lakomá	MTC	Mgr. Martin Pošta	V současné době je zadán překlad textů publikace do AJ.	
255	celoplošné	E2	Akce PaR 2018 - Houpačky pro radost	Umístění houpaček v městském prostoru.	32	32	0	ne			2018	2021	zrealizováno	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	Dokončeno.	
256	celoplošné	B2	Pasportizace skalních objektů	Pasportizace skal, včetně návrhu zajištění.	4 200	4 200	0	ne			2021	2024	v realizaci	NE	NE	Štěpánka Špačková	OMH	Ing. Anna Lehká	Pasportizace skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín.	
257	celoplošné	D1	Asistenti prevenci kriminality v Děčíně II	Prevence kriminality ve městě.	1 370	69	1 302	OPZ - ITI			2020	2022	v realizaci	ANO/15	Ing. Tomáš Pavlík	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Lehká	V realizaci.	
258	celoplošné	D3	Prostupné zaměstnání v SMS II	Podpora znevýhodněných osob pro zlepšení šance na uplatnění na volném trhu práce.	3 000	150	2 850	OPZ - ITI			2020	2022	v realizaci	ANO/21	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Veronika Takacsová	OR	Ing. Anna Lehká	V realizaci.	
259	celoplošné	C2	Bezbariérové přístupy ve městě	Bezbariérové přístupy ve městě.	0	0	0	ne			2021	doba neurčitá	v realizaci	ANO/12	Lucie Schejbalová	Lucie Schejbalová	OR	Ing. Jiří Aster	Bez nákladů. Řešeno v rámci rozvojových projektů OR automaticky.	
260	celoplošné	E2	Rozšíření odpočinkových míst	Lavičky, pohybové využití všech věkových kategorií.	0	0	0	ne			2021	doba neurčitá	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	Bez nákladů. Řešeno v rámci rozvojových projektů OR automaticky.	
261	celoplošné	E3	Časopis pro turisty ve třech jazykových mutacích ČJ, AJ, NJ	Časopis byl naposledy vydán v roce 2020 a je nutné vydat jeho aktualizovanou verzi na rok 2021.	250	200	50	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/30	Mgr. Romana Šilvarová	Markéta Lakomá	MTC	Mgr. Martin Pošta	Cizí zdroje - cca 50 000 Kč - inzerce, 4J verze byla vydána, probíhá realizace NJ a AJ mutace.	
262	celoplošné	F2	Škola pro všechny II (Inkluze III)	Projekt navazuje na již dva úspěšné projekty Inkluze do škol a Škola pro všechny. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny ZŠ a MŠ zřizované statutárním městem Děčín, výjma ZŠ a MŠ Želence. Cílem projektu je zvýšit pronikavost všech zúčastněných škol a pomocí školám nastolovat plně inkluzivní prostředí. Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a zároveň intenzivní sdílení dobré praxe mezi všemi zainteresovanými partnery. Nově jsou do projektu zařazeni školní asistenti působící jak na ZŠ, tak i v MŠ. Cílem projektu je snížit nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.	3 800	190	3 610	OP VVV	žádost o dotaci schválena			IX/2020	VIII/2022	v realizaci	NE	NE	Lucie Schejbalová	OR	Mgr. Martin Pošta	RM 20 03 36 01 schválení podání žádosti o dotaci. ZM 20 05 04 06 schválení realizace projektu.
263	celoplošné	F2	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín II	Jedná se o projekt, ve kterém město Děčín vystupuje jako partner. Žadatelem a příjemcem dotace je MAS Labské skály. Projekt navazuje na MAP I, prohlubuje strategické řízení školních zařízení na území ORP a implementuje aktivity spolupráce organizací v území dle akčního plánu MAP I.	342	0	342	OP VVV			2018	2022	v realizaci	NE	NE	Lucie Schejbalová	OR	Mgr. Martin Pošta	V realizaci. Ukončení realizace projektu je nastaveno k 31.01.2022.	
264	celoplošné	E2	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	Osazení laviček podél Ploučnice na vhodná místa	180	180	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/27	Jana Šonková	Jana Šonková	OKD	Mgr. Martin Pošta	S navrhovatelem projektu se upřesňují další vhodná místa pro umístění laviček.	
265	celoplošné	G1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky - likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči.	100	100	0	ne	§3749		2021	2022	v realizaci	ANO/38	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Zdeňka Švirlochová	OKD	Ing. Vladislav Raška	Průběžně.	
266	celoplošné	H1	Dopravní telematika Telmax	Jedná se o získání dat z DPMD.	100	100	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/14,50	Bc. Jana Prouzová	Martin Strnad	OPO	Ing. Jiří Aster	Použití v inteligentních označičích a datové platformě, probíhá jednání s firmou BUSE, Telmax, FS Software.	
267	celoplošné	H1	Platební brána	Cílem je "zmapovat" opravdu reálný stav našeho majetku a to včetně prodejů, budoucích prodejů, archivů prodejů, pronájmů, využití našeho majetku, věcných břemen či možností vydržení pozemku.	120	120	0	ne			2021	2022	v realizaci	ANO/48	Mgr. Romana Šilvarová	Martin Strnad	OPO	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Vzhledem k dlouhodobé tendenci, kdy dlhy občanů vůči městu rostou se jedná o nástroj, jak tento trend zvrátit nebo alespoň zbrzdit. Další aspekt je odbourat posílání složenek na druh poplatku za komunální odpad - 400 000 Kč ročně. Když zaplatí přes platební bránu 20% všech je úspora na této položce 80 000 Kč.	
268	celoplošné	H2	Pasport majetku	Cílem je "zmapovat" opravdu reálný stav našeho majetku a to včetně prodejů, budoucích prodejů, archivů prodejů, pronájmů, využití našeho majetku, věcných břemen či možností vydržení pozemku.	100	100	0	ne			2021	2022	v realizaci	NE	NE	Martin Strnad	OPO	Bc. Petr Zdobinský	Dokonaly přehled o využití našeho majetku a předcházet tak možností vydržení či soudního sporu.	
269	celoplošné	B2	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	Vytvoření nových nádrží vel. v průměru 10 m na přírodních vodotečích.	200	200	0	ne			2021	2022	v přípravě	NE	NE	Ing. Antonín Novák	OŽP	Ing. Anna Lehká	v přípravě	
270	celoplošné	C2	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Osazení cykloboxů pro návštěvníky města v blízkosti nádraží.	200	200	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/11	Mgr. Jiří Veselý	Jana Šonková	OKD	Ing. Jiří Aster	zpracováno se PD	
271	celoplošné	D1	Modernizace radiové sítě	Výměna ručních a vozidlových radiostanic, základnové radiostanice, převaděče.	1 500	1 500	0	bude hledán			2021	2024	v přípravě	NE	NE	Mgr. Tomáš Pavlík, MBA	MP	Ing. Jiří Anděl, CSc.	V současné chvíli nejsou známe výzvy. Záměr bude upraven podle podmínek dotačních výzev.	
272	celoplošné	D1	Instalace kamer do vozidel MP	Vybavení všech vozidel MP přední, zadní, vnitřní kamerou vč. záznamového zařízení s automatickým zálohováním.	500	500	0	bude hledán			2021	2024	v přípravě	NE	NE	Mgr. Tomáš Pavlík, MBA	MP	Ing. Jiří Anděl, CSc.	V současné chvíli nejsou známe výzvy. Záměr bude upraven podle podmínek dotačních výzev.	
273	celoplošné	D1	Modernizace kamer MKDS, úprava pracoviště obsluhy MKDS	Výměna zastaralých a poruchových kamerových jednotek, modernizace vybavení sledovacího pracoviště.	3 000	3 000	0	bude hledán			2021	2024	v přípravě	NE	NE	Mgr. Tomáš Pavlík, MBA	MP	Ing. Jiří Anděl, CSc.	V současné chvíli nejsou známe výzvy. Záměr bude upraven podle podmínek dotačních výzev.	
274	celoplošné	D4	Domov pro seniory	Rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory.	40 000	6 000	34 000	IROP (možná)			2021	2026	v přípravě	ANO/23	Mgr. Eva Štolbová	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	25 míst max. pro celou ČR dle zákona.	
275	celoplošné	D4	Poradenské centrum	Krizová intervence pro rodiny s dětmi, akutní léčba, psychologická a psychiatrická péče pro děti i dospělé, mobilní podpora i v terénu.	300	300	0	ne			2/2 2021	doba neurčitá	v přípravě	NE	NE	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	Nájem roční 50 000 Kč měsíčně.	
276	celoplošné	D4	Chráněné bydlení	Navýšení kapacit - 24hodinová péče.	6 000	900	5 100	IROP (možná)			2021	2023	v přípravě	ANO/22	Mgr. Eva Štolbová	Mgr. Eva Štolbová	OSV	Ing. Anna Lehká	Není možné dokud bude zavřena základní síť sociálních služeb ÚK.	
277	celoplošné	E2	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	Vybudování přístupu k řece.	100	100	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/27	Jana Šonková	Pavla Gregorová	OKD	Mgr. Otto Chmelík	v přípravě	
278	celoplošné	H1	Portál občana	Vytvoření portálu občana.	2 000	300	1 700	IROP			2021	2022	v přípravě	ANO/48	Mgr. Romana Šilvarová	Martin Strnad	OPO	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Čeká se na vyhlášení výzvy IROP.	
279	celoplošné	H1	Elektronizace procesů příspěvkových organizací	Využití elektronických formulářů pro schvalování interních procesů příspěvkových organizací.	1 000	150	850	IROP			2021	2023	v přípravě	NE	NE	Bc. Ing. Michal Moc	OPO	Ing. Martin Kříž	Předpoklad pro sjednocení správy PO. Čeká se na vyhlášení výzvy IROP.	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2021 (schváleno v ZM dne2022 - č. usnesení ZM 22)

zpracovaný ke dni 30.03.2022

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje / o cíle / vnitřní prioritní oblast	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Možnost dotace: Program/žádost musí být podána do .../poznámky	Paragraf dle rozpočtu (v případě schválení)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na indikátor/ č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů												
280	celoplošné	H1	Opendata – napojení agend města na portál otevřených dat	Ekonomické a další agendy města automatické napojené na export dat na portál otevřených dat https://opendata.mmdecin.cz.	1 000	150	850	IROP			2021	2022	v přípravě	ANO/50	Bc. Jana Prouzová	Martin Strnad	OPO	Ing. Jiří Anděl, CSc.	Čeká se na vyhlášení výzvy IROP.
281	celoplošné	H1	Děčínská karta - rozšíření na knihovnu	Rozšíření využití Děčínské karty v městské knihovně.	200	200	0	ne			2021	2022	v přípravě	ANO/48	Mgr. Romana Silvarová	Bc. Jana Prouzová	OPO	Mgr. Martin Pošta	Jedná se o další etapu, rozšíření Děčínské karty, probíhá ověření nové technologie.
282	celoplošné	H2	Systém RFID pro evidenci DKP	Zjednodušení evidence majetku města.	100	100	0	ne			2021	2023	v přípravě	ANO/49	Mgr. Radek Michálek	Bc. Ing. Michal Moc	OPO	Ing. Martin Kříž	Zjednodušení evidence majetku města, probíhá ověření nové technologie.
CELKEM 2021					1 273 830	1 040 795	233 036												

Vysvětlivky / použité zkratky:

CD	České dráhy
CEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
ČSÍ	Česká školní inspekce
DDM	Dům dětí a mládeže
DDS	Dětský domov se školou
DKP	Drobný majetek
DOŽP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPMO	Dopravní podnik města Děčín
DPS	Dům s pečovatelskou službou
DZR	Domov se zvláštním režimem
EFS	Elektrická požární signalizace
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
KHS	Krajská hygienická stanice
k.ú.	Katastrální úřad
MAP	Místní akční plán vzdělávání
MAS	Místní akční skupina
MK	Místní komunikace
MK ČR	Ministerstvo kultury
MKDS	Městské kamerové dohlížecí systémy
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MTC	Městské turistické centrum
MZP	Ministerstvo životního prostředí
NP	Nadzemní podlaží
OKD	Odbor komunikací a dopravy
OP VVV	Operační program Výzkum, věda a vzdělání
OPZ	Operační program zaměstnanost
OPŽP	Operační program životní prostředí
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
p.o.	Příspěvková organizace
PP	Podzemní podlaží
p.p.č. / p.č.	Pozemková parcela číslo
reko	Rekonstrukce
RFID	Identifikace na rádiové frekvenci
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFZP	Státní fond životního prostředí
SMS	Středisko městských služeb
soc.	Sociální
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SVL	Sociálně vyloučené lokality
SVP	Středisko výchovné péče
SZDC	Správa železniční dopravní cesty
SD	Školní družina
SJ	Školní jídelna
TV	Tělesná výchova
ul.	Úlice
UK	Ústecký kraj
UT	Ústřední topení
VO	Veřejné osvětlení
VPP	Veřejné prospěšné práce
VU	Výchovný ústav
VZT	Vzduchotechnika
ZOO	Zoologická zahrada
ZS	Základní škola
ZTI	Zdravotně technická instalace

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027	
A	1	Podíl konzultovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení Města s OHK	Mgr. Michaela Rašková	Ing. Jiří Anděl, CSc.	100%	100%	100%	
	V roce 2021 byly vydány 3 OZV všechny byly konzultovány s OHK. 1x formální změna nařízení - nebyl důvod konzultovat. Indikátor je plněn.							
	2	Počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	4	4	4	
	Skupina se nyní schází v rámci projektu Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží. Nejprve byla řešena spolupráce při zpracování Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží, nyní je řešen další postup v rámci realizace rozvojové zóny. Indikátor je plněn.							
	3	Počet uskutečněných akcí na propojování záků a zaměstnavatelů za rok	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	1	1	1	
	Dne 21.10.2021 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů 40 (32 středních škol; ČVUT, pracoviště Děčín; 4 zaměstnavatelé; Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., Ústí nad Labem; Okresní hospodářská komora Děčín; Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín). Indikátor je plněn.							
	4	Počet projektů revitalizace brownfields pro podnikání	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Anna Lehká	0	1	2	
	Za brownfields se nyní považuje zóna Děčín - východní nádraží. Více viz indikátor č. 2. Jiný brownfield ve vlastnictví města neexistuje. Indikátor je plněn.							
5	Nezaměstnanost v porovnání s průměrem Ústeckého kraje	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Anna Lehká	127%	120%	110%		
Nezaměstnanost k 31.8.2021 byla v Děčíně 4,98%, v Ústeckém kraji 5,32%, podíl je 93,6%. Indikátor je plněn.								
B	6	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami	Ing. Antonín Novák	Ing. Anna Lehká	100%	75%	75%	
	V roce 2021 byly obnovené plochy osázeny ze 100% melioračními a zpevňujícími dřevinami. Indikátor je plněn.							
	7	Počet nových Obnovitelných zdrojů energie instalovaných veřejným sektorem	Michal Štrobl	Ing. Anna Lehká	0	2	4	
	V r. 2021 probíhal výběr vhodných objektů na kterých realizovat fotovoltaickou elektrárnu. Poptávají se indikativní cenové nabídky. Jsou i varianty, kdy investorem nemusí být město, ale je možné využití služby na klíč (Zhotovitel nainstaluje na střeše objektu FVE elektrárnu, kterou bude provozovat a jako službu dodávat elektřinu pro spotřebu objektu za smlouvenou cenu. Po určitém období a splnění podmínek je FVE odprodána městu.). Indikátor je plněn.							
	8	Podíl vytříděného komunálního odpadu	Ing. Michaela Lažanská	Ing. Anna Lehká	26%	45%	55%	
V r. 2021 byl podíl odděleně sbíraných složek z celkové hmotnosti komunálního odpadu 29,76%. Výpočet byl proveden v souladu se způsobem výpočtu plnění cíle obce, který je od r. 2021 oproti předchozím rokům, stanoven nově zákonem o Odpadech. Vzhledem k navýšení kapacit a svozu separačních nádob ve městě v r. 2021 lze očekávat nárůst podílu vytříděného KO. Indikátor je plněn.								
9	Koeficient ekologické stability území	Ing. Kristýna Svobodová	Ing. Anna Lehká	4,05	4,04	4,04		
KES řeší OŽP s ČSU. Zatím nelze spočítat, v tabulkách ČSU není nic uvedeno, metody výpočtu jsou různé. V roce 2018 byl KES 4,05, v r. 2019 4,06, v r. 2020 - 4,09. Rok 2021 bude dostupný nejdříve v březnu 2022, proto bude uveden až ve "Vyhodnocení" v příštím roce. Vzhledem k tomu, že hodnota KES se stále pohybuje nad 3,00, tak území města Děčín tvoří přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Indikátor zatím není plněn.								
10	Počet parkovacích míst na parkovištích P+R u významných dopravních uzlů a v parkovacích domech	Zuzana Kudrnáčová	Ing. Jiří Aster	0	-	80		
V r. 2021 nebylo vystavěno parkoviště P+R ani parkovací dům. Na schválený záměr výstavby parkovacího domu ul. Maroldova nebyly přiděleny finanční prostředky. U ZŠ a významných institucí jsou zřizována parkovací místa K+R (ZŠ Vrchlického, ZŠ Kamečnická, MŠ Riegrova, žst. Děčín Hlavní nádraží, ZŠ Březová). Celkem vzniklo 18 parkovacích míst. Indikátor zatím není plněn.								

C	11	Počet km cest s procyklistickým opatřením	Mgr. Jiří Veselý	Ing. Jiří Aster	2,8	5	7	
	V roce 2021 byla dokončena cyklistická propojka mezi Labskou cyklostezkou a ul. U Plovárny. Dále bylo upraveno dopravní značení v ulicích pod nemocnicí, což se projevilo cyklistickými obousměrkami v jednosměrných ulicích. Těmito realizacemi došlo ke zvýšení indikátoru na hodnotu 4,5 . Indikátor je plněn.							
	12	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění Generelu bezbariérových tras	Lucie Schejbalová	Ing. Jiří Aster	3	4	5	
	V rámci bezbariérových tras byly v předchozích letech (SPRM 2014-20) zrealizovány bezbariérové úpravy v ZŠ Máchovo nám., na Magistrátu města Děčín a v DDM na Teplické ulici (3 objekty = výchozí stav). Dalším záměrem je zajištění bezbariérovosti v ZŠ Bezručova (v r. 2023). V r. 2021 nebyl zpřístupněn žádný objekt. Indikátor zatím není plněn.							
	13	Počet přepravených platících cestujících v MAD	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Jiří Aster	5 670 000	5 400 000	5 250 000	
	V roce 2021 bylo přepraveno 3 806 420 cestujících.							
14	Počet realizovaných opatření v oblasti monitoringu a řízení dopravy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Aster	0	1	2		
Za rok 2021 se podařilo získat data z MAD o aktuální poloze vozidel a o jejich zpožděních. Data jsou zasílána do datové platformy Portabo. Hodnota indikátoru je 1 . Indikátor je plněn.								
D	15	Počet trestných činů zaznamenaných policií na 10 000 obyvatel	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Jan Šmíd	198	200	190	
	Průměrný index kriminality obvodních oddělení na území města za období od 01.01.2021 - 31.12.2021 dosahuje hodnoty 179,6 . Hodnota se stále pohybuje pod stanoveným cílovým stavem. Indikátor je plněn.							
	16	Počet přestupků dořešených městskou policií	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Jan Šmíd	8 588	8 600	8 500	
	Aktualizace k 31.12.2021: Městská policie Děčín eviduje za rok 2021 celkem 6.428 přestupků . Hodnota se pohybuje pod cílovým stavem. Statistika roku 2021 byla velmi významně ovlivněna zejména opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Indikátor je plněn.							
	17	Počet dokončených bytů v rodinných domech	Rita Ipserová	Ing. Bc. Tomáš Brčák	15	20	22	
	V roce 2021 bylo dokončeno v rodinných domech 48 bytů. Indikátor je plněn.							
	18	Vyplácené dávky státní sociální podpory na bydlení (počet dávek)	Bc. Barbora Ledvinová	Ing. Anna Lehká	58 717 36 206 (data za r. 2018)	59 000 33 000	47 000 30 000	
	Konzultováno s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek z Krajského úřadu Ústeckého kraje - v kartě je uveden špatný údaj z předchozích let - NÁVRH NA OPRAVU INDIKÁTORU . Skutečnost: r. 2018 - 36 206 dávek - 129 920 469 Kč r. 2019 - 31 284 dávek - 115 874 907 Kč r. 2020 - 28 364 dávek - 109 477 525 Kč r. 2021 - 25 543 dávek - 98 402 476 Kč Příspěvek na bydlení za rok 2021 : vyplaceno bylo 25 543 dávek příspěvku na bydlení v celkové výši 98 402 476 Kč. Indikátor je plněn.							
19	Počet znevýhodněných osob zapojených do práce organizované městem	Mgr. Radek Michálek	Ing. Anna Lehká	163	100	100		
V roce 2021 bylo podpořeno 154 osob. Indikátor je plněn.								
20	Počet uchazečů v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	451	380	320		
Počet uchazečů o zaměstnání nad 12 měsíců v Děčíně k 31.12.2021 bylo 518 . Vyjádření ÚP Děčín: V každém případě vše souvisí s aktuální situací v souvislosti s COVID 19 (např. nemocnost, karantény, izolace, uzavřené provozy, omezení zaměstnavatelů, méně časté návštěvy na ÚP, el. komunikace, posouvání nástupů sezónních prací, vyčkávání zaměstnavatelů, lock down). Indikátor zatím není plněn.								
21	Počet nezaměstnaných osob umístěných na trh práce díky činnosti města	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	110	50	50		
V r. 2021 bylo umístěno 21 nezaměstnaných (ovlivněno situací s COVID-19). Indikátor zatím není plněn.								
22	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Anna Lehká	56%	50%	45%		
V r. 2021 bylo celkem 552 žádostí, z toho neuspokojených 453, uspokojených 99, což je podíl (indikátor) je 81% . Indikátor není plněn , což je způsobeno nedostatkem kapacit u pobytových služeb.								
23	Kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou- bytů zvláštního určení	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Anna Lehká	524	540	555		

Byt 1+kk: celkem 168 bytů
 Krásnostudenecká 104A (ubytovna 104A celkem 36 bytů).
 Byt 1+1: celkem 86 bytů (Bynov – 4 byty , Krásnostudenecká 30 – 27 bytů, Přímá – 55 bytů)
 Byt 2+1: celkem 7 bytů. (Krásnostudenecká 30- 6 bytů, Přímá - 1byt)
 celkový součet **297**.

MM Děčín: 297 bytů
 CSS (DS+DZR): 101 bytů
 Valerie, Anna, Červený kříž: 105 bytů
 Spolek klidného stáří: 40 bytů
Celkem: 543 bytů. Indikátor je plněn.

V minulosti došlo ke zrušení domů s pečovatelskou službou - **NÁVRH NA ÚPRAVU Karty Indikátoru** ve smyslu, že bude z karty odstraněn pojem "domy s pečovatelskou službou" a doplněn pojem "byty zvláštního určení".

24	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu	Petra Bláhová	Mgr. Martin Pošta	10,91	7	7
Výše přidělených dotací v roce 2021 byla v oblasti kultury 1,5 mil. Kč a v oblasti sportu 8,647 mil. Kč. Celkem tedy za kulturu a sport 10, 147 mil. Kč. Indikátor je plněn.						
25	Počet akcí v Kulturním plánu	Petra Bláhová	Mgr. Martin Pošta	43	43	43
Počet akcí v dokumentu "Kulturní plán města Děčín 2014 - 2020" byl 43, však platnost tohoto dokumentu skončila v roce 2020. OŠK žádá o ukončení sledování tohoto indikátoru, Mgr. Pošta odsouhlasil.						
26	Počet ukončených investičních akcí a oprav v rámci rozvoje významných turistických atraktivit a památek	Štěpánka Špačková	Mgr. Martin Pošta	0	1	3
V roce 2021 byla dokončena akce Restaurování Glorietu v Růžové zahradě, architektonická část a investiční akce WC v ZOO Děčín, čili celkem 2 akce. Indikátor je plněn.						
27	Počet ukončených investičních akcí a oprav při tvorbě a obnově drobné volnočasové a turistické infrastruktury	Jana Šonková	Mgr. Martin Pošta	0	4	8
duben 2021 - veřejné grilovací místo na soutoku Labe s Ploučnicí, květen 2021- sportovní plocha s basketbalovým košem na Kamenické ulici vedle dopravního hřiště, srpen 2021 -fitness stroje park Chelčického, listopad 2021 - fitness stroje Kamenická vedle dopravního hřiště, prosinec 2021 - workoutové hřiště Želenice. V roce 2021 se zrealizovalo 5 akcí. Indikátor je plněn.						
28	Počet návštěvníků turistických informačních center	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	30 995	37 000	40 000
V roce 2021 navštívilo MTC Knihovna 29 477 osob (z toho 3 521 cizinců) a MTC Hlavní nádraží 14 423 osob (z toho 1 611 cizinců). Celkem návštěvnost MTC činila 43 900 lidí . I přes situaci související s pandemií onemocnění Covid-19 nedošlo v minulé sezóně ke snížení počtu návštěvníků center. Indikátor je plněn.						
29	Návštěvnost turistického portálu a sociálních sítí	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	49 000	52 000	55 000
Návštěvnost Turistického portálu města za rok 2021 je 46 300. Co se týče sociálních sítí, fbc profil Děčín pro turisty má k 6.2.2022 počet sledujících 5 201, počet sledujících instagramového profilu idecin.cz k 6.2.2022 činí 2 726, což je celkem 54 227 sledujících. Indikátor je plněn.						
30	Počet návštěvníků turistických atraktivit a památek	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	459 266	470 000	500 000
Počet návštěvníků turistických atraktivit (zámek, aquapark, zoo a loď) za rok 2021 činí 233 277 . Výše návštěvníků byla ovlivněna zejména u aquaparku, který byl uzavřen z důvodu vládních opatření až do konce května 2021. Uzavření se týkalo také zoo. Návštěvnost jednotlivých zařízení: Aquapark Děčín – 122 122 návštěvníků, Zoo Děčín – 124 446 návštěvníků, Zámek Děčín – 45 000 návštěvníků, Loď přepravila v období od června do října na trase Děčín – Hřensko a zpět (provoz linky podpořen dotací města) celkem 7 709 osob.						
31	Počet hostů a počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	41 749 hostů / 74 788 přenocování	46 000 hostů / 83 000 přenocování	50 000 hostů / 91 000 přenocování
V roce 2021 byl celkový počet dnů pobytu všech osob, které podléhají poplatkové povinnosti 58 144 - Indikátor je plněn. Na poplatku z pobytu se vybrala částka 1 162 880 Kč. Počet hostů správce poplatku nesleduje. Počet přenocování byl ovlivněn vládními opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19, které v průběhu roku fungování ubytovacích zařízení omezily. Data o počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních jsou ve veřejné databázi Českého statistického úřadu k dispozici s ročním zpožděním, proto bude tento indikátor vyhodnocován vždy o rok později.						
32	Počet budov škol a školských zařízení ve špatném stavebně-technickém stavu	Milan Tenkrát	Mgr. Martin Pošta	36	28	18
V roce 2021 prošly modernizací 3 objekty mateřských škol (MŠ Rudolfova, MŠ Moskevská, MŠ Tylova) a probíhaly další opravy na většině školských objektů. Z celkového počtu tak v současné době nevyhovuje dnešním standardům 33 objektů. Indikátor je plněn.						

F	33	Neuspokojené potřeby škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti učeben technických a přírodovědných předmětů	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	21	15	9	
	Počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v roce 2021 v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben vzrostl z výchozího stavu 21 na 27, o 6. Z původních 21 požadavků škol a školských zařízení byl v roce 2021 uspokojen 1 požadavek - Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o. Indikátor není plněn.							
	34	Počet aprobovaných pedagogů	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	106	109	112	
	V roce 2021 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 99, mírný pokles byl zapříčiněn např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhování pedagogů do jiného města, v roce 2021 nebyl vypsan žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor není plněn.							
	35	Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	89,76%	85%	85%	
Ve školním roce 2020/2021 z celkového počtu žáků 9. ročníků 443, jich 396 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což bylo 89,39 %. Indikátor je plněn.								
36	Počet žáků ZŠ zapojených ve znalostních soutěžích	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	1389 / 195 / 30	1 400 / 220 / 35	1 400 / 250 / 40		
Počet žáků zapojených ve znalostních soutěžích ve školním roce 2020/2021 byl ve školním kole 332, z toho počet žáků, kteří postoupili do okresního kola 24, z toho počet žáků, kteří postoupili do krajského kola 8, čili 332/24/8. Indikátor není plněn z důvodu nekonání všech plánovaných akcí vzhledem k pandemii Covid-19 . Ze stejného důvodu také nebylo možno vyslat všechny žáky na uskutečněné akce.								
G	37	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství	Ing. Přemysl Mička	Mgr. Otto Chmelík	0	8 000	16 000	
	V roce 2021 nebyla provedena žádná revitalizace veřejného prostranství. Důvodem je, že revitalizace Podmokel byla odložena a revitalizace Březin je dosud nedokončena. Indikátor zatím není plněn.							
	38	Plocha obnovené městské zeleně	Ing. Zdeňka Švirlochová	Mgr. Otto Chmelík	0	70 000	150 000	
	V roce 2021 proběhla výsadba u kruhového objezdu na Starém Městě (80 m ²), Chceme se toulat v Březinách (čištění cest a výsadba)-709 m ² , výsadba cibulovin Hankova (30 m ²), výsadba cibulovin Předmostí (60 m ²), park Chelčického (kácení a náhradní výsadba)-6 701 m ² , park Sněžník a autobusové nádraží (kácení, redukce keřů a náhradní výsadba (20 850 m ²), květnatá louka Hankova (75 m ²), květnatá louka 2. polské armády (60 m ²), Smetanovo nábřeží (kultivace prostoru, výsadba)-141 m ² = celkem za rok 2021 - 28 706 m². Indikátor je postupně plněn.							
	39	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu (Krokova 15; Spojenců 209; U trati 16; Vilsnická 65; Lidická 21, Krásnostudenecká 104A, Fügnerova 411, Pod svahem 6,7,47)	Pavel Prach	Ing. Bc. Tomáš Brčák	6 10	5 7	3 5	
V roce 2021 byla provedena kompletní výměna výplní SD Střelnice a zdroje vytápění. V objektu Dvořákova 20 a 22 proběhla kompletní výměna rozvodů vody (v roce 2022 se bude pokračovat s výměnou výtahových zařízení). Objekty Drážďanská 32, U Trati 195/16 byly odprodány z majetku města. Objekt Vilsnická byl zakonzervován. Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu je po úpravě 10. NÁVRH NA ÚPRAVU Karty Indikátoru ve smyslu přiložené karty Indikátoru č. 39.								
40	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Anna Lehká	-	monitorovat	monitorovat		
V současné době pokračuje stavba kanalizace v lokalitě H.Oldřichov, kolaudace ještě neproběhla.								
41	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Bc. Tomáš Brčák	7	5	3		
V roce 2021 byla provedena oprava mostu DC-008L ul. Na Výšinách, tedy proběhla oprava 1 mostu v havarijním stavu. Indikátor je plněn.								
42	Počet km vozovek v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Bc. Tomáš Brčák	24,96	20	17		
V roce 2021 byly provedeny opravy vozovek v nevyhovujícím stavu: 28.října 90m, Hálkova 75m, Čsl. armády 90m, Boletice odbočka z Vítězství 120m, Tyršova 130m, Oldřichovská 90m, Slovanská 485m, Popovická 665m, Bynovská 680m, Krásný Studenec 600m, Václavovská 200m, Svatopluka Čecha 730m, 5.května 500m, Žitná 260m, Luční 450m, Ovesná 265m, Srní 50m, Labské nábřeží 100m. Celkem za rok 2021 - 5,58 km. Indikátor je plněn.								
43	Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Bc. Petr Zdobinský	7,83	5,5	3,5		
V roce 2021 byla provedena oprava chodníků v nevyhovujícím stavu: Bohuslava Martinů 39m, Labské nábřeží 300m, Na Výšinách 80m, Saská 90m, Saská x Družstevní 45m, Saská x Teplická 50m, Školní 170m, U Tvrze 40m, Krásnostudenecká 130m, Purkyňova x U Nemocnice 70m. Celkem za rok 2021 - 1,014 km. Indikátor je plněn.								
44	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do metropolitní sítě	Bc. Ing. Michal Moc	Bc. Petr Zdobinský	0	50	100		

V roce 2021 nedošlo k připojení žádného koncového bodu metropolitní sítě, plánovaná součinnost s firmou T-Mobile na akci Duchcovská II nebyla realizována z důvodu odložení výkopových prací firmou T-Mobile. Indikátor není zatím plněn.						
45	Počet realizovaných projektů instalace senzorů a jejich sítí na objektech města a PO	Bc. Jana Prouzová	Bc. Petr Zdobinský	0	2	4
V roce 2021 proběhl pilotní projekt na testování senzorů v odpadových nádobách a zvažuje se jejich využití do budoucna. Dále se zvažuje instalace dalších chytrých vodoměrů v objektech města. Hodnota indikátoru je prozatím 0.						
46	Čekací doba odbavení u vybraných agend	Bc. Ing. Michal Moc	Ing. Martin Kříž	14	14	14
V roce 2021 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 13 min. Indikátor je plněn.						
47	Poměr elektronických podání ku fyzickým	Bc. Lenka Krčmářová	Ing. Martin Kříž	49%	52%	55%
Ve srovnání s r. 2020 se zvýšil počet podání o 2% oproti počtu dokumentů odeslaným. Mírné navýšení je možné přisoudit současné epidemiologické situaci, občané častěji využívají neosobní, tedy elektronickou komunikaci s úřady. Podíl fyzického a elektronického podání byl v uplynulém roce 44 % x 56% . Elektronická podání opět dominují s ročním nárůstem 1 % . Předpoklad vývoje elektronických podání není prudce stoupající, jelikož možnosti komunikace prostřednictvím datových zpráv již využívají jak státní instituce z titulu zákonné povinnosti, tak i právnické osoby. Mírný nárůst lze předpokládat u dobrovolně zřízených datových schránek občanů. Indikátor hodnoty dosáhl 56 %, je tedy plněn.						
48	Spokojenost občanů s činností města a magistrátu	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	1	2
H	Spokojenost občanů nebyla v roce 2021 měřena , nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. Na rok 2022 plánuje město realizovat anketu spokojenosti občanů se službami poskytované Magistrátem města Děčín.					
49	Spokojenost zaměstnanců magistrátu	Mgr. Radek Michálek	Ing. Martin Kříž	1,99	2	2
V roce 2021 nebylo šetření spokojenosti zaměstnanců uskutečněno . Důvodem byla prioritní starost o zachování vlastního fungování magistrátu v tzv. covidové době. Další výzvou roku 2021 bylo zvládnutí zátěže, kterou představovala administrativní pomoc v očkovacím centru Děčín zaměstnanci magistrátu (období jaro 2021 a zima 2021). Předpokládaným termínem konání dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců je rok 2022.						
50	Počet datových vstupů do integrační platformy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	2	5
Za rok 2021 se podařilo získat data z MAD o aktuální poloze vozidel a o jejich zpožděních. Data jsou zasílána do datové platformy Portabo. Hodnota indikátoru je 1. Indikátor je plněn.						
51	Počet zapojených partnerů do Smart City	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	3	7
V roce 2021 byla podepsána 1 smlouva o spolupráci, jedná se o smlouvu s DPMD, a.s. a týká se předávání dat do portálu k Děčínské kartě. Hodnota indikátoru je 1. Indikátor je plněn.						

Vysvětlivky k tabulce:

*Správce měřítka: stanovuje definici a metodiku výpočtu, dodává data.

**Garant za naplňování měřítka a cíle: politický dohled nad vyplněním měřítka, odpovědnost za splnění měřítka a cíle SPRM

Karty indikátorů – návrh změn

Vysvětlivky ke kartám indikátorů:

Číslo indikátoru: Pořadové číslo v soustavě indikátorů.

Název indikátoru: Název; odpovídá soustavě indikátorů v návrhové části SPRM.

Prioritní oblast: Název prioritní oblasti SPRM, již indikátor měří.

Jednotka: Měrná jednotka indikátoru.

Optimální směr: Ukazuje požadovaný vývoj hodnoty indikátoru. Pro přehlednost se označuje symboly:

↑	vzrůstající tendence
↓	klesající tendence
→	setrvalý stav
⊖	nepřekročit stanovenou mez
⊕	nepoklesnout pod stanovenou mez
A/N	splněno / nesplněno

Hodnoty: Mezníky pro sledování hodnot indikátorů.

Popis indikátoru: Zdůvodnění indikátoru, kontext, přínos ze sledování, tendence do budoucna.

Indikátor ovlivňuje: Významné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátoru.

Metodika a výpočet: Popis metodiky a výpočtu indikátoru.

Zdroj dat: Odkaz na zdroj pro získávání dat pro měření indikátoru.

Perioda vyhodnocování: Časový interval, ve kterém se bude sledovat vývoj indikátoru.

Správce indikátoru: Správce je odpovědný za získávání dat sledujících vývoj indikátoru.

Garant naplnění indikátoru: Politik odpovídající za dosažení cílových hodnot indikátorů díky plnění strategického plánu.

Číslo	18	Název indikátoru	Vyplácené dávky státní sociální podpory na bydlení
Prioritní oblast	D: Sociální stabilita, bezpečnost		
Jednotka	Počet	Optimální směr	↓
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 58 717 36 206 (data za rok 2018) Cílový stav 2024: 50 000 33 000 Cílový stav 2027: 47 000 30 000		
Popis indikátoru	Počet vyplácených sociálních dávek popisuje sociální strukturu obyvatel. Konkrétně počet vyplácených příspěvků na bydlení v letech 2014 – 2016 stagnoval na úrovni zhruba 73 58 000 dávek, v letech 2016 – 2018 se snižoval. Cílem je další pokles počtu obyvatel čerpajících tento příspěvek.		
Indikátor ovlivňuje	Celková socioekonomická situace v okrese, nastavení státní politiky sociální podpory.		
Metodika a výpočet	Roční počet vyplácených dávek státní sociální podpory na bydlení. Data jsou k dispozici pouze na úrovni okresu.		
Zdroj dat	Český statistický úřad, sociální zabezpečení (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=SZB01c&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=726&katalog=30850&pvo=SZB01c&str=v207&u=v180__VUZEMI__101__40169) Ve filtru vybrat okres Děčín a ukazatel „Počet vyplácených dávek“.		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Bc. Barbora Ledvinová		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Anna Lehká		

Zdůvodnění návrhu změn od OSV: Opětovně konzultováno s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek z kraje. Dle všeho špatný údaj z předchozích let. Potvrzeno i z Ústeckého kraje:

2018 **36 206** dávek 129 920 469 Kč

2019 **31 284** dávek 115 874 907 Kč

2020 **28 364** dávek 109 477 525 Kč

2021 **25 543** dávek 98 402 476 Kč

Číslo	23	Název indikátoru	Kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou bytů zvláštního určení
Prioritní oblast	D: Sociální stabilita, bezpečnost		
Jednotka	Počet	Optimální směr	↑
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 524 (data za rok 2019) Cílový stav 2024: 540 Cílový stav 2027: 555		
Popis indikátoru	Indikátor sleduje kapacitu domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou , jejichž význam stoupá se zvyšujícím se podílem seniorů na populaci. Indikátor by měl mít vzhledem k reálné potřebě této služby stoupající hodnotu.		
Indikátor ovlivňuje	Současná kapacita domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou , rozpočet města, počet domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou .		
Metodika a výpočet	Celková kapacita všech domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou , které působí ve městě (veřejné i soukromé).		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín, Komunitní plán sociálních služeb		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Mgr. Eva Štolbová		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Anna Lehká		

Zdůvodnění návrhu změn od OSV: V minulosti došlo ke zrušení domů s pečovatelskou službou.

Číslo	25	Název indikátoru	Počet akcí v Kulturním plánu
Prioritní oblast	E: Atraktivní město		
Jednotka	Počet	Optimální směr	→
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 43 (data za rok 2019) Cílový stav 2024: 43 Cílový stav 2027: 43		
Popis indikátoru	Počet akcí, které jsou každoročně zařazeny v Kulturním plánu města, zachycuje bohatství kulturního a spolkového života ve městě.		
Indikátor ovlivňuje	Počet subjektů pořádajících akce, jejich aktivizace a zapojení.		
Metodika a výpočet	Počet aktivit (projektů), zahrnutých v Kulturním plánu v daném roce.		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Petra Bláhová		
Garant naplnění indikátoru	Mgr. Martin Pošta		

Zdůvodnění ukončení sledování tohoto indikátoru od OŠK: Počet akcí v dokumentu "Kulturní plán města Děčín 2014-2020" byl 43, však platnost tohoto dokumentu skončila v roce 2020. OŠK žádá o ukončení sledování tohoto indikátoru.

Číslo	39	Název indikátoru	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu
Prioritní oblast	G: Veřejná infrastruktura města		
Jednotka	Počet	Optimální směr	↓
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 6 10 (data za rok 2019) Cílový stav 2024: 5 7 Cílový stav 2027: 3 5		
Popis indikátoru	Cílem města je modernizovat budovy v majetku města, které jsou určeny pro poskytování sociálních a dalších služeb. Indikátor by měl mít sestupnou tendenci.		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočtové možnosti města, vhodné dotační programy, projektová příprava, celková koncepce sociálních služeb ve městě.		
Metodika a výpočet	Indikátor udává počet budov v majetku města, které nevyhovují požadovaným standardům, vyjma objektů školských zařízení. Jedná se o budovy sociálních služeb, občanské vybavenosti a bytové domy. Konkrétně objekty: Drážďanská 32 (prodán v r. 2018) ; Krokova 15; Spojenců 209; U trati 16; Vilsnická 65; Zimní stadion (částečně zrekonstruován) ; hotel Maxičky (prodán) ; SD Střelnice (částečně zrekonstruován) ; Lidická 21, Krásnostudenecká 104A, Fügnerova 411, Pod svahem 6,7,47. Přímá 397 a 398; Jindřichova 337 a Dvořákova 20 a 22 (nějaké úpravy objektů již provedeny - okna, výtahy, proto v tuto chvíli nejsou v nevyhovujícím stavu).		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Pavel Prach		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Bc. Tomáš Brčák		

Zdůvodnění návrhu změn od OMH: V roce 2021 byla provedena kompletní výměna výplní SD Střelnice a zdroje vytápění. V objektu Dvořákova 20 a 22 proběhla kompletní výměna rozvodů vody (v roce 2022 se bude pokračovat s výměnou výtahových zařízení). Objekty Drážďanská 32, U Trati 195/16 byly odprodány z majetku města. Objekt Vilsnická byl zakonzervován. Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu je tedy po úpravě 10.