

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 18. 9. 2025

ZM 25 07 06 09

Název:  
Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti MP-65 s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti MP-65 s.r.o., se sídlem Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06871861 za nedodržení lhůty pro provedení díla „Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“ a

neschvaluje

prominutí smluvní pokuty.

Stanovisko RM:

Rada města dne 24.06.2025 projednala žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti MP-65 s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“ a usnesením č. RM 25 12 37 22 nedoporučila zastupitelstvu města schválit prominutí smluvní pokuty.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Cena:          | 0,00                                                       |
| Návrh postupu: | Rada města nedoporučuje schválit prominutí smluvní pokuty. |

Důvodová zpráva:

Odbor místního hospodářství dokončil realizaci stavby s názvem „Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“ na základě uzavřené smlouvy č. 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 se společností MP - 65, s.r.o., se sídlem Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06871861. Celková cena díla vč. schválených dodatků 4 810 820,04 Kč bez DPH.

Dokončené dílo bylo předáno na základě samostatného protokolu o předání dne 14.11.2024 viz příloha č. 1 s prodlením s provedením díla o 154 dní, což dle čl. X. odst. 1. SoD činí celkovou výši smluvní pokuty 770 000 Kč. Zhotovitel byl s výší pokuty srozuměn a na základě našeho sdělení požádal o prominutí 50 % smluvní pokuty s ohledem na odůvodnění v žádosti o prominutí penalizace viz příloha č. 2.

Vyjádření: ☐

Příloha: 

zapis\_predani\_dokoncen  
e\_stavby\_a.pdf

Komentář: 

Protokol o předání dokončeného díla

**Příloha:** **Zadost o prominuti penale MP-65\_a.pdf**

**Komentář:** **Žádost o prominutí smluvní pokuty**

**Příloha:** **ISRS\_SOD\_MK\_D\_Zleb\_a.pdf**

**Komentář:** **Smlouva o dílo**

**Příloha:** **Dodatek\_1SOD\_isrs.pdf**

**Komentář:** **Dodatek č. 1**

**Příloha:** **Dodatek\_2SOD\_isrs.pdf**

**Komentář:** **Dodatek č. 2**

**Příloha:** **vyjadreni\_OsV\_Dolni\_Zleb\_a.pdf**

**Komentář:** **Vyjádření osadního výboru**

**Schvalovací cesta:**

|                      |                      |     |                           |                                                                                       |
|----------------------|----------------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b>    | Bc. František Kučera | OMH | 10.9.2025 09:50 podepsáno |    |
| <b>Předkladatel:</b> | Ing. Ondřej Smíšek   |     | 10.9.2025 10:17 podepsáno |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Přejímající organizace</b><br>Statutární město Děčín<br>Mírové nám. 1175/5                                                                                                                                                                         | <div style="text-align: center;"> <b>Zápis</b><br/><br/>         o odevzdání a převzetí<br/><br/>         stavby       </div> |                                             | Číslo zápisu: 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                             | Počet příloh: 0 |
| Datum zahájení a místo konání přejímacího řízení: 14.11.2024 v Děčín                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                             |                 |
| Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)<br>Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                             |                 |
| <b>Popis</b><br><br>Jednalo se o stavební a zajišťovací práce po proběhlých povodních, s opravou místní komunikace.                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                             |                 |
| <b>Zhotovitel (název a adresa)</b><br>[redacted] MP-65 s.r.o., Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem 400 01                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                             |                 |
| <b>Projektanti ucelených částí</b><br>[redacted] S.A.W. Consulting s.r.o., Božštetická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                             |                 |
| <b>Technický dozor stavby</b><br>[redacted] AZ Consult spol. s r.o., Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                             |                 |
| <b>Smlouva o dílo číslo:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | <b>Včetně ... dodatků ke smlouvě o dílo</b> |                 |
| <b>Datum zahájení prací dle smlouvy</b><br>22.06.2023.                                                                                                                                                                                                | <b>Datum skutečného zahájení prací</b><br>22.06.2023.                                                                         | <b>Datum ukončení prací dle smlouvy</b>     |                 |
| <b>Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky</b><br>Na základě uzavření smlouvy o dílo č. 2023-0105/044 dle čl. X. odst. 1. uplatňuje objednatel smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla ve výši 770 000 Kč (154 dní x 5000 Kč) |                                                                                                                               |                                             |                 |

**Odchytky od projektu projednaného ve výběrovém řízení**

Veškeré drobné odchytky od základní PD jsou zakresleny a zaznamenány v předávané dokumentaci skutečného provedení.

**Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami**

Veškeré provedené práce byly vyhotoveny v souladu s ČSN a technickými předpisy, v jejich aplikovatelné verzi.

**Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo díla**

Přikrovená cesta vykazuje rozsáhlé vady nehmotné užitkové (nerovnosti povrchu, široké spáry, zubovité jednotlivé lamelové prvky).  
Smluvní strany se dohodly na jejich odstranění v návaznosti na přezkoušení/dokončení rekonstrukce přelové osy nad železničním železničním, nejpozději však do konce 07/2025.

**Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků**

Do 07/2025.

**Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků**

**Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění včetně financování**

**Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu nebo díla**

**Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem**

14.11.2024.

**Údaje o převzetí dokumentace, tj. servisních knih, revizních zpráv a dalších písemných dokladů**

VIZ samostatnou dokumentace

**Cena podle smlouvy o dílo a dodatků celkem**

4 841 754,99 Kč

**Důvody pro slevu z ceny a její částka**

Kč

**Cena po odečtení slevy celkem**

Kč

**Záruční doba – konečné datum (den, měsíc a rok)**

14.11.2029.


**Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu**

**Vyjádření účastníků řízení (popř. na samostatném listě jako nedílná příloha protokolu)**

**Datum a místo ukončení přejímacího řízení**

14.11.2024 v Děčíně

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků

| Účastníci řízení                            | Jméno a příjmení                                                                   | Funkce       | Podpisy                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Zástupci zhotovitele                        |  |              |                           |
| Zástupce investora                          |                                                                                    |              |                           |
| Zástupce TDS                                |                                                                                    |              |                           |
| Rozdělovník:<br>(počet předávaných výtisků) | 3x                                                                                 | Investor: 1x | Zhotovitel: 1x<br>TDS: 1x |



**stavební a obchodní společnost**

**Žádost o prominutí penalizace**  
**– smlouva o dílo č.2023-0105/OMH**

**Žadatel:**

**MP-65 s.r.o.**

**IČ: 06871861**

**Čajkovského č.p. 2514/16**

**400 01, Ústí nad Labem**

**Stavebník:**

**Statutární město Děčín**

**Magistrát města Děčín**

**Mírové nám. 1175/5**

**405 38, Děčín**

Na základě zápisu o předání a převzetí předmětu díla ke dni 14.11.2024., a na základě zaslaného dopisu s penalizační fakturou ze dne 28.11.2024., zaslané do datové schránky, bychom Vás rádi za naši společnost požádali o prominutí 50 % penalizace. Stavební práce se dostali z Naší strany do prodlení zejména z důvodu zajištění každodenního průjezdu všem občanům, zhotovitelům soukromých rekonstrukcí a výstaveb. Vzhledem ke sklonu rekonstruované komunikace, a materiálu, ze kterého je komunikace dlážděna (velkoformátové pískovcové bloky – štuky), docházelo, téměř každý den, k nutným opravám minimálně dvou metrů délkových v celé šíři rekonstruované komunikace. Každý den, docházelo k přerušení prací a pokusům o zajištění dlažebních dílců přes noc, aby byl zajištěn požadovaný průjezd, nicméně stejně docházelo k popsáním škodám na koncové části položeného úseku z předchozího dne, které jsme bez výrazných připomínek vždy opravily.

Během stavby došlo také k vyplavení stavby, kterou protekl rozvodněný potok z lesního pozemku z důvodu nevyčištěných říčních částí potoka v lesním pozemku. Také stavbu zastihly dvě „vlny“ povodní, které znepřístupnili stavbu pro těžší techniku, a dovoz potřebného materiálu.

Námi zjištěné havarijní stavby, zejména na tělese náhonu, kde se nacházela za stěnami tohoto náhonu dutina velikosti 2,5m3 hrozila neblahou událostí. A i přes tyto skutečnosti, jsme stále pokračovali a stavbu dokončili, tak aby byla užitelná a bezpečná.

Dále bychom chtěli s dovolením poukázat, že se pro Naši společnost, jedná o výjimečnou „událost“, a takovéto prodlení u Nás není běžnou situací, v Našem vzájemném vztahu s Vámi jakožto stavebníkem, s nímž má Naše společnost nemalý počet úspěšně dokončených zakázek v Naší společné pracovní smluvní minulosti.

Velice Vám děkujeme za vstřícnost při této nastalé situaci, a doufáme ve Váš kladný pohled na vyřízení Naší žádosti.

S přáním hezkého dne.

za MP-65 s.r.o.:

**MP-65 s.r.o.**  
Čajkovského 2514/16  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 068 71 861

MP-65

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2023-0105/OMH

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** MP-65 s.r.o.  
Sídlo: Čajkovského 2514/16 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 06871861  
DIČ: CZ09253947  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 282769159/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu**“.

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností S.A.W. Consulting s.r.o., IČO 28718836 se sídlem Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf, č. zakázky 2021-037.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytne v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
- c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
- e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- f) doklady o likvidaci odpadů,
- g) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
- i) geometrický plán,
- j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto

prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

## II.

### Místo plnění zhotovitele

Místem plnění jsou pozemky p.č. 505/1, 239/2, 502/1, 505/3, 56/1, 56/2, 252/2, 505/5, 252/1, 247/15, 481/1, 547/1, 247/2, 44/2, 239/2, 241/2, 579, 247/8, 247/10 a st.p.č. 45, 192, 54 vše k.ú. Dolní Žleb.

## III.

### Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do **150 dnů** od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, vypracování realizační dokumentace stavby aj.)
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

#### **IV.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

**3 144 471,45 Kč bez DPH**

(slovy: třímilionstočtyřicetčtyřistisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých čtyřicetpět haléřů bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavenosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu \*.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
  - b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
  - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## VI.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
3. Do stavebního deníku jsou oprávnění provádět zápisy:
  - za objednatele - [REDAKCE] technik realizace,  
– TDS.
  - za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

  - a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
  - b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
  - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveníšť po celou dobu realizace stavby,
  - f) zařízení staveníště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
  - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
  - h) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování

bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržáním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i e-mailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správce sítí) ve stavebním deníku.
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
  - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
  - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
  - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
  - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

## VII.

### **Předání a převzetí**

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
  - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
  - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
  - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednateli zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednateli zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **IX.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatel nese zhotovitel.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
  - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
  - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: [REDACTED] jednatel
  - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
  - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 01 31 01 dne 09.01.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
  - Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
  - Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

#### XIV.

##### Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne

21-02-2023

V Děčíně dne 13.2.2022

##### Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Jméno a příjmení</b>                    |               |
| <b>Role ve stavebním deníku</b>            | stavbyvedoucí |
| <b>Emailová adresa</b><br>(pro přihlášení) |               |

*Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku.  
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam*



## Rekapitulace ceny

### Stavba: 2021-037 - POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

Varianta: -

Celková cena bez DPH: 3 144 471,45  
Celková cena s DPH: 3 804 810,45

| Objekt   | Popis                                                                | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| SO 000   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY                                           | 92 000,00    | 19 320,00  | 111 320,00 |
| SO 102   | OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 86 PO č.p. 98, V K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN    | 448 412,10   | 94 166,54  | 542 578,64 |
| SO 103   | OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 128 K č.p. 30 V DÉLCE 90 M, V K.Ú. DOLNÍ Ž | 770 196,10   | 161 741,18 | 931 937,28 |
| SO 103.1 | OPRAVA PROPUSTKU                                                     | 451 775,75   | 94 872,91  | 546 648,66 |
| SO 207   | OPRAVA OPĚRNYCH ZDI A PROPUSTKU U ČP. 78                             | 393 525,00   | 82 640,25  | 476 165,25 |
| SO 211.4 | VYZDĚNÍ NOVÉ PRAVOBŘEŽNÍ ZDI                                         | 755 937,50   | 158 746,88 | 914 684,38 |
| SO 211.5 | OPRAVA LÉVOBŘEŽNÍ ZDI OD PROPUSTKU K ZATRUBNĚNÉ ČÁSTI VODOT          | 232 625,00   | 48 851,25  | 281 476,25 |



## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN  
Rozpočet: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 000 92 000,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | 6        | 9               | 10               |
|            | 0           |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | <b>92 000,00</b> |
| 1          | 02910       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KČ | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00        |
|            |             |          | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DSPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%<br>odhadované ceny stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 2          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KČ | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00        |
|            |             |          | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
| 3          | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KČ | 1,000    | 20 000,00       | 20 000,00        |
|            |             |          | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
| 4          | 02944       |          | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00        |
|            |             |          | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
| 5          | 02945       |          | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KČ | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00        |
|            |             |          | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora). |    |          |                 |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 6          | 02946       |          | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KČ | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00         |
|            |             |          | FOTODOKUMENTACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 7          | 02950       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KČ | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00        |
|            |             |          | PASPORT A MONITORING DOTČENÝCH OBJEKTŮ PŘED A PO STAVBĚ (PODEZDÍVKY A PLOTY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |



## Soupis prací objektu

Stavba:

2021-037 POVODNOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

SO 102

448 412,10

Rozpočet:

SO 102 OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 86 PO č.p. 98, V K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                    |    |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6        | 9               | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                |    |          |                 | <b>37 572,00</b> |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                | T  | 35,640   | 300,00          | 10 692,00        |
|            |             |          | VÝKOPEK, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY                                                                                                                                                        |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>z pol. č. 17120.a: 19,8m3*1,8t/m3=35,640 [A]t</i>                                                                                                                                                               |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 2          | 014102      | b        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                | T  | 39,600   | 300,00          | 11 880,00        |
|            |             |          | VÝKOPEK, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA                                                                                                        |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>z pol. č. 17120.b: 22,0m3*1,8t/m3=39,600 [A]t</i>                                                                                                                                                               |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                          |    |          |                 |                  |
| 3          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                            | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00        |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                            |    |          |                 |                  |
| 4          | 02811       |          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                                                                                                                                                                            | KČ | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00         |
|            |             |          | STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ A PODKLADNÍCH VRSTEV. CELKEM 2 KS ZKOUŠEK                                                                                                            |    |          |                 |                  |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                               |    |          |                 |                  |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 | <b>74 817,60</b> |
| 5          | 122734      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                  | M3 | 6,600    | 1 000,00        | 6 600,00         |
|            |             |          | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a                                                                                                                     |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>digitálně odměřeno ze situace</i>                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>odstranění podkladu pod kameny u zpevněné plochy - v tl. 150 mm:</i>                                                                                                                                            |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>44,0m2*0,15m=6,600 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené                                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                              |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - příplatek za lepidlo                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                 |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádek                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                              |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                                   |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu                                                                                                                                                           |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                     |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                        |    |          |                 |                  |
| 6          | 123734      | a        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                        | M3 | 13,200   | 1 000,00        | 13 200,00        |
|            |             |          | KAMENY V PŘEDPOKLÁDANÉ MAX. TL. 300 MM, VČ. PŘETŘIDĚNÍ, VČ. ODVOZU KAMENŮ NA DEPONII INVESTORA, VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU OSTATNÍHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>digitálně odměřeno ze situace</i>                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                  |
|            |             |          | <i>odstranění kamenů včetně záspy - zpevněná plocha: 44,0m2*0,3m=13,200 [A]m3</i>                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené                                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                              |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - příplatek za lepidlo                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                         |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                 |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádek                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                              |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                    |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                                   |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu                                                                                                                                                           |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                     |    |          |                 |                  |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                        |    |          |                 |                  |
| 7          | 123734      | b        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                        | M3 | 22,000   | 1 000,00        | 22 000,00        |
|            |             |          | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b                                                                                                                     |    |          |                 |                  |
|            |             |          | POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |          |           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------|
|    |         | <i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>výkop pro AZ pro zpevněnou plochu: 44,0m2*0,5m=22,000 [A]m3</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |                  |        |          |           |
| 8  | 17120 a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3               | 19,800 | 1 000,00 | 19 800,00 |
|    |         | <i>uložení zeminy na trvalou skládku</i><br><i>z pol. č. 122734.a: 6,6m3=6,600 [A]m3</i><br><i>z pol. č. 123734.a: 13,2m3=13,200 [B]m3</i><br><i>Celkem: A+B=19,800 [C]m3</i><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |          |           |
| 9  | 17120 b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3               | 22,000 | 500,00   | 11 000,00 |
|    |         | POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br><i>uložení zeminy na trvalou skládku</i><br><i>z pol. č. 123734.b: 22,0m3=22,000 [A]m3</i><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |          |           |
| 10 | 18110   | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2               | 52,800 | 42,00    | 2 217,60  |
|    |         | <i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>konstrukce zpevněné plochy: 44,0m2*1,2koef. rozš.=52,800 [A]m2</i><br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |          |           |
| 2  |         | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29 637,50</b> |        |          |           |
| 11 | 21452   | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD FR. 0-63 MM, CELKOVÁ TL. 500 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM,<br>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>násyp do AZ pro zpevněnou plochu: 44,0m2*0,5m=22,000 [A]m3</i><br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3               | 22,000 | 1 200,00 | 26 400,00 |
| 12 | 28997B  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 4,500  | 35,00    | 157,50    |
|    |         | <i>podél RD č. p. 18: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |          |           |
| 13 | 28997E  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 44,000 | 70,00    | 3 080,00  |
|    |         | POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>geotextilie pod AZ pro zpevněnou plochu: 44,0m2=44,000 [A]m2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |          |           |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |        |            |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|------------|
|          |        | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |        |            |
| <b>5</b> |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 035,00</b>  |         |        |            |
| 14       | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                | 6,500   | 220,00 | 1 430,00   |
|          |        | ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>dorovnání mezi podkladní vrstvou a propustek pod kamen. drobnou dlažbu nad propustkem u RD č. p. 18: 6,5m2=6,500 [A]m2<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |        |            |
| 15       | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                | 59,300  | 350,00 | 20 755,00  |
|          |        | ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 250 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>konstrukce zpevněné plochy: 44,0m2*1,2koef. rozš.=52,800 [A]m2<br>podkladní vrstva pod kamen. drobnou dlažbu nad propustkem u RD č. p. 18: 6,5m2=6,500 [B]m2<br>Celkem: A+B=59,300 [C]m2<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |        |            |
| 16       | 58212  | DLÁŽEENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2                | 44,000  | 900,00 | 39 600,00  |
|          |        | RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 200 X 150 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>konstrukce zpevněné plochy: 44,0m2=44,000 [A]m2<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |                   |         |        |            |
| 17       | 587202 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                | 6,500   | 500,00 | 3 250,00   |
|          |        | VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU TL. 50 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>nad propustkem u RD č. p. 18: 6,5m2=6,500 [A]m2<br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |        |            |
| <b>6</b> |        | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>201 600,00</b> |         |        |            |
| 18       | 62845  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2                | 504,000 | 400,00 | 201 600,00 |
|          |        | CEM. MALTA M25 XF4<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>dlažďená komunikace, krajnice a obrubník: 276,0m2+228,0m2=504,000 [A]m2<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení suti a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |        |            |
| <b>7</b> |        | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 050,00</b>   |         |        |            |
| 19       | 711507 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2                | 4,500   | 900,00 | 4 050,00   |
|          |        | NOPOVÁ FÓLIE, VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY K NOPOVÉ IZOLACI, UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM POZEMKU<br>podél RD č. p. 18: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2<br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |        |            |
| <b>9</b> |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 700,00</b>  |         |        |            |
| 20       | 91782  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                 | 142,800 | 250,00 | 35 700,00  |
|          |        | <i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>výškové vyrovnání kamenných obrub - krajnice - předpoklad 60% z celkové délky: 238,0m*0,6=142,800 [A]m<br>Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |        |            |



## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVODNOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN  
Rozpočet: SO 103 OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 128 K č.p. 30 V DÉLCE 90 M, V K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

SO 103 770 196,10

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 122 505,60 |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 17120 a: 50,0m3*2,0t/m3=100,000 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 100,000  | 300,00          | 30 000,00  |
| 2          | 014102      | b        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>VÝKOPEK, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br><i>z pol. č. 17120.b: 79,0m3*2,0t/m3=158,000 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 158,000  | 300,00          | 47 400,00  |
| 3          | 014102      | c        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>PROSTÝ BETON, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 113158: 0,12m3*2,2t/m3=0,264 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 0,264    | 400,00          | 105,60     |
| 4          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
| 5          | 02730       |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními<br>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>OCHRANA STAVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ a.s. DLE POŽADAVKU SPRÁVCE<br>(CHRÁNICÍKY JSOU OBSAŽENY V POL. Č. 87733)<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KČ | 1,000    | 30 000,00       | 30 000,00  |
| 6          | 02811       |          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ A PODKLADNÍCH VRSTEV, CELKEM 2 KS ZKOUŠEK<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KČ | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 | 338 002,50 |
| 7          | 113158      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM<br>VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c<br><i>plocha cca 1,5 m2, tl. max. 80 mm</i><br><i>bourání betonu na komunikaci z pískovcových kvádrů: 1,5m2*0,08m=0,120 [A]m3</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,120    | 1 000,00        | 120,00     |
| 8          | 11347       |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL<br>ODSTRANĚNÍ PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ, VČ. ŠTERKOVÉHO LOŽE TL. 50 MM, ODSTRANIT POSTUPNĚ PO CCA 10,0 M, KVÁDRY BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY NA STAVBĚ<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>odstranění pískovcových kvádrů komunikace od propustku u RD č. p. 98 až po konec staničení: 143,0m2*0,25m=35,750 [A]m3</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 35,750   | 1 250,00        | 44 687,50  |
| 9          | 12110       |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>TL. 100 MM, VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZHOTOVITELEM, BUDE POUŽITO NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>ornice v rovině: 56,0m2*0,1m=5,600 [A]m3</i><br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 5,600    | 1 000,00        | 5 600,00   |
| 10         | 123738      | a        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>VČ. PRETRÍDĚNÍ, VČ. ODVOZU PÍSKOVCOVÝCH KAMENŮ NA DEPONII INVESTORA, VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU OSTATNÍHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>odstranění stávající nezpevněného materiálu (kameny+ zemina) na nové zpevněné ploše na konci staničení - předpokládaná tl. 150 mm: 16,5m2*0,15=2,475 [A]m3</i><br><i>výkop pod novou zpevněnou plochou na konci staničení až na úroveň zemní pláně - předpokládaná tl. 350 mm: 16,5m2*0,35m=5,775 [B]m3</i><br><i>výkop pod novou zpevněnou plochou u branky na p. p. č. 54 až na úroveň zemní pláně - předpokládaná tl. 400 mm: 2,0m2*0,4m=0,800 [C]m3</i><br><i>výkop pod krajnicí na vjezdu na p. p. č. 252/1 až na úroveň zemní pláně - předpokládaná tl. 300 mm: 4,0m2*0,3m=1,200 [D]m3</i><br><i>výkop pod komunikací od propustku u RD č. p. 98 až po konec staničení na úroveň zemní pláně - předpokládaná tl. 250 mm: 143,0m2*0,25m=35,750 [E]m3</i><br><i>výkop pod nové krajnice až na úroveň zemní pláně - předpokládaná tl. 400 mm: 10,0m2*0,4m=4,000 [F]m3</i><br>Celkem: A+B+C+D+E+F=50,000 [G]m3 | M3 | 50,000   | 1 500,00        | 75 000,00  |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |            |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
|    |        |   | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |            |
| 11 | 123738 | b | <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM</p> <p>VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b</p> <p>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA</p> <p>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA</p> <p><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br/> <i>výkop pro AZ pro komunikaci z pískovcových kvadrů a zpevněnou plochu na konci úseku: (143,0m2+15,0m2)*0,5m=79,000 [A]/m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</li> </ul> | M3 | 79,000 | 1 500,00 | 118 500,00 |
| 12 | 17120  | a | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p><i>uložení zeminy na trvalou skládku</i><br/> <i>z pol. č. 123738 a: 50,0m3=50,000 [A]/m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 50,000 | 1 500,00 | 75 000,00  |
| 13 | 17120  | b | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA</p> <p><i>uložení zeminy na trvalou skládku</i><br/> <i>z pol. č. 123738 b: 79,0m3=79,000 [A]/m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 79,000 | 50,00    | 3 950,00   |
| 14 | 17380  |   | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ŠD, FR. 0-32 MM, TL. 250 MM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 3,500  | 1 200,00 | 4 200,00   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|
|    |        | <p><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br/> <i>podkladní vrstva pod nové krajnice: 14,0m2*0,25m=3,500 [A]m3</i><br/>           položka zahrnuje:<br/>           - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br/>           - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br/>           - hutnění i různé míry hutnění<br/>           - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>           - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>           - ztižení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech<br/>           - ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br/>           - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>           - spouštění a nošení materiálu<br/>           - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br/>           - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br/>           - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>           - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>           - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> |    |         |        |                  |
| 15 | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 191,400 | 40,00  | 7 656,00         |
|    |        | <p><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br/> <i>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2</i><br/> <i>konstrukce komunikace od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení: 143,0m2*1,2koef. rozš.=171,600 [B]m2</i><br/> <i>Celkem: A+B=191,400 [C]m2</i><br/>           položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |                  |
| 16 | 18230  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 4,600   | 500,00 | 2 300,00         |
|    |        | <p>TL 100 MM<br/> <i>digitálně odměřeno ze situace: 46,0m2*0,1m=4,600 [A]m3</i><br/>           položka zahrnuje:<br/>           nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>           rozproštění omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                  |
| 17 | 18242  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 46,000  | 20,00  | 920,00           |
|    |        | <p><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br/> <i>svahy v rovině: 46,0m2=46,000 [A]m2</i><br/>           Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |                  |
| 18 | 18600  | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 1,380   | 50,00  | 69,00            |
|    |        | <p><i>kropení trávníku 5l/m2, 6 x ročně</i><br/> <i>46,0m2*0,005*6=1,380 [A]m3</i><br/>           položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                  |
| 2  |        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        | <b>70 895,00</b> |
| 19 | 21197  | OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 12,500  | 70,00  | 875,00           |
|    |        | <p>NETKANÁ FILTRAČNĚ - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97, PLOŠNÁ HMOTNOST 200 G/M2<br/> <i>digitálně odměřeno ze situace 12,5m2=12,500 [A]m2</i><br/>           položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |                  |
| 20 | 212625 | TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 25,000  | 300,00 | 7 500,00         |
|    |        | <p>PP DN 150 SN 8, ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ S PLNÝM DNEM, VČ. LOŽE ZE ŠP FR. 0-4 MM TL. 100 MM, VČ. OBSYPU ZE ŠD FR. 8-16 MM TL. 100 MM, VČ. ZÁSYPY ZE ŠD FR. 4-8 MM<br/> <i>digitálně odměřeno ze situace 25,0m=25,000 [A]m</i><br/>           Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br/>           - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br/>           - zřízení spojovací vrstvy<br/>           - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br/>           - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br/>           - obsyp trativodu předepsaným materiálem<br/>           - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br/>           - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br/>           - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                  |
| 21 | 21452  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 79,750  | 600,00 | 47 850,00        |
|    |        | <p>ŠD FR. 0-63 MM, CELKOVÁ TL. 500 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br/> <i>digitálně odměřeno ze situace násyp do AZ pro zpevněnou plochu na konci staničení a komunikaci od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení: 159,5m2*0,5m=79,750 [A]m3</i><br/>           položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br/>           není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |                  |
| 22 | 28997B | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 4,500   | 70,00  | 315,00           |
|    |        | <p><i>podél RD č. p. 98: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2</i><br/>           Položka zahrnuje:<br/>           - dodávku předepsané geotextilie<br/>           - úpravu, očištění a ochranu podkladu<br/>           - přichycení k podkladu, případné zatížení<br/>           - úpravy spojů a zajištění okrajů<br/>           - úpravy pro odvodnění<br/>           - nutné přesahy<br/>           - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |                  |
| 23 | 28997E | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 159,500 | 90,00  | 14 355,00        |
|    |        | <p>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br/> <i>digitálně odměřeno ze situace geotextilie pod AZ pro zpevněnou plochu na konci staničení a komunikaci od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení: 159,5m2=159,500 [A]m2</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |        |           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-----------|
|    |         | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |        |           |
| 5  |         | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>129 285,00</b> |         |        |           |
| 24 | 56335   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM<br>ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 250 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2</i><br><i>konstrukce komunikace od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení: 143,0m2*1,2koef. rozš=171,600 [B]m2</i><br><i>rezerva v případě nutnosti dorovnání - 10%: (19,8m2+171,6m2)*0,1=19,140 [C]m2</i><br><i>Celkem: A+B+C=210,540 [D]m2</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                | 210,540 | 250,00 | 52 635,00 |
| 25 | 58211   | DLÁŽEENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 400 X 200 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 0-4 MM TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM + VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>konstrukce komunikace od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 143,0m2*0,1=14,300 [A]m2</i><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                | M2                | 14,300  | 600,00 | 8 580,00  |
| 26 | 58212   | DLÁŽEENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 400 X 200 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM + VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2=16,500 [A]m2</i><br><i>krajnice: 14,0m2=14,000 [B]m2</i><br><i>doplnění obrub na vjezdu na p. p. č. 252/1 - předpoklad 50%: (7,0m*0,2m)*0,5=0,700 [C]m2</i><br><i>Celkem: A+B+C=31,200 [D]m2</i><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2                | 31,200  | 600,00 | 18 720,00 |
| 27 | 587201a | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK<br>VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>u RD č. p. 98: 21,5m2=21,500 [A]m2</i><br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2                | 21,500  | 300,00 | 6 450,00  |
| 28 | 587201b | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK<br>RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 400 X 200 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 0-4 MM TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM + VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>konstrukce komunikace od propustku u RD č. p. 98 až na konec staničení: 143,0m2=143,000 [A]m2</i><br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                | 143,000 | 300,00 | 42 900,00 |
| 6  |         | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>89 700,00</b>  |         |        |           |
| 29 | 62845   | SPÁROVANÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU<br>CEM. MALTA M25 XF4<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>dlážděná komunikace: 102,5m2=102,500 [A]m2</i><br><i>obrubník komunikace: 47,0m2=47,000 [B]m2</i><br><i>Celkem: A+B=149,500 [C]m2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2                | 149,500 | 600,00 | 89 700,00 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |  |                  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|------------------|
|    |          | <p>položka zahrnuje:<br/> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br/> vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br/> spárování<br/> odklizení sutí a přebytečného materiálu<br/> potřebná lešení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |  |                  |
|    | <b>7</b> | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |  | <b>2 250,00</b>  |
| 30 | 711507   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE<br>NOPOVÁ FOLIE, VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY K NOPOVÉ IZOLACI, UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM POZEMKU<br><i>podél RD č. p. 98: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2</i><br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 4,500  | 500,00 |  | 2 250,00         |
|    | <b>8</b> | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |  | <b>7 350,00</b>  |
| 31 | 87733    | CHŘÁNÍČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br>OCHRANA STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO SPRÁVCE, PŘÍPADNĚ PŘI ODKRYTÍ IS NA ŽÁDOST TDI<br><i>ČEZ Distribuce, a.s. : 21,0m=21,000 [A]m</i><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách | M  | 21,000 | 350,00 |  | 7 350,00         |
|    | <b>9</b> | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |  | <b>10 208,00</b> |
| 32 | 91782    | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH<br>VČ. PODKLADNÍHO LOŽE C30/37nXF3 TL. 50 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br>výškové vyrovnnání kamenných obrub - krajnice - předpoklad 60% z celkové délky:<br>54,0m*0,6=32,400 [A]m<br>přeskládání kamenných obrub - krajnic od propustku u RD č. p. 98: 7,0m=7,000 [B]m<br>výškové vyrovnnání kamenných obrub - krajnice na vjezdu na p. p. č. 252/1:<br>7,0m=7,000 [C]m<br>Celkem: A+B+C=46,400 [D]m<br>Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 46,400 | 220,00 |  | 10 208,00        |



## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN  
Rozpočet: SO 103.1 OPRAVA PROPUSTKU

SO 103.1 451 775,75

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 6        | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>45 297,75</b>  |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 12940: 3,105m<sup>3</sup>*2,5t/m<sup>3</sup>=7,763 [A]t</i><br><i>z pol. č. 12960: 4,18m<sup>3</sup>*2,5t/m<sup>3</sup>=10,450 [B]t</i><br><i>z pol. č. 17120.a: 80,4m<sup>3</sup>*2,0t/m<sup>3</sup>=160,800 [C]t</i><br><i>Celkem: A+B+C=179,013 [D]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   | 179,013  | 250,00          | 44 753,25         |
| 2          | 014102      | c        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>PROSTÝ BETON, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 966158: 0,85m<sup>3</sup>*2,2t/m<sup>3</sup>=1,870 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T   | 1,870    | 250,00          | 467,50            |
| 3          | 014102      | d        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ASFALT, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 113138: 0,14m<sup>3</sup>*2,2t/m<sup>3</sup>=0,308 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T   | 0,308    | 250,00          | 77,00             |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | <b>142 672,00</b> |
| 4          | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>KÁČENÍ SOUVISLE ZAPOJENÉHO POROSTU<br><i>6,0m<sup>2</sup>+12,0m<sup>2</sup>=18,000 [A]m<sup>2</sup></i><br>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spaleni na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 18,000   | 30,00           | 540,00            |
| 5          | 113138      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.d<br><i>živičný kryt - předpokládána tl. 70 mm: 2,0m<sup>2</sup>*0,07m=0,140 [A]m<sup>3</sup></i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                             | M3  | 0,140    | 900,00          | 126,00            |
| 6          | 11511       |          | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br><i>7dní*24hod=168,000 [A]hod</i><br>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOD | 168,000  | 300,00          | 50 400,00         |
| 7          | 11522       |          | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M<br>PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY, STAVENIŠTNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150 MM SN8 DL. 20,0 M<br>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 8          | 12940       |          | ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ<br>VČ. PŘETŘIDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>odstranění sedimentu uvnitř propustku: 0,45m*0,6m*11,5m=3,105 [A]m<sup>3</sup></i><br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                    | M3  | 3,105    | 400,00          | 1 242,00          |
| 9          | 12960       |          | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANALŮ OD NÁNOSŮ<br>VČ. PŘETŘIDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>odstranění sedimentu před propustkem: 6,1m<sup>2</sup>*0,6m=3,660 [A]m<sup>3</sup></i><br><i>za propustkem: 1,3m<sup>2</sup>*0,4m=0,520 [B]m<sup>3</sup></i><br><i>Celkem: A+B=4,180 [C]m<sup>3</sup></i><br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | M3  | 4,180    | 300,00          | 1 254,00          |
| 10         | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>vykop: 6,7m<sup>2</sup>*12,0m=80,400 [A]m<sup>3</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 80,400   | 400,00          | 32 160,00         |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |                  |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
|    |        |   | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</li> </ul> |    |        |          |                  |
| 11 | 17120  | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 80,400 | 150,00   | 12 060,00        |
|    |        |   | <p>uložení zeminy na trvalou skládku</p> <p><i>z pol. č. 131738: 80,4m3=80,400 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |                  |
| 12 | 17481  |   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 50,600 | 650,00   | 32 890,00        |
|    |        |   | <p>ŠD FR. 0-32 MM</p> <p><i>hutněný zásyp: 4,4m2*11,5mm=50,600 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |                  |
| 13 | 17780  |   | <p>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>VČ. NATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE FOLIE TL. 2 MM, VČ. ODSTRANĚNÍ</p> <p><i>provizorní těsnící hrázky: 2,0m3=2,000 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                | M3 | 2,000  | 1 000,00 | 2 000,00         |
|    |        |   | <p>2</p> <p><b>Základy</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          | <b>66 897,00</b> |
| 14 | 212635 |   | <p>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ I</p> <p>STAVENIŠTNÍ DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN 150 MM SN8</p> <p><i>20,0m=20,000 [A]m</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 20,000 | 900,00   | 18 000,00        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|
|    |        | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |            |
| 15 | 21452  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD, FR. 0-32 MM<br><i>hutněný polštář: 0,53m<sup>2</sup>*12,0m=6,360 [A]m<sup>3</sup></i><br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3                | 6,360  | 650,00    | 4 134,00   |
| 16 | 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>C30/37-XF3, VČ. NATĚRŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI<br><i>základová deska: 1,8m*0,5m*11,7m=10,530 [A]m<sup>3</sup></i><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3                | 10,530 | 3 500,00  | 36 855,00  |
| 17 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B<br>TRNÝ VLOŽENÝ DO BETONU PO BETONÁŽI<br><i>lmv dl. 1,8 m, D 16 mm: 1,8m*464ks*1,578kg/m/1000=1,318 [A]t</i><br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                 | 1,318  | 6 000,00  | 7 908,00   |
| 3  |        | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>133 000,00</b> |        |           |            |
| 18 | 327212 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>UŽITÝ KÁMEN, NA MC 30 S VYSPÁROVÁNÍM HLOUBKOVÉ<br><i>plotová podezdívka: 0,4m*1,2m*3,0m=1,440 [A]m<sup>3</sup></i><br>položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3                | 1,440  | 12 500,00 | 18 000,00  |
| 19 | 333212 | MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>UŽITÝ KÁMEN, NA MC 30 S VYSPÁROVÁNÍM HLOUBKOVÉ<br><i>opěry propustku: 0,5m*0,8m*11,5m*2ks=9,200 [A]m<sup>3</sup></i><br>položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3                | 9,200  | 12 500,00 | 115 000,00 |
| 4  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 796,50</b>  |        |           |            |
| 20 | 42122  | R ZÁKRYTOVÉ DESKY Z KAMENE<br>TL 150 MM, DO MC 30, KAMENICKÁ VÝROBA<br><i>1,0m*1,4m*0,15m*5ks=1,050 [A]m<sup>3</sup></i><br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3                | 1,050  | 8 000,00  | 8 400,00   |
| 21 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                | 0,690  | 2 500,00  | 1 725,00   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
|    |        | C12/15-X0<br>pod drenáží: 0,2m*0,3m*11,5m=0,690 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |          |
|    |        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |          |
| 22 | 451315 | PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>C30/37n-XF3, TL 100 MM<br>pod odlážděním uvnitř propustku: 0,45m*11,5m*0,1m=0,518 [A]m3<br>pod odlážděním před a za propustkem: (0,5m2+3,5m2)*0,1m=0,400 [B]m3<br>Celkem: A+B=0,918 [C]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 0,918 | 3 500,00 | 3 213,00 |
|    |        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |       |          |          |
| 23 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>odláždění uvnitř propustku: 0,45m*11,5m*0,2m=1,035 [A]m3<br>odláždění před a za propustkem: (0,5m2+3,5m2)*0,2m=0,800 [B]m3<br>Celkem: A+B=1,835 [C]m3<br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 1,835 | 1 100,00 | 2 018,50 |
| 24 | 467315 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>C30/37-XF3<br>zakončení dlažby bet. prahy<br>před propustkem: 0,5m*0,8m*1,25m=0,500 [A]m3<br>za propustkem: 0,5m*0,8m*0,9m=0,360 [B]m3<br>Celkem: A+B=0,860 [C]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,860 | 4 000,00 | 3 440,00 |

|    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
|    |        |          | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li> </ul> |    |        |        |                  |
|    |        | <b>6</b> | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | <b>12 240,00</b> |
| 25 | 62745  |          | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 20,400 | 600,00 | 12 240,00        |
|    |        |          | <p>vtokové čelo: 12,0m<sup>2</sup>=12,000 [A]m<sup>2</sup><br/> výtokové čelo: 8,4m<sup>2</sup>=8,400 [B]m<sup>2</sup><br/> Celkem: A+B=20,400 [C]m<sup>2</sup></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</li> <li>- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</li> <li>- spárování</li> <li>- odklizení suti a přebytečného materiálu</li> <li>- potřebná lešení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        | <b>7</b> | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        | <b>8 550,00</b>  |
| 26 | 711509 |          | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 65,000 | 90,00  | 5 850,00         |
|    |        |          | OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 500 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                  |
|    |        |          | ochrana izolace bet. základové desky: 2,5m*2ks*13,0m=65,000 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                  |
|    |        |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |                  |
|    |        |          | - dodání předepsaného ochranného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |                  |
|    |        |          | - zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |                  |
| 27 | 767910 | R        | DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLOTOVÉ VYPLNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 5,400  | 500,00 | 2 700,00         |
|    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|    |        |          | 1,8m*3,0m=5,400 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |                  |
|    |        |          | položka obsahuje demontáž a zpětnou montáž oplocení, komplet. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        | <b>8</b> | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        | <b>1 780,00</b>  |
| 28 | 87434  |          | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 0,800  | 500,00 | 400,00           |
|    |        |          | HDPE DN 180 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                  |
|    |        |          | vyústění drenáže: 0,8m=0,800 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |                  |
|    |        |          | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        |          | zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |                  |
|    |        |          | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        |          | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |                  |
|    |        |          | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |                  |
|    |        |          | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|    |        |          | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                  |
|    |        |          | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |                  |
|    |        |          | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |                  |
| 29 | 875332 |          | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 11,500 | 120,00 | 1 380,00         |
|    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|    |        |          | drenážní potrubí: 11,5m=11,500 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |                  |
|    |        |          | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        |          | zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |                  |
|    |        |          | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                  |
|    |        |          | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |                  |
|    |        |          | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |                  |
|    |        |          | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|    |        |          | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                  |
|    |        |          | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                  |
|    |        |          | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |                  |
|    |        |          | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                  |
|    |        | <b>9</b> | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        | <b>22 542,50</b> |
| 30 | 938445 |          | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 20,400 | 150,00 | 3 060,00         |
|    |        |          | DO 1500 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                  |
|    |        |          | vtokové čelo: 12,0m <sup>2</sup> =12,000 [A]m <sup>2</sup><br>výtokové čelo: 4,4m <sup>2</sup> +1,6m <sup>2</sup> +0,8m <sup>2</sup> +1,6m <sup>2</sup> =8,400 [B]m <sup>2</sup><br>Celkem: A+B=20,400 [C]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |           |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|    |        |   | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |
| 31 | 96613  | a | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC<br>KÁMEN BUDE VYUŽIT NA STAVBĚ<br><i>opěry propustky: 0,5m*0,8m*11,5m*2ks=9,200 [A]m3</i><br><i>plotová podezdívka: 0,8m*0,6m*3,0m=1,440 [B]m3</i><br><i>Celkem: A+B=10,640 [C]m3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 10,640 | 1 500,00 | 15 960,00 |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |        |          |           |
| 32 | 96613  | b | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC<br>DEMONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK, DESKY BUDOU VYUŽITY NA STAVBĚ<br><i>8,1m2*0,15m=1,215 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 1,215  | 1 500,00 | 1 822,50  |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |        |          |           |
| 33 | 966158 |   | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM<br>VČETNÉ ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>(2,5m2+1,75m2)*0,2m=0,850 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,850  | 2 000,00 | 1 700,00  |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |    |        |          |           |



## Soupis prací objektu

Stavba:

2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

SO 207

393 525,00

Rozpočet:

SO 207 OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ A PROPUSTKU U ČP. 78

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 | 5 000,00   |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                              | T   | 20,000   | 250,00          | 5 000,00   |
|            |             |          | NAPLAVENINY, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>z pol. č. 12960: 8,0m3*2,5t/m3=20,000 [A]t</i>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | 27 800,00  |
| 2          | 11524       |          | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBIM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 25 000,00       | 25 000,00  |
|            |             |          | PROVIZORNÍ ZATrubNĚNÍ POTOKA                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |            |
|            |             |          | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                  |     |          |                 |            |
| 3          | 12960       |          | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 8,000    | 350,00          | 2 800,00   |
|            |             |          | VČ. PŘETRŽENÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102.a                                                                                                                                                                              |     |          |                 |            |
|            |             |          | VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>odstranění naplavenin - odhad: 40,0m2*0,2m=8,000 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |            |
|            |             |          | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.                                                                                                                                                             |     |          |                 |            |
|            |             |          | Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                  |     |          |                 |            |
| 3          |             |          | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 | 235 775,00 |
| 4          | 327212      |          | ZDÍ OPERNĚ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 4,353    | 12 500,00       | 54 412,50  |
|            |             |          | <i>doplnění zdiva - předpoklad 30% z pol. č. 333215: 14,509m3*0,3=4,353 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                          |     |          |                 |            |
| 5          | 333215      |          | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 14,509   | 12 500,00       | 181 362,50 |
|            |             |          | UŽITÝ KÁMEN ZE STAVBY NA MC30                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>lokální přezdění - předpoklad 15%</i>                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenné opěrné zdi před propustkem: (2*1,8m*2,0m*0,5m)*0,15=0,540 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenné opěry propustku: (2*0,7m*4,6m*0,8m)*0,15=0,773 [B]m3</i>                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná klenba: (1,6m*4,6m*0,35m)*0,15=0,386 [C]m3</i>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vlevo: (2,0m*28,0m*0,7m)*0,15=5,880 [D]m3</i>                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vpravo: (2,2m*30,0m*0,7m)*0,15=6,930 [E]m3</i>                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>Celkem: A+B+C+D+E=14,509 [F]m3</i>                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráním materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. |     |          |                 |            |
| 6          |             |          | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | 88 200,00  |
| 6          | 62745       |          | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 147,000  | 600,00          | 88 200,00  |
|            |             |          | <i>kamenné opěrné zdi před propustkem: 2*1,8m*2,0m=7,200 [A]m2</i>                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenné opěry propustku: 2*0,7m*4,6m=6,440 [B]m2</i>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná klenba: 1,6m*4,6m+2*2,0m2=11,360 [C]m2</i>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vlevo: 2,0m*28,0m=56,000 [D]m2</i>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vpravo: 2,2m*30,0m=66,000 [E]m2</i>                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>Celkem: A+B+C+D+E=147,000 [F]m2</i>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení                                     |     |          |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 | 36 750,00  |
| 7          | 938445      |          | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 147,000  | 250,00          | 36 750,00  |
|            |             |          | <i>kamenné opěrné zdi před propustkem: 2*1,8m*2,0m=7,200 [A]m2</i>                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenné opěry propustku: 2*0,7m*4,6m=6,440 [B]m2</i>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná klenba: 1,6m*4,6m+2*2,0m2=11,360 [C]m2</i>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vlevo: 2,0m*28,0m=56,000 [D]m2</i>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>kamenná nábrežní zeď vpravo: 2,2m*30,0m=66,000 [E]m2</i>                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |            |
|            |             |          | <i>Celkem: A+B+C+D+E=147,000 [F]m2</i>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |            |



## Soupis prací objektu

**Stavba:** 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN  
**Rozpočet:** SO 211.4 VYZDĚNÍ NOVÉ PRAVOBŘEŽNÍ ZDI

SO 211.4 755 937,50

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 6        | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>32 510,00</b>  |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LISTKY ZE SKLÁDKY<br><i>z pol. č. 17120 a: 17,1m<sup>3</sup>*2,0t/m<sup>3</sup>=34,200 [A]t</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T   | 34,200   | 300,00          | 10 260,00         |
| 2          | 014211      |          | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE<br><i>z pol. č. 12573: 2,25m<sup>3</sup>=2,250 [A]m<sup>3</sup></i><br>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 2,250    | 1 000,00        | 2 250,00          |
| 3          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>OCHRANA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SLOUPU CETIN<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 4          | 02760       |          | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT JIMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY<br>PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 | <b>103 045,00</b> |
| 5          | 11525       |          | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY, DL. 22,0 M<br>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL | 1,000    | 16 000,00       | 16 000,00         |
| 6          | 12573       |          | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I<br><i>natěžení a dovoz chybějící ornice</i><br><i>dle pol. č. 18220: 2,25m<sup>3</sup>=2,250 [A]m<sup>3</sup></i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvírkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 2,250    | 250,00          | 562,50            |
| 7          | 132738      |          | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102 a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTIŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br><i>výkopová rýha pro základový pas: 19,0m*1,0m*0,9m=17,100 [A]m<sup>3</sup></i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3  | 17,100   | 850,00          | 14 535,00         |
| 8          | 17120       | a        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ<br><i>uložení zeminy na trvalou skládku</i><br><i>z pol. č. 132738: 17,1m<sup>3</sup>=17,100 [A]m<sup>3</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 17,100   | 350,00          | 5 985,00          |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|    |         | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
| 9  | 17481   | ZÁSYPI JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 102,600 | 450,00 | 46 170,00 |
|    |         | <p>SD FR. 0-63 MM</p> <p><i>zásyp za rubem zdi: (1,3m2+4,1m2)*19,0m=102,600 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |
| 10 | 17581 a | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 2,850   | 450,00 | 1 282,50  |
|    |         | <p>SD FR. 32-63 MM</p> <p><i>obsyp drenážního potrubí: 0,3m*0,5m*19,0m=2,850 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                               |    |         |        |           |
| 11 | 17581 b | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 5,700   | 650,00 | 3 705,00  |
|    |         | <p>SP FR. 0-16 MM</p> <p><i>ochranný obsyp u těsnící fólie tl. 150 mm za rubem zdi: 2,0m*19,0m*0,15m=5,700 [A]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |         |        |           |
| 12 | 17581 c | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 5,700   | 650,00 | 3 705,00  |
|    |         | <p>SP FR. 8-32 MM</p> <p><i>ochranný obsyp v rubu zdi: 0,3m*1,0m*19,0m=5,700 [A]m3</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |           |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |           |           |
| 13 | 17780  | <p>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvůpů neodečítá</p> <p>ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>VČ. NATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE FÓLIE TL. 2 MM, VČ. ODSTRANĚNÍ</p> <p>provizorní těsnící hrázky: 3,0m3=3,000 [A]m3</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3               | 3,000  | 2 000,00  | 6 000,00  |
| 14 | 18220  | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p>digitálně odměřeno ze situace: 15,0m*1,0m*0,15m=2,250 [A]m3</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> </ul> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3               | 2,250  | 600,00    | 1 350,00  |
| 15 | 18241  | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>digitálně odměřeno ze situace</p> <p>15,0m*1,0m=15,000 [A]m2</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2               | 15,000 | 250,00    | 3 750,00  |
| 2  |        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>97 838,00</b> |        |           |           |
| 16 | 21361  | <p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</p> <p>GEOTEXTILIE 600 G/M2</p> <p>geotextilie pod a nad těsnicí fólií</p> <p>za rubem opěry: 2,0m*19,0m*2vrstvy=76,000 [A]m2</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2               | 76,000 | 90,00     | 6 840,00  |
| 17 | 272314 | <p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>základový pas: 1,4m*0,8m*18,0m=20,160 [A]m3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> | M3               | 20,160 | 2 800,00  | 56 448,00 |
| 18 | 272365 | <p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</p> <p>dl. 2,3 m, D 20 mm: 2,3m*37ks*2,466kg/m/1000=0,210 [A]t</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                | 0,210  | 65 000,00 | 13 650,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           |                   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
|    |        | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |                   |
| 19 | 28999  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE<br>TĚSNICÍ FOLIE HDPE TL. 2 MM<br><i>za rubem zdi: 2,0m*19,0m=38,000 [A]m2</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 38,000 | 550,00    | 20 900,00         |
| 3  |        | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           | <b>480 000,00</b> |
| 20 | 327212 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>ZÁRUBNÍ ZED Z BETONU C25/30-XF3 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUM - VAŽÁK, VČ. ALP + 2X ALN<br><i>zárubní zed: 2,0m2*18,0m=36,000 [A]m3</i><br>položka zahrnuje osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 36,000 | 12 500,00 | 450 000,00        |
| 21 | 327215 | PREZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA<br><i>v místě napojení na stávající zed - v dl. 1,2 m</i><br><i>kamenná zárubní zed: 1,2m*2,0m2=2,400 [A]m3</i><br>položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 2,400  | 12 500,00 | 30 000,00         |
| 4  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |           | <b>33 484,50</b>  |
| 22 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><i>pod drenáží: 0,3m*0,25m*19,0m=1,425 [A]m3</i><br><i>v rubu zdi pod těsnicí fólií: 0,3m2*19,0m=5,700 [B]m3</i><br><i>Celkem: A+B=7,125 [C]m3</i><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 7,125  | 2 500,00  | 17 812,50         |
| 23 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br><i>pod odlážděním koryta: 16,0m2*0,15m=2,400 [A]m3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 2,400  | 3 500,00  | 8 400,00          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>                                                                                  | M3 | 0,060 | 2 500,00 | 150,00   |
| 24 | 457314 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |          |
|    |        | <p><i>vyrovnávací beton tl. 50 mm: 0,25m*4,8m*0,05m=0,060 [A]m3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>          |    |       |          |          |
| 25 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 3,200 | 1 500,00 | 4 800,00 |
|    |        | <p><b>ZULA TL. 200 MM</b><br/> <i>odlážďení koryta: 16,0m2*0,2m=3,200 [A]m3</i><br/>           položka zahrnuje:<br/>           - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br/>           - zřízení spojovací vrstvy<br/>           - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br/>           - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br/>           - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br/>           - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br/>           - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |          |
| 26 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,516 | 4 500,00 | 2 322,00 |
|    |        | <p><b>C25/30-XF3</b><br/> <i>zakončení dlažby bet. prahy 0,5m*0,8m*0,75m=0,300 [A]m3</i><br/> <i>0,4m*0,6m*0,9m=0,216 [B]m3</i><br/> <i>Celkem: A+B=0,516 [C]m3</i></p> <p>položka zahrnuje:<br/>           - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br/>           - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>           - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>           - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>           - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>           - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br/>           - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>           - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>           - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br/>           - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>           - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>           - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>           - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>           - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>           - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>           - případné zřízení spojovací vrstvy u základů</p> |    |       |          |          |

|    |        |                                                                                                                                                                                        |          |        |        |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|
| 6  |        | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                          | 1 800,00 |        |        |          |
| 27 | 62745  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                                                                                                                                              | M2       | 3,000  | 600,00 | 1 800,00 |
|    |        | <i>kamenná zárubní zed: 3,0m2=3,000 [A]/m2</i>                                                                                                                                         |          |        |        |          |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
|    |        | - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě                                                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | - spárování                                                                                                                                                                            |          |        |        |          |
|    |        | - odklizení sutí a přebytečného materiálu                                                                                                                                              |          |        |        |          |
|    |        | - potřebná lešení                                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
| 7  |        | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                      | 720,00   |        |        |          |
| 28 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                                                                                                                                     | M2       | 3,600  | 200,00 | 720,00   |
|    |        | <i>ochrana izolace geotextilií: 0,8m+0,2m+2,6m=3,600 [A]/m2</i>                                                                                                                        |          |        |        |          |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
|    |        | - dodání předepsaného ochranného materiálu                                                                                                                                             |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                              |          |        |        |          |
| 8  |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                         | 6 540,00 |        |        |          |
| 29 | 83444  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM                                                                                                                                                | M        | 4,000  | 900,00 | 3 600,00 |
|    |        | <i>výměna potrubí neznámého správce: 4,0m=4,000 [A]/m</i>                                                                                                                              |          |        |        |          |
|    |        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | zahrnuje:                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |
|    |        | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav |          |        |        |          |
|    |        | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                           |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                       |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                        |          |        |        |          |
|    |        | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                          |          |        |        |          |
|    |        | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                  |          |        |        |          |
|    |        | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                        |          |        |        |          |
|    |        | <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>                                                                                                                           |          |        |        |          |
| 30 | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                                                                                                        | M        | 2,000  | 900,00 | 1 800,00 |
|    |        | <i>vyústění drenáže: 2*1,0m=2,000 [A]/m</i>                                                                                                                                            |          |        |        |          |
|    |        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | zahrnuje:                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |
|    |        | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav |          |        |        |          |
|    |        | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                           |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                       |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                        |          |        |        |          |
|    |        | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                          |          |        |        |          |
|    |        | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                  |          |        |        |          |
|    |        | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                        |          |        |        |          |
|    |        | <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>                                                                                                                           |          |        |        |          |
| 31 | 875332 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                                                                                                                                       | M        | 19,000 | 60,00  | 1 140,00 |
|    |        | <i>drenážní potrubí: 19,0m=19,000 [A]/m</i>                                                                                                                                            |          |        |        |          |
|    |        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | zahrnuje:                                                                                                                                                                              |          |        |        |          |
|    |        | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                |          |        |        |          |
|    |        | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav |          |        |        |          |
|    |        | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                           |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                       |          |        |        |          |
|    |        | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                        |          |        |        |          |
|    |        | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                          |          |        |        |          |
|    |        | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                   |          |        |        |          |
|    |        | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                  |          |        |        |          |
|    |        | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                        |          |        |        |          |



## Soupis prací objektu

**Stavba:** 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN  
**Rozpočet:** SO 211.5 OPRAVA LEVOBŘEŽNÍ ZDI OD PROPUSTKU K ZATRUBNĚNÉ ČÁSTI VODOTEČE

SO 211.5 232 625,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 6        | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>15 625,00</b>  |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br>z pol. č. 12960: 3,0m3*2,5t/m3=7,500 [A]t<br>z pol. č. 96613: 6,0m3*2,5t/m3=15,000 [B]t<br>Celkem: A+B=22,500 [C]t<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T   | 22,500   | 250,00          | 5 625,00          |
| 2          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>ODSTRANĚNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKEHO OPATŘENÍ<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KČ  | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 | <b>15 600,00</b>  |
| 3          | 11525       |          | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY<br>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00         |
| 4          | 12960       |          | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NANOSŮ<br>VČ. PŘETŘÍDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102.a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>odstranění naplavenin z koryta vodoteče: 3,0m3=3,000 [A]m3<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                         | M3  | 3,000    | 200,00          | 600,00            |
| 3          |             |          | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | <b>37 500,00</b>  |
| 5          | 327212      |          | ZDI OPĚRNÉ ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>ŽARUBNÍ ZEĎ Z BETONU C25/30-XF3 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z RÁDKOVÉHO ZDIVA TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAŽÁK<br>lokální dozdivění zdiva: 3,0m3=3,000 [A]m3<br>položka zahrnuje osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 3,000    | 12 500,00       | 37 500,00         |
| 6          |             |          | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 | <b>37 200,00</b>  |
| 6          | 62745       |          | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU<br>hloubkové přespárování: 2,0m*31,0m=62,000 [A]m2<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení sutí a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 62,000   | 600,00          | 37 200,00         |
| 9          |             |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 | <b>126 700,00</b> |
| 7          | 9111B1      |          | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>zábradlí: 6,8m=6,800 [A]m<br>položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 6,800    | 15 000,00       | 102 000,00        |
| 8          | 93842       |          | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE<br>očistění dřívku levobřežní zdi: 2,0m*31,0m=62,000 [A]m2<br>položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 62,000   | 150,00          | 9 300,00          |
| 9          | 938445      |          | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPSREM<br>očistění dřívku levobřežní zdi: 2,0m*31,0m=62,000 [A]m2<br>položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 62,000   | 200,00          | 12 400,00         |
| 10         | 96613       |          | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>stávající kamenná zeď - odhad: 6,0m3=6,000 [A]m3<br>položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3  | 6,000    | 500,00          | 3 000,00          |

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2023-0105/OMH

ze dne 21.02.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

## „Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“

### Smluvní strany

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                             |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                     |
| IČO:                 | 00261238                                                  |
| DIČ:                 | CZ 00261238                                               |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                    |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800                                            |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>MP – 65, s.r.o.</b>                     |
| Sídlo:               | Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem |
| Statutární zástupce: |                                            |
| IČO:                 | 06871861                                   |
| DIČ:                 | CZ09253947                                 |
| Bankovní spojení:    | ČSOB                                       |
| Číslo účtu:          | 282769159/0300                             |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 150 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 75 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 144 471,45 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

#### Zdůvodnění změn:

##### Změnový list č. 1 – vícepráce

Na základě zvýšení ochrany protipovodňového opatření budou doplněny konstrukce a objekt horské vpusti mezi stávající dlažbou z pískovcových kvádrů a žulové dlažby (objekt SO 103). Bude provedena protierozní přídlažba v horní části překládané komunikace. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena oprava opěrné zídky naproti objektu U Kosti z důvodu náklonu a nestability koruny zdi. Dojde k úklidu přebytečného materiálu ponechaného po povodních na místním obecním pozemku.

##### Změnový list č. 2 – vícepráce

Z bezpečnostních důvodů bylo dohodnuto doplnění ocelového zábradlí podél potoka, kde v současné době chybí. Dále bude provedena oprava těles včetně opravy rámu a mříží stávajících horských vpustí.

##### Změnový list č. 3 – vícepráce

Budou provedeny opravy na místní komunikaci a parkovišti u kostela po přívalových deštích. Zároveň bude provedeno přespárování boční přídlažby komunikace.

Jedná se o navazující přístupovou cestu k opravované komunikaci v rámci původní smlouvy. Po dokončení opravy této cesty bude komunikace v Dolním Žlebu kompletní a sjednocená.

Změnový list č. 4 – méněpráce

Z důvodu nezastižení kabelového vedení ČEZ Distribuce nebude půlená chránička instalována.

Změnový list č. 5 – méněpráce

Z důvodu změny obsažené ve změnovém listu č. 1 nebudou pískovcové zákrytové bloky vráceny zpět a také nedojde k čištění propustku od nánosů, protože po provedené sondě bude nutné vyspravit dno náhonu tak, jak projekt uvažoval.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Cena za dílo dle SOD č. 2023-0105/OMH bez DPH | 3 144 471,45,- Kč |
|-----------------------------------------------|-------------------|

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cena víceprací – dodatek č. 1</b> | <b>1 666 348,59,- Kč</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 4 810 820,04,- Kč |
|---------------------------|-------------------|

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 20 37 08 dne 05.12.2023.

V Děčíně dne

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....  
za zhotovitele

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20230920  
Zakázka: Dolní Žleb - vícepráce

KSO:  
Místo: Dolní Žleb

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2023

Zadavatel:  
MM Děčín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MP-65, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 1 666 348,59 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| snížená          | 21,00%     | 1 683 340,59 | 353 501,52   |
|                  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 2 019 850,11 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                        |              |            |
|-------------|------------------------|--------------|------------|
| Kód:        | 20230920               |              |            |
| Zakázka:    | Dolní Žleb - vícepráce |              |            |
| Místo:      | Dolní Žleb             | Datum:       | 13.11.2023 |
| Zadavatel:  | MM Děčín               | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | MP-65, s.r.o.          | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                       | 1 666 348,59       | 2 016 281,79     |
| ZL. č. 1.          | Přípočet Doplnění protipovodňových opatření           | 751 132,24         | 908 870,01       |
| ZL. Č. 2.          | Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost.             | 378 291,84         | 457 733,13       |
| Změnový list č.    | Přípočet Oprava místní komunikace a parkovacího stání | 553 916,51         | 670 238,98       |
| SO 103             | Odpočet půlené chráničky                              | -7 350,00          | -8 893,50        |
| SO 103.1           | Odpočet zpětného zákrytu propustku                    | -9 642,00          | -11 666,82       |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Přípočet Doplnění protipovodňových opatření**

Místo: Dolní Žleb  
Zadavatel: MM Děčín  
Zhotovitel: MP-65, s.r.o.

Datum: 13.11.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>751 132,24</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 512 606,24        |
| 1 - Zemní práce                         |  | 299 313,44        |
| 2 - Zakládání                           |  | 59 890,80         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |  | 39 100,00         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 10 652,00         |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 59 000,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 44 650,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 219 198,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické             |  | 219 198,00        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          |  | 4 328,00          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       |  | 15 000,00         |
| VRN6 - Územní vlivy                     |  | 15 000,00         |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Přípočet Doplnění protipovodňových opatření

|             |               |              |            |
|-------------|---------------|--------------|------------|
| Místo:      | Dolní Žleb    | Datum:       | 13.11.2023 |
| Zadavatel:  | MM Děčín      | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | MP-65, s.r.o. | Zpracovatel: |            |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 751 132,24

D HSV Práce a dodávky HSV 512 606,24

D 1 Zemní práce 299 313,44

|    |   |           |                                                                                          |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 21 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 10,000 | 117,00 | 1 170,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

|    |   |           |                                                                     |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 37 | K | 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC | m2 | 16,000 | 193,00 | 3 088,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou

|    |   |           |                                                           |    |       |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 11 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty | m3 | 5,000 | 734,00 | 3 670,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty

|    |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 17 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20,800 | 250,00 | 5 200,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3  
VV 16\*1,3 20,800

|   |   |           |                                                                                                    |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 140,000 | 155,00 | 21 700,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

|    |   |           |                                                                                                  |    |       |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 14 | K | 122351501 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 3,000 | 789,00 | 2 367,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

|    |   |           |                                                                                        |    |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 13 | K | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 1,800 | 4 120,00 | 7 416,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV 0,6\*0,6\*5 1,800

|   |   |           |                                                                                                        |    |        |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 8 | K | 132451101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně | m3 | 16,000 | 1 900,00 | 30 400,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

|    |   |           |                                                                                                   |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 15 | K | 151102101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí | m2 | 22,000 | 223,00 | 4 906,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m

|    |   |           |                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 151102111 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí | m2 | 22,000 | 119,00 | 2 618,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

|   |   |           |                                                                                                           |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 160,800 | 282,00 | 45 345,60 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  
VV 140+20,8 160,800

|   |   |           |                                                                                                                           |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 964,800 | 21,00 | 20 260,80 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 160,8*6                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 964,800  |              |                   |
| 18 | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 160,800  | 162,00       | 26 049,60         |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 20,8+140                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 160,800  |              |                   |
| 7  | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                               | t  | 329,600  | 306,00       | 100 857,60        |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 288+20,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 329,600  |              |                   |
| 6  | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 160,800  | 20,80        | 3 344,64          |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 140+20,8                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 160,800  |              |                   |
| 19 | K   | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                                                                                                                                                          | m2 | 17,000   | 15,60        | 265,20            |
|    | PP  |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| 1  | K   | 182112121 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 135,000  | 153,00       | 20 655,00         |
|    | PP  |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 59 890,80         |
| 23 | K   | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 40,000   | 566,00       | 22 640,00         |
|    | PP  |           | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 10*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 40,000   |              |                   |
| 24 | K   | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 40,000   | 139,00       | 5 560,00          |
|    | PP  |           | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 2,640    | 4 720,00     | 12 460,80         |
|    | PP  |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 11*0,6*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,640    |              |                   |
| 25 | K   | 274361221 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,300    | 64 100,00    | 19 230,00         |
|    | PP  |           | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 39 100,00         |
| 30 | K   | 321222111 | Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,000    | 7 820,00     | 39 100,00         |
|    | PP  |           | Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm |    |          |              |                   |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 10 652,00         |
| 29 | K   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 20,000   | 157,00       | 3 140,00          |
|    | PP  |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 39 | K   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 16,000   | 157,00       | 2 512,00          |
|    | PP  |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 36 | K   | 462511111 | Zához prostoru z lomového kamene                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,000    | 2 500,00     | 5 000,00          |
|    | PP  |           | Zához prostoru z lomového kamene                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 59 000,00         |
| 40 | K   | 594111113 | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého                                                                                                                                                                                                      | m2 | 16,000   | 1 130,00     | 18 080,00         |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 10 | K   | 597191121 | Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože                                                                                                                                                                                                                   | m  | 22,000   | 1 860,00     | 40 920,00         |
|    | PP  |           | Rigol dlážděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyplněním spár kamenivem drobným těženým bez lože                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 44 650,00         |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                          | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 936941113    | Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností přes 10 do 50 kg                                                                                                                                                                                                                               | kg                          | 350,000   | 25,50        | 8 925,00          |
| PP |     |              | Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností přes 10 do 50 kg                                                                                                                                                                                                                               |                             |           |              |                   |
| 33 | M   | 13332005R    | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm                                                                                                                                                                                                                                | t                           | 0,350     | 38 700,00    | 13 545,00         |
| PP |     |              | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x75x10mm                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |              |                   |
| 38 | K   | 979051112    | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překopech inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                    | m2                          | 16,000    | 130,00       | 2 080,00          |
| PP |     |              | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou |                             |           |              |                   |
| 32 | K   | 985221012    | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3                                                                                                                                                                                                                              | m3                          | 5,000     | 4 020,00     | 20 100,00         |
| PP |     |              | Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3                                                                                                                                                                                                                      |                             |           |              |                   |
| D  |     |              | PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Práce a dodávky PSV         |           |              | 219 198,00        |
| D  |     |              | 767                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konstrukce zámečnické       |           |              | 219 198,00        |
| 27 | K   | 767510111    | Montáž osazení kanálového krytu                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg                          | 1 820,000 | 34,90        | 63 518,00         |
| PP |     |              | Montáž kanálových krytů osazení                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |           |              |                   |
| VV |     |              | 130*14                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |           | 1 820,000    |                   |
| 28 | M   | 28610588Roo1 | rošt s rámem prohnutý myjava® 600x600                                                                                                                                                                                                                                                             | kus                         | 14,000    | 11 120,00    | 155 680,00        |
| PP |     |              | poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby                                                                                                                                                         |                             |           |              |                   |
| D  |     |              | HZS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodinové zúčtovací sazby    |           |              | 4 328,00          |
| 34 | K   | HZS1442      | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný                                                                                                                                                                                                                                                     | hod                         | 8,000     | 541,00       | 4 328,00          |
| PP |     |              | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný                                                                                                                                                                                   |                             |           |              |                   |
| D  |     |              | VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vedlejší rozpočtové náklady |           |              | 15 000,00         |
| D  |     |              | VRN6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Územní vlivy                |           |              | 15 000,00         |
| 35 | K   | 065002000    | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...                         | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         |
| PP |     |              | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |              |                   |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

Dolní Žleb  
MM Děčín  
MP-65, s.r.o.

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

10. 11. 2023

Cena bez DPH

378 291,84

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 378 291,84  | 21,00%     | 79 441,29 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

457 733,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ                         |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba: Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí |                                   |
| Místo: Dolní Žleb                                          | Datum: 10. 11. 2023               |
| Zadavatel: MM Děčín                                        | Projektant:                       |
| Zhotovitel: MP-65, s.r.o.                                  | Zpracovatel: Ing. Michal Jankovič |
| Kód dílu - Popis                                           | Cena celkem [CZK]                 |
| Náklady ze soupisu prací                                   |                                   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  | 378 291,84                        |
| 1 - Zemní práce                                            | 263 681,84                        |
| 2 - Zakládání                                              | 6 832,00                          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                   | 18 484,00                         |
| 5 - Komunikace pozemní                                     | 1 413,00                          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             | 88 137,00                         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                    | 10 374,84                         |
| 997 - Přesun sutě                                          | 137 660,00                        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  | 781,00                            |
|                                                            | 100 282,00                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické       | 100 282,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby    | 4 328,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 10 000,00  |
| VRN6 - Územní vlivy               | 10 000,00  |

| SOUPIS PRACÍ                                               |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |              |                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Stavba: Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |              |                   |                 |
| Místo:                                                     |     | Dolní Žleb    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                     |          | 10. 11. 2023 |                   |                 |
| Zadavatel:                                                 |     | MM Děčín      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                |          |              |                   |                 |
| Zhotovitel:                                                |     | MP-65, s.r.o. |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zpracovatel:                               |          |              |                   |                 |
| PČ                                                         | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ                                         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                                     |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |              | 378 291,84        |                 |
| D                                                          |     | HSV           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Práce a dodávky HSV                        |          | 263 681,84   |                   |                 |
| D                                                          |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zemní práce                                |          | 6 832,00     |                   |                 |
| 1                                                          | K   | 113105112     | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC                                                                                                                                                                                               | m2                                         | 8,400    | 193,00       | 1 621,20          |                 |
| PP                                                         |     |               | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou                                                                          |                                            |          |              |                   |                 |
| VV                                                         |     |               | 4,2*2*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,400                                      |          |              |                   |                 |
| 3                                                          | K   | 122251101     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                                | m3                                         | 2,000    | 250,00       | 500,00            |                 |
| PP                                                         |     |               | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                      |                                            |          |              |                   |                 |
| 4                                                          | K   | 129951121     | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                                                                                                                                                                           | m3                                         | 1,000    | 4 120,00     | 4 120,00          |                 |
| PP                                                         |     |               | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného                                                                             |                                            |          |              |                   |                 |
| 25                                                         | K   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3                                         | 1,000    | 282,00       | 282,00            |                 |
| PP                                                         |     |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |                                            |          |              |                   |                 |
| 26                                                         | K   | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3                                         | 6,000    | 21,00        | 126,00            |                 |
| PP                                                         |     |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |                                            |          |              |                   |                 |
| 27                                                         | K   | 167151101     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3                                         | 1,000    | 162,00       | 162,00            |                 |
| PP                                                         |     |               | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |                                            |          |              |                   |                 |
| 29                                                         | K   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky                                                                                                                                                                                                                      | m3                                         | 1,000    | 20,80        | 20,80             |                 |
| PP                                                         |     |               | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                       |                                            |          |              |                   |                 |
| D                                                          |     | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakládání                                  |          | 18 484,00    |                   |                 |
| 7                                                          | K   | 274322611     | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                                                                                                                                                                | m3                                         | 1,200    | 4 720,00     | 5 664,00          |                 |
| PP                                                         |     |               | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                                                                                                                             |                                            |          |              |                   |                 |
| 8                                                          | K   | 274361221     | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)                                                                                                                                                                                                             | t                                          | 0,200    | 64 100,00    | 12 820,00         |                 |
| PP                                                         |     |               | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)                                                                                                                                                                                                                |                                            |          |              |                   |                 |
| D                                                          |     | 4             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vodorovné konstrukce                       |          | 1 413,00     |                   |                 |
| 9                                                          | K   | 451577777     | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm                                                                                                                                                               | m2                                         | 9,000    | 157,00       | 1 413,00          |                 |
| PP                                                         |     |               | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého                                                                                                                                   |                                            |          |              |                   |                 |
| D                                                          |     | 5             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komunikace pozemní                         |          | 88 137,00    |                   |                 |
| 10                                                         | K   | 594111113     | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého                                                                                                                                                                              | m2                                         | 8,400    | 1 130,00     | 9 492,00          |                 |
| PP                                                         |     |               | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého                                                                                |                                            |          |              |                   |                 |
|                                                            |     | 62845         | Spárování stávajících dlažeb cementovou maltou                                                                                                                                                                                                                   | m2                                         | 149,800  | 400,00       | 59 920,00         |                 |
| PP                                                         |     |               | CEM. MALTA M25 XF4<br>spárování obrub od KÚ ke kostelu<br>149,8<br>POZNÁMKA: průměrná cena z rozpočtu                                                                                                                                                            |                                            |          |              |                   |                 |
|                                                            |     | 91782         | Výšková úprava obrubníků kamenných                                                                                                                                                                                                                               | m2                                         | 74,900   | 250,00       | 18 725,00         |                 |
| PP                                                         |     |               | včetně podkladního lože C30/37nXF8l. 50 MM<br>výškové vyrovnání kamenných obrub - krajnice - předpoklad 50%<br>74,9<br>POZNÁMKA: průměrná cena z rozpočtu                                                                                                        |                                            |          |              |                   |                 |
| D                                                          |     | 6             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |          | 10 374,84    |                   |                 |
| 18                                                         | K   | 618631111     | Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží                                                                                                                                                                           | m2                                         | 19,320   | 537,00       | 10 374,84         |                 |
| PP                                                         |     |               | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnicí cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných                                                                                                     |                                            |          |              |                   |                 |
| VV                                                         |     |               | (4,2*0,5+4,2*0,9*2)*2                                                                                                                                                                                                                                            | 19,320                                     |          |              |                   |                 |
| D                                                          |     | 9             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |          | 137 660,00   |                   |                 |
| 19                                                         | K   | 911121111     | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu                                                                                                                                                                                              | m                                          | 12,000   | 983,00       | 11 796,00         |                 |
| PP                                                         |     |               | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu                                                                                                                                                                                              |                                            |          |              |                   |                 |
| 20                                                         | M   | 55342281R01   | zábradlí dle požadavku investora                                                                                                                                                                                                                                 | m                                          | 12,000   | 6 850,00     | 82 200,00         |                 |
| PP                                                         |     |               | zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek                                                                                                                                                                                                        |                                            |          |              |                   |                 |

|        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |            |
|--------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| 33     | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,500     | 586,00    | 879,00    |            |
| PP     |   |           | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |            |
| 31     | M | 59227009  | <i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x170/175mm</i>                                                                                                                                                                                                                            | m   | 1,500     | 1 050,00  | 1 575,00  |            |
| PP     |   |           | žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x170/175mm                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |            |
| 11     | K | 936941113 | Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 350,000   | 25,50     | 8 925,00  |            |
| PP     |   |           | Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |           |            |
| 12     | M | 13332005R | <i>úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm</i>                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,350     | 38 700,00 | 13 545,00 |            |
| PP     |   |           | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x75x10mm                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |            |
| 22     | K | 938902131 | Očištění konstrukcí kanalizací                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 19,300    | 280,00    | 5 404,00  |            |
| PP     |   |           | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m v sávkách, šachtách, kašnách a obtokových kanálech stavebních komor |     |           |           |           |            |
| 21     | K | 966005211 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek                                                                                                                                                                                                          | m   | 12,000    | 938,00    | 11 256,00 |            |
| PP     |   |           | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek        |     |           |           |           |            |
| 13     | K | 979051112 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překozech inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 16,000    | 130,00    | 2 080,00  |            |
| PP     |   |           | Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou   |     |           |           |           |            |
| D 997  |   |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |           | 781,00     |
| 30     | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                                                                                                                                                           | t   | 2,200     | 355,00    | 781,00    |            |
| PP     |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07                                                                                                       |     |           |           |           |            |
| D PSV  |   |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |           | 100 282,00 |
| D 767  |   |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           | 100 282,00 |
| 15     | K | 767510111 | Montáž osazení kanálového krytu                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 1 820,000 | 34,90     | 63 518,00 |            |
| PP     |   |           | Montáž kanálových krytů osazení                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |            |
| VV     |   |           | 130*14                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |           | 1 820,000  |
| 24     | K | 767996702 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                                                                          | kg  | 1 820,000 | 20,20     | 36 764,00 |            |
| PP     |   |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |            |
| D HZS  |   |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           | 4 328,00   |
| 23     | K | HZS1442   | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný                                                                                                                                                                                                                                                       | hod | 8,000     | 541,00    | 4 328,00  |            |
| PP     |   |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný                                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |            |
| D VRN  |   |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |           | 10 000,00  |
| D VRN6 |   |           | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           | 10 000,00  |
| 17     | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                   | ... | 1,000     | 10 000,00 | 10 000,00 |            |
| PP     |   |           | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |            |

|                                                                                   |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|  |             | <b>Soupis prací objektu</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
| Stavba:                                                                           |             | Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | SO 101          |            |
| Rozpočet:                                                                         |             | Změnový list č. 3                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 553 916,51      |            |
| Přípočet                                                                          |             | Oprava místní komunikace a parkovacího stání                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
| Poř. číslo                                                                        | Kód položky | Varianty                                                                     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
| 1                                                                                 | 2           | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6        | Jednotková      | Celkem     |
|                                                                                   |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 9               | 10         |
| 0                                                                                 |             |                                                                              | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | 82 729,20  |
| 1                                                                                 | 014102      |                                                                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 100,764  | 300,00          | 30 229,20  |
|                                                                                   |             |                                                                              | VÝKOPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | dle pol. č. 17120: 55,98m3*1,8t/m3=100,764 [A]t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
| 2                                                                                 | 02720       |                                                                              | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
| 3                                                                                 | 02811       |                                                                              | PRUKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KČ | 1,000    | 7 500,00        | 7 500,00   |
|                                                                                   |             |                                                                              | STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | PODKLADNÍCH VRSTEV, CELKEM 3 KS ZKOUŠEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 4                                                                                 | 02910       |                                                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KČ | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DSPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
| 5                                                                                 | 02911       |                                                                              | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 6                                                                                 | 02944       |                                                                              | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KČ | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 1                                                                                 |             |                                                                              | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | 111 969,00 |
| 7                                                                                 | 11332       |                                                                              | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,030    | 300,00          | 9,00       |
|                                                                                   |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | odstranění ložné vrstvy z kameniva - vyznačení pod parkovací stání:                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | 0,12m*5,0m*0,05m=0,030 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |                 |            |
| 8                                                                                 | 12373       |                                                                              | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 55,980   | 1 000,00        | 55 980,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | UVEDEN V POLOŽCE 014102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | digitálně odměřeno ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | výkop pro AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - příplatek za lepkovost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
| 9                                                                                 | 17120       |                                                                              | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 55,980   | 1 000,00        | 55 980,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | uložení zeminy na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | dle pol. č. 12373: 55,98m3=55,980 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - zřízení provádění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - ztísnění ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 2                                                                                 |             |                                                                              | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 44 043,00  |
| 10                                                                                | 21452       |                                                                              | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 55,980   | 650,00          | 36 387,00  |
|                                                                                   |             |                                                                              | ŠD FR. 0-32 MM, CELKOVÁ TL. 300 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | digitálně odměřeno ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | násyp do AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
| 11                                                                                | 28997C      |                                                                              | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 95,700   | 80,00           | 7 656,00   |
|                                                                                   |             |                                                                              | MIN. 300 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | digitálně odměřeno ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | pod pískovcovou dlažbu: 87,0m2*1,1koef. rozš.=95,700 [A]m2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - dodávku předepsané geotextilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - úpravu, očištění a ochranu podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - přichycení k podkladu, případné zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - úpravy spojů a zajištění okrajů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - úpravy pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - nutné přesahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
| 5                                                                                 |             |                                                                              | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 246 048,35 |
| 12                                                                                | 56333       | a                                                                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 0,600    | 220,00          | 132,00     |
|                                                                                   |             |                                                                              | ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | digitálně odměřeno ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | nová podkladní vrstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|                                                                                   |             |                                                                              | pod vyznačením parkovacího stání: 0,12m*5,0m=0,600 [A]m2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |          |                  |
|----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
|    |        |   | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |          |                  |
| 13 | 56333  | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠD. B. FR. 0-32 MM. TL. 150 MM. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>nová podkladní vrstva</i><br><i>pod parkovacím stáním - použito max. 20% z celkové plochy:</i><br><i>99,0m<sup>2</sup>*0,2=19,800 [A]m<sup>2</sup></i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 19,800 | 220,00   | 4 356,00         |
| 14 | 56334  |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠD. B. FR. 0-32 MM. TL. 200 MM<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>nová podkladní vrstva</i><br><i>komunikace - pod pískovcovou dlažbou: 87,0m<sup>2</sup>*1,1koef. rozš.=95,700 [A]m<sup>2</sup></i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 95,700 | 189,97   | 18 180,13        |
| 15 | 58211  |   | DLAŽEZNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA TL. MIN. 300 MM. VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM. VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>komunikace - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 87,0m<sup>2</sup>*0,1=8,700 [A]m<sup>2</sup></i><br>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spár<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                             | M2 | 8,700  | 1 531,00 | 13 319,70        |
| 16 | 58221  |   | DLAŽEZNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>ŽULOVÉ KOSTKY DLE SPECIFIKACE TZ. VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM. VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>parkovací stání - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 99,0m<sup>2</sup>*0,1=9,900 [A]m<sup>2</sup></i><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spár<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                      | M2 | 9,900  | 1 531,00 | 15 156,90        |
| 17 | 58222  |   | DLAŽEZNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>ŽULOVÉ KOSTKY DLE SPECIFIKACE TZ. VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF4, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>dodláždění u konce staničení: 2,5m<sup>2</sup>=2,500 [A]m<sup>2</sup></i><br><i>pod vyznačením parkovacího stání - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 0,12m*5,0m*0,1=0,060 [B]m<sup>2</sup></i><br><i>Celkem: A+B=2,560 [C]m<sup>2</sup></i><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spár<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 2,560  | 1 531,00 | 3 919,36         |
| 18 | 587201 |   | PREDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK<br>PREDLÁŽDĚNÍ PÍSKOVCOVÉ DLAŽBY, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58211, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>komunikace: 87,0m<sup>2</sup>=87,000 [A]m<sup>2</sup></i><br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 87,000 | 1 001,52 | 87 132,24        |
| 19 | 587202 | a | PREDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK<br>PREDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z ŽULOVÝCH KOSTEK, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58221, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>parkovací stání: 99,0m<sup>2</sup>=99,000 [A]m<sup>2</sup></i><br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 99,000 | 1 045,98 | 103 552,02       |
| 20 | 587202 | b | PREDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK<br>PREDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z ŽULOVÝCH KOSTEK, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF4 TL. 100 MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58222, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>vyznačení parkovacího stání: 0,12m*5,0m=0,600 [A]m<sup>2</sup></i><br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 0,600  | 500,00   | 300,00           |
| 6  |        |   | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          | <b>32 400,00</b> |
| 21 | 62845  |   | SPAROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU<br>VČ. VYČIŠTĚNÍ SPÁR, TLAK MAX. 200 BAR (BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ DLE POTŘEBY) , BEZ DODATEČNÉHO PROPLACHOVÁNÍ VODOU, HL. SPÁRY MIN. 60 MM, CEMENTOVÁ MALTA M25 XF4, UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>stávající komunikace: 81,0m<sup>2</sup>=81,000 [A]m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 81,000 | 400,00   | 32 400,00        |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------|
|          |        | položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu<br>spárování<br>odklizení sutí a přebytečného materiálu<br>potřebná lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |          |           |
| <b>8</b> |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 726,96</b> |        |          |           |
| 22       | 87733  | CHRAŇÍČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br>DN 110 MM<br><i>CETIN, a.s.: 12,0m=12,000 [A]m</i><br><i>rezervní chránička: 12,0m=12,000 [B]m</i><br><i>Celkem: A+B=24,000 [C]m</i><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případné předepsané utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                | 24,000 | 350,00   | 8 400,00  |
| 23       | 899523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20<br><br><i>obetonování chráničky: 0,1m2*12,0m=1,200 [A]m3</i><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3               | 1,200  | 3 605,80 | 4 326,96  |
| <b>9</b> |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 000,00</b> |        |          |           |
| 24       | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM<br>ŽLAB ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 80/80/100 MM, VČ. LOŽE Z BETONU TL. 150 MM, BETON C30/37nXF4, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>24,0m2=24,000 [A]m2</i><br>položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce<br>- úpravu napojení a ukončení<br>- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- měří se vydlážděná plocha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2               | 24,000 | 1 000,00 | 24 000,00 |

| <div>  <div>Soupis prací objektu</div> </div> |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
| Stavba:                                                                                                                        |             | 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |           |
| Rozpočet:                                                                                                                      |             | SO 103 OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 128 K č.p. 30 V DÉLCE 90 M, V K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |           |
|                                                                                                                                |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | SO 103          | -7 350,00 |
| Poř. číslo                                                                                                                     | Kód položky | Varianta                                                                              | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Jednotková cena |           |
|                                                                                                                                |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1                                                                                                                              | 2           | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6        | 9               | 10        |
| 8                                                                                                                              |             |                                                                                       | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | -7 350,00 |
| 31                                                                                                                             | 87733       |                                                                                       | CHRANIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br>OCHRANA STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO SPRÁVCE, PŘÍPADNĚ PŘI ODKRYTÍ IS NA ŽÁDOST TDI<br><i>ČEZ Distribuce, a.s. : 21,0m=21.000 [Alm]</i><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně fun niho potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách | M  | 21,000   | -350,00         | -7 350,00 |

|  |             | Soupis prací objektu                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Stavba:                                                                           |             | 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | SO 103.1        |           | -9 642,00 |
| Rozpočet:                                                                         |             | SO 103.1 OPRAVA PROPUSTKU                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |           |
| Poř. číslo                                                                        | Kód položky | Varianta                                        | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Jednotková cena |           |           |
| 1                                                                                 | 2           | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 6        | Jednotková      | Celkem    |           |
|                                                                                   |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 9               | 10        |           |
| 1                                                                                 |             |                                                 | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | -1 242,00 |           |
| 8                                                                                 | 12940       |                                                 | ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ<br>VČ. PŘETŘIDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU<br>UVEDEN V POL. Č. 014102<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>odstranění sedimentu uvnitř propustku: 0,45m*0,6m*11,5m=3,105 [A]m3<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 3,105    | -400,00         | -1 242,00 |           |
| 4                                                                                 |             |                                                 | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | -8 400,00 |           |
| 20                                                                                | 42122       | R                                               | ZÁKRYTOVÉ DESKY Z KAMENE<br>TL. 150 MM, DO MC 30, KAMENICKÁ VÝROBA<br>1,0m*1,4m*0,15m*5ks=1,050 [A]m3<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | M3 | 1,050    | -8 000,00       | -8 400,00 |           |

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2023-0105/OMH

ze dne 21.02.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“**

### Smluvní strany

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                             |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                     |
| IČO:                 | 00261238                                                  |
| DIČ:                 | CZ 00261238                                               |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                    |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800                                            |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>MP – 65, s.r.o.</b>                     |
| Sídlo:               | Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem |
| Statutární zástupce: |                                            |
| IČO:                 | 06871861                                   |
| DIČ:                 | CZ09253947                                 |
| Bankovní spojení:    | ČSOB                                       |
| Číslo účtu:          | 282769159/0300                             |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. III, odst. 1 byla včetně odsouhlaseného dodatku č. 1 doba provedení díla 225 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení, s přihlédnutím na dodržení technologických postupů, prodloužena o 38 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 144 471,45 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce se týkají doplnění prací, materiálů a konstrukcí, které nebyly součástí projektovaného díla nebo bylo nutné navýšit výměry stávajících prací, které jsou ale nutné pro vytvoření uceleného rázu stavby, a to do běžného standardu provedení podobných staveb a konstrukcí.

Na stavebním objektu 103.1 - Oprava propustku se především jedná o opravu stávajícího náhonu včetně vyztužení za vyzdívkami. Při rozkrytí během provádění byla zjištěna kaverna, která bude tímto dodatkem vyplněna.

Na stavebním objektu 103 - Oprava komunikace od č.p. 128 k č.p. 30 v délce 90 m, v k.ú. Dolní Žleb, Děčín dojde k očištění kamenů zdí pobořeného náhonu a vyčištění nesoudržného dna. V rámci tohoto stavebního objektu budou odečteny neprováděné opravy na komunikaci na žádost vlastníků pozemků.

Na objektu změnového listu č. 1 - Přípočet opravy místní komunikace a parkovacího stání dojde k doplnění kameniva na opravu komunikace a bude odečtena sanace pláň, jelikož její únosnost byla ověřena statickou zatěžovací zkouškou.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0105/OMH bez DPH  
Cena víceprací – dodatek č. 1

3 144 471,45,- Kč  
1 666 348,59,- Kč

**Cena víceprací – dodatek č. 2**

**30 934,95,- Kč**


-----  
Celková cena díla bez DPH

4 810 820,04,- Kč

### **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 14 37 23 dne 03.09.2024.

V Děčíně dne



za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

za zhotovitele





## VCP opr. stávajícího náhonu a čištění kam. a náhonu

**Stavba: 2021-037 - POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN**

Varianta: - ZL. Č. 2.

Celková cena bez DPH: 30 934,95  
Celková cena s DPH: 37 431,29

| Objekt                            | Popis                                                                         | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Oprava stávajícího náhonu         | Jedná se o opravu stávajícího náhonu, včetně vyztužení za vyzdívkami          | 174 904,00   | 36 729,84  | 211 633,84  |
| Očištění kamenů a náhonu          | Očištění kamenů zdi pobořeného náhonu, a vyčištění neoudržného dna            | 13 677,50    | 2 872,28   | 16 549,78   |
| MP Oprava místní komunikace a par | Jedná se o odečet neprováděných prací - ověřeno statickou zatěžovací zkouškou | -157 453,45  | -33 065,22 | -190 518,67 |
| VCP Oprava místní komunikace a pa | Jedná se o navýšení doplnění kameniva na opravu komunikace                    | 39 959,10    | 8 391,41   | 48 350,51   |
| MP SO 103 Zpevněné plochy         | Jedná se o odečet neprováděných prací - na žádost vlastníka pozemku           | -40 152,20   | -8 431,96  | -48 584,16  |
| Celkem                            |                                                                               | 30 934,95    | 6 496,34   | 37 431,29   |

Za TDS:

Za Zhotovitele:



## Soupis prací objektu

|                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                           |          |                 |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------|
| stavba: 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Oprava stávajícího náhonu |          | 174 904,00      |           |
| Rozpočet:                                               |             | Oprava stávajícího náhonu Jedná se o opravu stávajícího náhonu, včetně vyztužení za vyzdívkami |                                                                                                                                                                                                             |                           |          |                 |           |
| Poř. číslo                                              | Kód položky | Varianta                                                                                       | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ                        | Množství | Jednotková cena |           |
| 1                                                       | 2           | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                         | 6        | Jednotková      | Celkem    |
|                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                           |          | 9               | 10        |
| 0                                                       |             |                                                                                                | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                |                           |          |                 | 5 736,00  |
| 1                                                       | 014102      | a                                                                                              | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                         | T                         | 19,120   | 300,00          | 5 736,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY                                                                                                                                         |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | z pol. č. 17120.a: 17,1m3*2,0t/m3=34,200 [A]t                                                                                                                                                               |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                   |                           |          |                 |           |
| 1                                                       |             |                                                                                                | Zemní práce                                                                                                                                                                                                 |                           |          |                 | 45 769,50 |
| 5                                                       | 11525       |                                                                                                | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M                                                                                                                                                      | KPL                       | 1,000    | 16 000,00       | 16 000,00 |
|                                                         |             |                                                                                                | PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY, DL. 22,0 M                                                                                                                                                                       |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).             |                           |          |                 |           |
| 7                                                       | 132738      |                                                                                                | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                     | M3                        | 9,560    | 850,00          | 8 126,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a                                                                                                 |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA                                                                                                                                                |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                  |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                       |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                     |                           |          |                 |           |
| 8                                                       | 17120       | a                                                                                              | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                        | M3                        | 9,560    | 350,00          | 3 346,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                                                                |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                     |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                    |                           |          |                 |           |
| 9                                                       | 17481       |                                                                                                | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                    | M3                        | 17,750   | 450,00          | 7 987,50  |
|                                                         |             |                                                                                                | ŠD FR. 0-63 MM                                                                                                                                                                                              |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - úprava ukládaného materiálu vlbčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením                                                                                                                               |                           |          |                 |           |
| 10                                                      | 17581       | a                                                                                              | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                            | M3                        | 7,500    | 450,00          | 3 375,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | ŠD FR. 32-63 MM                                                                                                                                                                                             |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - úprava ukládaného materiálu vlbčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením                                                                                                                               |                           |          |                 |           |
| 13                                                      | 17780       |                                                                                                | ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                       | M3                        | 1,700    | 2 000,00        | 3 400,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | VČ. NATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE FOLIE TL. 2 MM, VČ. ODSTRANĚNÍ                                                                                                                                                |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                                                           |                           |          |                 |           |
| 14                                                      | 18220       |                                                                                                | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                                                                                | M3                        | 1,100    | 600,00          | 660,00    |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                                                                               |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                  |                           |          |                 |           |
| 15                                                      | 18241       |                                                                                                | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM                                                                                                                                                                            | M2                        | 11,500   | 250,00          | 2 875,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                  |                           |          |                 |           |
| 2                                                       |             |                                                                                                | Základy                                                                                                                                                                                                     |                           |          |                 | 31 422,00 |
| 17                                                      | 272314      |                                                                                                | ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30                                                                                                                                                                         | M3                        | 4,815    | 2 800,00        | 13 482,00 |
|                                                         |             |                                                                                                | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
| 18                                                      | 272365      |                                                                                                | VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                         | T                         | 0,276    | 65 000,00       | 17 940,00 |
|                                                         |             |                                                                                                | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a                                                                                                                               |                           |          |                 |           |
| 3                                                       |             |                                                                                                | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 | 56 362,50 |
| 20                                                      | 327212      |                                                                                                | ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                       | M3                        | 4,509    | 12 500,00       | 56 362,50 |
|                                                         |             |                                                                                                | ŽARUBNÍ ŽEĎ Z BETONU C25/30-XF3 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK, VČ. ALP + 2X ALN                                                                       |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.                                                                                               |                           |          |                 |           |
| 4                                                       |             |                                                                                                | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                        |                           |          |                 | 22 774,00 |
| 22                                                      | 451312      |                                                                                                | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15                                                                                                                                                        | M3                        | 1,710    | 2 500,00        | 4 275,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
| 23                                                      | 451314      |                                                                                                | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30                                                                                                                                                        | M3                        | 3,380    | 3 500,00        | 11 830,00 |
|                                                         |             |                                                                                                | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
| 25                                                      | 465512      |                                                                                                | DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                              | M3                        | 3,150    | 1 500,00        | 4 725,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | ŽULA TL. 200 MM                                                                                                                                                                                             |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                           |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                                                                                                                                        |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zřízení spojovací vrstvy                                                                                                                                                                                  |                           |          |                 |           |
|                                                         |             |                                                                                                | - zřízení lože dlažby v cementové maltě předepsané kvality a předepsané tloušťky                                                                                                                            |                           |          |                 |           |
| 26                                                      | 467314      |                                                                                                | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30                                                                                                                                                       | M3                        | 0,432    | 4 500,00        | 1 944,00  |
|                                                         |             |                                                                                                | C25/30-XF3                                                                                                                                                                                                  |                           |          |                 |           |

polozka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění

| 8  |       | Potrubí                                         |   |        |        | 12 840,00 |
|----|-------|-------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 30 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 12,700 | 900,00 | 11 430,00 |

polozky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky)

|    |        |                                                  |   |        |       |          |
|----|--------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 31 | 875332 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 23,500 | 60,00 | 1 410,00 |
|----|--------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

polozky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky)



## Soupis prací objektu

Stavba:

2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

Očištění kamenů a náhonu

13 677,50

Rozpočet: Očištění kamenů a náhonu Očištění kamenů zdi pobořeného náhonu, a vyčištění neudržného dna

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Jednotková cena |                 |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | Jednotková      | Celkem          |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6        | 9               | 10              |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>8 195,00</b> |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 17,580   | 250,00          | 4 395,00        |
| 2          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>ODSTRANĚNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KČ | 0,380    | 10 000,00       | 3 800,00        |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 | <b>1 500,00</b> |
| 4          | 12960       |          | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>VČ. PŘETŘIDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102.a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny) | M3 | 7,500    | 200,00          | 1 500,00        |
| 9          |             |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | <b>3 982,50</b> |
| 8          | 93842       |          | OCIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE<br>očistění dířku levobřežní zdi: 2,0m*31,0m=62,000 [A]m2<br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 3,750    | 150,00          | 562,50          |
| 9          | 938445      |          | OCIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPSKEM<br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 8,150    | 200,00          | 1 630,00        |
| 10         | 96613       |          | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s rozbouřenou cihl a hmotami včetně uložení na skládku                                                                             | M3 | 3,580    | 500,00          | 1 790,00        |



## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVOĐNOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

parkovacího stání -157 453,45

Rozpočet: unikace a parkovacího stání MP Oprava místní komunikace a parkovacího stání

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                            |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                          | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                               |    |          |                 | -25 841,70 |
| 1          | 014102      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                        | T  | -86,139  | 300,00          | -25 841,70 |
|            |             |          | VÝKOPEK                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | dle pol. č. 17120: 55,98m3*1,8t/m3=100,764 [A]t                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                  |    |          |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                |    |          |                 | -95 710,00 |
| 8          | 12373       |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I                                                              | M3 | -47,855  | 1 000,00        | -47 855,00 |
|            |             |          | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102               |    |          |                 |            |
|            |             |          | digitálně odměřeno ze situace                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | vykop pro AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                    |    |          |                 |            |
| 9          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                       | M3 | -47,855  | 1 000,00        | -47 855,00 |
|            |             |          | uložení zeminy na trvalou skládku                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | dle pol. č. 12373: 55,98m3=55,980 [A]m3                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                   |    |          |                 |            |
| 2          |             |          | Základy                                                                                                    |    |          |                 | -35 901,75 |
| 10         | 21452       |          | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                         | M3 | -47,855  | 650,00          | -31 105,75 |
|            |             |          | ŠD FR. 0-32 MM, CELKOVÁ TL. 300 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | digitálně odměřeno ze situace                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | násp do AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení |    |          |                 |            |
|            |             |          | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                               |    |          |                 |            |
| 11         | 28997C      |          | OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                                              | M2 | -59,950  | 80,00           | -4 796,00  |
|            |             |          | MIN. 300 G/M2                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | digitálně odměřeno ze situace                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodávku předepsané geotextilie                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu, očištění a ochranu podkladu                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | - přichycení k podkladu, případně zatížení                                                                 |    |          |                 |            |



Soupis prací objektu

Stavba:2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

parkovacího stání39 959,10

Rozpočet: komunikace a parkovacího stání VCP Oprava místní komunikace a parkovacího stání

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6        | 9               | 10        |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | 39 959,10 |
| 15         | 58211       |          | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA TL. MIN. 300 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)<br><i>digitálně odměřeno ze situace</i><br><i>komunikace - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 87,0m2*0,1=8,700 [A]m2</i><br><br>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 26,100   | 1 531,00        | 39 959,10 |



## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-037 POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

MP SO 103 Zpevněné plochy -40 152,20

Rozpočet: MP SO 103 Zpevněné plochy MP SO 103 Zpevněné plochy

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | -12 327,20 |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA A KAMENÍ, K FAKTURACI BUDOU DOLOŽENY VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY<br>z pol. č. 17120.a: 50,0m3*2,0t/m3=100,000 [A]t<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | -5,940   | 300,00          | -1 782,00  |
| 10         | 123738      | a        | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>VČ. PŘETŘÍDĚNÍ, VČ. ODVOZU PÍSKOVCOVÝCH KAMENŮ NA DEPONII INVESTORA, VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU OSTATNÍHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a<br>VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA<br>digitálně odměřeno ze situace<br>odstranění stávající nezpevněného materiálu (kameny+ zemina) na nové zpevněné ploše na konci staničení - předpokládán tl. 150 mm: 16,5m2*0,15=2,475 [A]m3<br>výkop a výplň novou zpevněnou plochou na konci staničení až na úroveň zemní pláně -<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření ukořistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | M3 | -2,970   | 1 500,00        | -4 455,00  |
| 12         | 17120       | a        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení zeminy na trvalou skládku<br>z pol. č. 123738.a: 50,0m3=50,000 [A]m3<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření ukořistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasná zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | -2,970   | 1 500,00        | -4 455,00  |
| 15         | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>digitálně odměřeno ze situace<br>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2<br>konstrukce komunikace od propustky u RD č. p. 98 až na konec staničení -<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | -40,880  | 40,00           | -1 635,20  |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | -25 575,00 |
| 24         | 56335       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 250 MM<br>digitálně odměřeno ze situace<br>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2*1,2koef. rozš.=19,800 [A]m2<br>konstrukce komunikace od propustky u RD č. p. 98 až na konec staničení -<br>- dodání kamenniva předepsané kvality a zhutnění<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- zabezpečení poštřiků nátlakem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | -41,100  | 250,00          | -10 275,00 |
| 26         | 58212       |          | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>RUČNĚ OPRACOVANÉ PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY, ROZMĚR MIN. 200 X 400 X 200 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM + VÝPLNĚ SPAR CEMENTOVOU MALTOU (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br>digitálně odměřeno ze situace<br>konstrukce zpevněné plochy na konci staničení a u branky na p. p. č. 54: 16,5m2=16,500 [A]m2<br>krajnice: 14,0m2=14,000 [B]m2<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané                                                                                                                                                   | M2 | -14,750  | 600,00          | -8 850,00  |
| 27         | 587201      | a        | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK<br>VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF3, TL. 50 MM, VČ. VÝPLNĚ SPAR ZE ŠD FR. 0-4 MM (DLE TP 192 A ČSN 73 6131)<br>digitálně odměřeno ze situace<br>u RD č. p. 98: 21,5m2=21,500 [A]m2<br>- pod pojmem "predlažzení" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | -21,500  | 300,00          | -6 450,00  |
| 7          |             |          | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | -2 250,00  |
| 30         | 711507      |          | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE<br>NOPOVÁ FÓLIE, VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY K NOPOVÉ IZOLACI, UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM POZEMKU<br>podél RD č. p. 98: 0,5m*9,0m=4,500 [A]m2<br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | -4,500   | 500,00          | -2 250,00  |

RE: Žádost o vyjádření osadního výboru Dolní Žleb ke stavbě "Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu"

Od [REDACTED]

Datum Čt 05.06.2025 8:30

Pro [REDACTED]

Vážená paní [REDACTED]

Se členy osadního výboru jsme posoudili Váš dotaz a konstatujeme, že na dodatkové stavbě u Kostela firma opravdu vycházela vstříc obyvatelům a velmi aktivně uvolňovala průjezd stavbou. Ale stavba v horní části vsi U“ u Kosti, byla od počátku plná nedostatků, a například do dnešního dne tam není uklizeno pro stavebníci. (plastové zábradlí, ochranné trubky atd.)

Děkuji Vám za spolupráci

[REDACTED]  
předseda OsV Dolní Žleb

From: [REDACTED]

Sent: Monday, May 12, 2025 10:37 AM

To: [REDACTED]


Subject: Re: Žádost o vyjádření osadního výboru Dolní Žleb ke stavbě "Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu"

[EXTERNAL SENDER – CAUTION with links and attachments]

Dobrý den,  
dle dohody posílám slíbené dodatky k SOD.

S pozdravem,

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO DĚČÍN



Magistrát města Děčín | Mírové nám. 1175/5 | 405 38 Děčín

[www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz) | [#decinjebozi](https://www.instagram.com/decinjebozi)



---

**Od:** [REDACTED]

**Odesláno:** Středa, 7. květen 2025 16:43

**Komu:** [REDACTED]

**Kopie:** [REDACTED]

**Předmět:** Žádost o vyjádření osadního výboru Dolní Žleb ke stavbě "Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu"


Dobrý den,

na základě naší dnešní telefonické domluvy a v návaznosti na jednání rady města prosím o vyjádření osadního výboru k problematice týkající se realizace zakázky "Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu", která byla prováděna v období od 06/2023 do 11/2024 společností MP-65 s.r.o., IČO: 06871861.

Prosíme o komentář k průběhu stavby, zda byl zajišťován průjezd stavbou, jak zhotovitel ve své žádosti uvádí. Smlouvu a žádost s popsáním průběhem realizace od zhotovitele posílám v příloze.

Moc Vám děkuji a přeji pěkný den,

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO DĚČÍN



Magistrát města Děčín | Mírové nám. 1175/5 | 405 38 Děčín

[www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz) | [#decinjebozi](https://www.instagram.com/decinjebozi)



Ce message et toute pièce jointe sont la propriété de Constellium et sont destinés seulement aux personnes ou à l'entité à qui le message est adressé. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le détruire et en aviser l'expéditeur par courriel. Si vous n'êtes pas le destinataire du message, vous n'êtes pas autorisé à utiliser, à copier ou à divulguer le contenu du message ou ses pièces jointes en tout ou en partie. Veuillez prendre note de notre information sur la protection des données en [cliquant ici](#)

Anmerkung:

Diese Nachricht und alle Anhänge sind Eigentum von Constellium und nur für die angegebene Person oder Organisation bestimmt. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten, informieren Sie bitte den Absender per E-Mail und löschen Sie die Nachricht. Wenn Sie nicht der vorgesehene Empfänger sind, dürfen Sie diese Nachricht oder die Anhänge weder ganz noch teilweise verwenden, kopieren oder sonstwie weiterverbreiten. Bitte lesen Sie unseren Hinweis zum Datenschutz in dem Sie [hier klicken](#).

Upozornění:

Tato zpráva s případnými přílohami je majetkem společnosti Constellium a je určena výhradně uvedeným příjemcem nebo entitám, kterým je adresována. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte prosím e-mailem odesílatele a zprávu smažte. Nejste-li zamýšleným příjemcem, nesmíte používat, kopírovat ani zveřejňovat obsah zprávy či příloh nebo jejich částí. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů kliknutím na [odkaz zde](#).

Notice

This message and any attachments are the property of Constellium and are intended solely for the named recipients or entity to whom this message is addressed. If you have received this message in error please inform the sender via e-mail and destroy the message. If you are not the intended recipient you are not allowed to use, copy or disclose the contents or attachments in whole or in part. Please take note of our information relating to data protection which you can access by [clicking here](#)