

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018

ZM

18

04

03

01

Název:

SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2017

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 a

schvaluje

1. vyhodnocení plnění AP SPM 2014 - 2020 za rok 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro objektivní vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců magistrátu.

Stanovisko RM:

Rada města dne 20.03.2018 projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 a svým usnesením č. RM 18 06 36 01 doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:

1. vyhodnocení plnění AP SPM 2014 - 2020 za rok 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro objektivní vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců magistrátu.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	Rada města doporučuje.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Děčín na svém 14. zasedání dne 25. 9. 2014 usnesením č. ZM 14 07 03 01 schválilo Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020 (dále jen SPRM).

Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně v dubnu do orgánů města ke schválení vyhodnocení plnění indikátorů a akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za předchozí rok. Akční plán a Zásobník projektů AP SPRM na rok 2017 byl schválen v ZM dne 30.06.2016 usnesením č. ZM 16 06 05 06.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu a Zásobníku projektů AP SPRM za rok 2017. Vyhodnocení probíhalo v průběhu ledna až února 2018, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 28.02.2018. Projekty jsou zde seřazeny vzestupně dle městských čtvrtí a jsou pro přehlednost barevně rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů zveřejněn na webu města v baneru „Strategie 2014-2020“ v odkazu Akční plány.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM (původně 60 indikátorů, nyní již jen 59, neboť indikátor č. 26 byl v r. 2017 vyřazen ze sledování). Plnění cílové hodnoty indikátoru nastavené ke dni 31.12.2017 (ve sloupci G - červeně) je v textu popsáno červeně, je zde uvedeno, zda byla nastavená cílová hodnota dosažena (žlutá buňka v čísle indikátoru) či nikoliv (zelená buňka v čísle indikátoru) a zdůvodnění.

Návrh změn v Příloze č. 2:

1. Energetikem města byla nově nastavena výchozí a cílová hodnota indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro objektivní vyhodnocení. Původně uvedené hodnoty byly: r. 2013 11 696, r. 2017 - mezi 11 696 - 29 341. Cílová hodnota indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) do r. 2020 - 29 341 GJ/rok byla již schválena v ZM v roce 2017.

2. Odborem TAJ je navrženo vyřazení ze sledování indikátoru č. 59 - Objem prostředků na odměny, neboť tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců magistrátu.

V Příloze č. 3 je uvedeno pro přehled 60 karet indikátorů (změny oproti loňskému roku jsou vyznačeny červeně).

Vyjádření: ☐

Příloha: **Pr. 1 - AP 2017 -
vyhodnocení v r. 2017 - ke
zveřejnění.pdf**

Komentář:

Příloha: **Pr. 2 - Indikatory -
vyhodnocení za rok
2017.pdf**

Komentář:

Příloha: **Pr. 3 - Karty indikátoru -
aktualizace.pdf**

Komentář:

Příloha: **Pr. 1 - AP 2017 -
vyhodnocení v r. 2017 - ke
zveřejnění.pdf**

Komentář:

Příloha: **Pr. 2 - Indikatory -
vyhodnoceni za rok
2017.pdf**

Komentář:

Příloha: **Pr. 3 - Karty indikátoru -
aktualizace.pdf**

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	17.4.2018 08:34 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Valdemar Grešík		17.4.2018 13:45 podepsáno	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
1	Děčín I-Děčín	D2	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbewarte - Labská stráž	Vyhlička která se nachází v lesoparku Kvádrberk je ve velmi žalostném stavu, konstrukce zastřešení je poškozena bleskem, zábradlí je zcela zlikvidováno.	1 440	250	0	Ústecký kraj
2	Děčín I-Děčín	G1	PD na snížení energetické náročnosti školní jídelny ul. Sládkova	Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn.	300	300	0	ne
3	Děčín I-Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - výměna brodítek za nerezová	Zlepšení služeb pro návštěvníky Plaveckého areálu.	200	200	0	ne
4	Děčín I-Děčín	H4	SD Střelnice - opravy omítek	Opravy omítek a nátěrů - malý sál + vstupní chodba.	350	350	0	ne
5	Děčín I-Děčín	H4	SD Střelnice - demolice kiosku	Odstranění bývalého kiosku.	100	100	0	ne
6	Děčín I-Děčín	H5	Rozšíření sítě VO - Děčín 2, ul. Hájkova	Nedostačující osvětlení (+ 2 ks).	250	250	0	ne
7	Děčín I-Děčín	H5	Oprava chodníku ul. Lázeňská	Havarijní stav chodníku - nerovnost, propady.	300	300	0	ne
8	Děčín I-Děčín	H5	Chodník/schodiště Kaštanová u panelového domu	Havarijní stav chodníku, nevyhovující spády.	700	700	0	ne
9	Děčín I-Děčín	H5	MK Duchcovská + VO	Změna povrchové úpravy z dlažby na asfaltový povrch.	4 500	4 500	0	ne
10	Děčín I - Děčín	H5	PD - oprava chodníku ul. U Plovárny, propojka 2.polské armády	Velkoplošná oprava	97	97	0	ne
11	Děčín I - Děčín	H5	PD - oprava svahu u cyklostezky pod zámkem	oprava, zajištění svahu	59	59	0	ne
12	Děčín I-Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - zabezpečení vrtu DC-1 a práce na záchraně vrtu	Současný stav vrtu DC-1 představuje riziko destrukce a nekontrolovatelného odtoku termální vody.	10 000	10 000	0	ne
13	Děčín I-Děčín	H5	Rekonstrukce Tyršova mostu DC-100, 2.,3. a 4. etapa	Obnova ocelové konstrukce dle prohlídek, již provedena 1.etapa zábradlí na vtokové straně.	2 100	2 100	0	ne
14	Děčín I-Děčín	H5	Přechod ul. Riegrova x Nedbalova	Zvýšení bezpečnosti pro přecházení u MŠ.	500	500	0	ne
15	Děčín I-Děčín	C3	PD a IČ na výstavbu chybějící části cyklostezky Ploučnice v intravilánu města - část za plaveckým areálem a Kauflandem	Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města.	100	100	0	ne
16	Děčín I-Děčín	E4	Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy D-centra	Odstranění vlhkosti budovy.	2 000	2 000	0	ne
17	Děčín I-Děčín	G1	Snížení energetické náročnosti ŠJ Sládkova	Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn nařizeno Státní energetickou inspekcí, hrozí sankce až 5 mil. Kč.	15 000	15 000	0	ne
18	Děčín I-Děčín	G1	ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	Úprava podlah učeben, osvětlení a vzduchotechniky - požadavek vyplývající z kontroly KHS.	1 500	1 500	0	ne
19	Děčín I-Děčín	H1	PD na revitalizaci Komenského náměstí	Povrchy v nevyhovujícím stavu, nutnost komplexního řešení-mobiliář, zeleň, atd.	300	300	0	ne
20	Děčín I-Děčín	H1	Park ul. U Plovárny	Jde především o ošetření stromů, keřů, mobiliáře, cest, obnovu záhonů s trvalkami, dosadbu keřů, umístění „domků/hotelů“ pro hmyz, krmítek pro hmyz a ptačích budek. Zásahy by mělo dojít ke zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě, ke zlepšení stavu biotopů a posílení biodiverzity.	563	313	250	Národní program životního prostředí - Program zeleň

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)
**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
21	Děčín I-Děčín	H2	Plavecký areál Děčín - výstavba nové jímký (větší pro recirkulaci vody)	Pro původní bazénové části je jedna jímký nedostačující - vyšší poplatky za odběr z podzemní vody.	7 000	7 000	0	ne
22	Děčín I-Děčín	H5	Oprava cyklostezky pod zámek "Labská"	3 x lávka - výměna dožilé výdřevy, úprava svahu pod cyklostezkou u železničního mostu.	1 156	227	929	SFDI, OR podána žádost o dotaci
23	Děčín I-Děčín	H5	Lávka přes východní nádraží, DC-004 P	Kompletní rekonstrukce lávky.	37 372	5 962	31 410	SFDI - křížení komunikací
24	Děčín I-Děčín	H5	PD - SSZ - přechod pro chodce - DC I, ul. Radniční (u soudu)	Nové SSZ.	50	50	0	ne
25	Děčín I-Děčín	H5	Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes ŽST Děčín - východ	Rekonstrukce lávky spojující průmyslovou část a městskou zónu.	38 000	11 000	27 000	IROP
26	Děčín I-Děčín	H5	PD - Světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce ul. Radniční (u soudu)	PD na úpravu přechodu pro chodce (návrh Policie ČR-DI - plynulejší průjezd centrem města).	50	50	0	ne
27	Děčín II-Nové Město	G1	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	Zateplení obvodového pláště přístavby školy.	1 000	600	400 (rezervní fond školy)	ne
28	Děčín II-Nové Město	H5	PD - Chodníková spojka ul. Dvořákova x Kamenická	Výbudování chodníku na vyšlapané stezce občany – zvýšení bezpečnosti chodců.	58	58	0	ne
29	Děčín II-Nové Město	H5	PD - záliv MAD Lužická	Nové konstrukce, dlážděný povrch	58	58	0	ne
30	Děčín II-Nové Město	H5	PD - oprava MK Brožíkova	Velkoplošná oprava	60	60	0	ne
31	Děčín II-Nové Město	H5	PD - oprava MK Škroupova	Velkoplošná oprava	60	60	0	ne
32	Děčín II-Nové Město	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, DC II (2. část - podél garáží)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupky.	1 300	1 300	0	ne
33	Děčín II-Nové Město	C5	Přechod Kamenická x Dvořákova	Zvýšení bezpečnosti chodců pro přecházení frekventované silnice I/13 ul. Kamenická, výstavba stavebních prvků a osvětlení přechodu dle příslušné legislativy.	1 000	1 000	0	ne
34	Děčín II-Nové Město	H5	Chodník Dvořákova	Zpevnění vyšlapané pěšiny,navazující na přechod na ul. Kamenická ve směru na sídliště.	500	500	0	ne
35	Děčín II-Nové Město	C5	PD - Přechod pro chodce Kamenická x Lužická	PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. I/13 (osvětlení, stavební úpravy).	100	100	0	ne
36	Děčín II-Nové Město	G1	Duhová zahrada	Výstavba nových chodníků a přístupových cest, nové herní prvky pro environmentální výchovu v MŠ Pohraniční.	633	133	500	OPŽP
37	Děčín II-Nové Město	G1	Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: Bezbariérovost ZŠ Kamenická	Výstavba venkovního výtahu v ZŠ Kamenická.	100	100	0	ne
38	Děčín II-Nové Město	G1	MŠ Liliová - bezbariérovost MŠ Liliová	Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová.	2 500	2 500	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)
**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
39	Děčín III-Staré Město	G1	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost zřízení odvodnění těchto pavilonů - zatékání pod základy, vysoká vlhkost a časté statické poruchy.	1 500	1 500	0	ne
40	Děčín II-Nové Město	H5	PD na opravu chodníku ul. Hluboká	Oprava komunikace.	50	50	0	ne
41	Děčín II-Nové Město	H5	PD na opravu komunikace a chodníku ul. Škroupova	Oprava komunikace.	100	100	0	ne
42	Děčín II-Nové Město	H5	Rekonstrukce MK Purkyňova, odvodnění	Oprava komunikace + doplnění odvodňovacích prvků.	800	800	0	ne
43	Děčín II-Nové Město	H5	Rekonstrukce mostu Vokolkova DC-008P	Rekonstrukce. Koordinace s SŽDC v roce 2020	3 140	3 140	0	ne
44	Děčín II-Nové Město	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká (panelová cesta k dopravnímu hřišti)	Rozšíření VO.	450	450	0	ne
45	Děčín II-Nové Město	H5	PD - Rekonstrukce panelky ul. Liberecká	Povrch opatřen nevyhovujícím panelem, nerovnost.	150	150	0	ne
46	Děčín III-Staré Město	G1	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce oplocení zahrady - MŠ Rakovnická	Rekonstrukce původního oplocení areálu, dokončení rekonstrukce MŠ (zateplení MŠ realizováno v r. 2015).	400	400	0	ne
47	Děčín III-Staré Město	H2	Plavecký areál - výměna tobogánu T1 - T2	Výměna tobogánu.	9 440	9 400	0	ne
48	Děčín III-Staré Město	H4	Zimní stadion - nátěr konstrukcí	Nátěr části konstrukcí vč. pojezdových vrat.	100	100	0	ne
49	Děčín III-Staré Město	H4	Zimní stadion - výměna boilerů	Výměna dožilých boilerů na vodu.	250	250	0	ne
50	Děčín III-Staré Město	H4	Zimní stadion - nátěr konstrukcí	Nátěr části konstrukcí vč. pojezdových vrat.	100	100	0	ne
51	Děčín III-Staré Město	H4	Zimní stadion - výměna boilerů	Výměna dožilých boilerů na vodu.	250	250	0	ne
52	Děčín III-Staré Město	H5	PD - Oprava MK Zelená x Pod Chlumem	Velkoplošná MK-stávající nesourodý povrch nahrazen asfaltovým povrchem, včetně odvodnění.	49	49	0	ne
53	Děčín III-Staré Město	H5	Oprava MK Zelená x Pod Chlumem	Velkoplošná MK-stávající nesourodý povrch nahrazen asfaltovým povrchem, včetně odvodnění.	1 625	1 625	0	ne
54	Děčín III-Staré Město	H5	Most u Promptusu ev.č.DC-044P	Stavba nového mostu bez demolice původního.	17 800	17 800		ne
55	Děčín III-Staré Město	H5	Oprava MK Oblouková	Velkoplošná oprava.	275	275	0	ne
56	Děčín III-Staré Město	H5	Místo pro přecházení Litoměřická x Roudnická, stavba chodníku k železničnímu přechodu	Výstavba místa pro přecházení (osvětlení, stavební úpravy).	1 200	600	600	ne
57	Děčín IV-Podmokly	B3	Oprava a výměna oken a dveří restaurace Pastýřská stěna	Oprava a výměna oken a dveří v objektu.	1 440	700	740	MK ČR
58	Děčín IV-Podmokly	B3	Sanace skalního masivu za domem č. p. 376, ul. Teplická	Sanace skalní stěny.	480	480	0	ne
59	Děčín IV-Podmokly	D2	Nádraží národního parku Českého Švýcarska	Úprava interiéru budovy a podchodu hlavního nádraží v Děčíně ve smyslu "Nádraží NP České Švýcarsko" - pro potřeby marketingu, propagace, změna vizuálu haly (vzor nádraží Bad Schandau).	20	20	0	ne
60	Děčín IV-Podmokly	D2	Turistické informační centrum hlavní nádraží	Rekonstrukce vybavení, provoz, nákup zboží.	600	600	0	ne
61	Děčín IV-Podmokly	H1	Oplocení hřiště Příčná a Jeronýmova v parku	Oplocení stávajících herních prvků z důvodu znečišťování ploch zvířaty.	275	275	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
62	Děčín IV-Podmokly	H4	Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	Demolice objektu SaskáxTeplická.	1 300	1 300	0	ne
63	Děčín IV-Podmokly	H4	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a	Nástavba a zodolnění hasičské zbrojnice.	6 600	990	5 610	IROP
64	Děčín IV-Podmokly	H4	Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	Demolice objektu SaskáxTeplická.	1 500	1 500	0	ne
65	Děčín IV-Podmokly	H5	Zálivy MAD Uhelná	Oprava podloží vč. povrchů zálivu – tvoří se propady (pravděpodobně ještě po povodních došlo k narušení podkladových vrstev).	900	900	0	ne
66	Děčín IV-Podmokly	H1	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech - Pastýřská stěna	Zachycení vztahu mezi přírodou, lidským blahobytem a udržitelnou tvorbou hodnot.	800	80	720	OP Přeshraniční spolupráce Česko - Svobodný stát Sasko
67	Děčín IV-Podmokly	H2	Rekonstrukce NP Tržní 1932/26 (přestěhování knihovny z Mír. náměstí)	Dislokace pracovišť Magistrátu města Děčín	1 000	1 000	0	ne
68	Děčín IV-Podmokly	H5	Rekonstrukce mostu DC-004L, ul. Oldřichovská	Havarijní stav mostu - uzavřen, mostní provizorium.	6 700	6 700	0	ne
69	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - zasíťování expozice opic	Oprava expozice opic, horní části, výměna starých, zkorodovaných, nevzhledných mříží, které neodpovídají standardům EAZA na chov opic, za ocelové sítě, propojení tří malých expozic v jednu, zlepšení welfare pro chovaná zvířata.	2 000	2 000	0	ne
70	Děčín IV-Podmokly	B3	ZOO - demolice a výstavba nového seníku	Demolice stávajícího seníku (azbest).	2 500	2 500	0	ne
71	Děčín IV-Podmokly	C5	PD na bezbariérové školské zařízení ŠJ Jungmannova.	Cílem projektu je zrealizovat bezbariérovou úpravu školského zařízení - ŠJ Jungmannova, výstavba venkovního výtahu.	1 105	552	553	MŠMT ČR
72	Děčín IV-Podmokly	G1	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - bezbariérovost ZŠ Bezručova	Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova.	3 000	3 000	0	ne
73	Děčín IV-Podmokly	G1	Bezbariérovost ŠJ Jungmannova	Výstavba venkovního výtahu v ŠJ Jungmannova.	1 105	552	553	MŠMT ČR
74	Děčín IV-Podmokly	H1	Obnova historické části Podmokel, etapa C	Řešeným územím etapy C je Husovo nám., část ulice Prokopa Holého a Tržní.	32 000	32 000	0	ne
75	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - oprava statiky	Oprava hl. sálu divadla - strop a zdívo + výmalba, pilotáže přístavby divadla.	4 000	4 000	0	ne
76	Děčín IV-Podmokly	H2	Divadlo Děčín - Instalace automatických požárních uzávěrů v odvětracích šachtách	Zkvalitnění tech. stavu divadla.	150	150	0	ne
77	Děčín IV-Podmokly	H5	Oprava chodníku na mostě v ul. Na Výšinách - Škrabky	Velkoplošná oprava chodníku.	500	500	0	ne
78	Děčín IV-Podmokly	H5	PD - Galerie Na Výšinách	Havarijní stav stavby pod MK Na Výšinách, v současné době omezen provoz.	5 000	5 000	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
79	Děčín IV-Podmokly	H5	PD na úpravu chodníku a míst pro přecházení v ul. Práce	PD - Bezbariérové úpravy, zvýšení bezpečnosti chodců, nové napojení parkovací plochy města.	750	225	525	ne
80	Děčín IV-Podmokly	H5	Mostní objekt DC-008 L, chodník, Škrabky, Na Výšinách	Havarijní stav římsy a chodníku - degradace betonu.	2 900	2 900	0	ne
81	Děčín VI-Letná	G1	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	Změna stávajícího zdroje vytápění (elektřina) na plynové s plynovými kotli.	1 000	500	500 (zdroje přísp. organizace)	ne
82	Děčín VI-Letná	G1	Školní družina Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	Celková výměna elektrorozvodů ŠD Klostermannova.	1 000	1 000	0	ne
83	Děčín VI-Letná	H5	Oprava chodníku Sofijská - Slezská	Velkoplošná oprava chodníku.	250	250	0	ne
84	Děčín VI-Letná	H5	Oprava cesty pro pěší na Stráni	Oprava chodníku - propojky pro pěší ul. na Stráni x U Kaple, odvodnění chodníku a obou křižovatek.	2 500	2 500	0	ne
85	Děčín VI-Letná	H5	Rekonstrukce MK Na Stráni, vč odvodnění propojka pro pěší +VO	Rekonstrukce.	3 000	3 000	0	ne
86	Děčín VI-Letná	E5	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	Realizace projektu ke zkvalitnění zázemí pro službu noclehárny pro muže s návazností vytvoření Azylového ubytování pro ženy.	7 000	700	6 300	IROP (ITI)
87	Děčín VI-Letná	G1	ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště	Zateplení a oprava střechy pavilonů "C" a "D".	1 800	1 800	0	ne
88	Děčín VI-Letná	G1	MŠ Moskevská - výtah na potraviny	Výstavba výtahu na potraviny v objektu MŠ Moskevská.	200	200	0	ne
89	Děčín VI-Letná	H5	Oprava MK Štursova	Komunikace bez zpevněné plochy, nové konstrukční vrstvy komunikace, asfaltové povrchy.	600	600	0	ne
90	Děčín VI-Letná	H5	Oprava MK Na Stráni	Havarijní stav stávající povrchové úpravy z panelů, nové povrchy, nové odvodnění.	1 400	1 400	0	ne
91	Děčín VI-Letná	H5	PD - Úprava rozvodů sítě VO - Dč. 6, ul. Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupky.	50	50	0	ne
92	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	H5	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	Závady povrchů na MK, vybudování zpevněné komunikace, včetně veřejného osvětlení.	1 500	1 500	0	ne
93	Děčín IX-Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště	Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem.	6 500	5 800	700 (rezervní fond školy)	ne
94	Děčín IX-Bynov	G1	ZŠ a MŠ Na Pěšině - sanace statických poruch objektů	Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost sanace statických poruch obvodového pláště objektů ZŠ a MŠ ještě před samotným zateplením.	4 300	4 300	0	ne
95	Děčín IX-Bynov	G1	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	Rekonstrukce objektu.	9 582	9 582	0	ano
96	Děčín IX-Bynov	H4	Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, DC IX	Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní vody z lokality H.Oldřichov a místní komunikace. Zatrubnění je porušené a dochází k podmáčení garáží na něm stojících.	570	570	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)								
zpracováno v I.Q.2018								
Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
97	Děčín IX-Bynov	H4	Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, DC IX	Účelem stavby je odvodnění kominkace a svahu, kde voda při deštích proudem teče přes celou šíři komunikace a následně přes komunikici až k panelového domu, který podmáčí a vniká do sklepů.	250	250	0	ne
98	Děčín IX-Bynov	H4	Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, DC IX	Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní vody z lokality H.Oldřichov a místní komunikace. Zatrubnění je porušené a dochází k podmáčení garáží na něm stojících.	570	570	0	ne
99	Děčín IX-Bynov	H4	Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, DC IX	Účlem stavby je odvodnění kominkace a svahu, kde voda při deštích proudem teče přes celou šíři komunikace a následně přes komunikici až k panelového domu, který podmáčí a vniká do sklepů.	250	250	0	ne
100	Děčín X-Bělá	H5	PD - Oprava opěrné zdi Saská x Tělocvičná	Nebezpečí úrazu - zhroutení opěrné zdi a uzavření MK Tělocvičná.	60	60	0	ne
101	Děčín X-Bělá	H5	Rozšíření sítě VO - Děčín 10-Bělá, ul. Souběžná	Rozšíření VO.	350	350	0	ne
102	Děčín X-Bělá	H5	PD - Přechod pro chodce Teplická x Na Výšinách x Spojovací	PD na výstavbu nového přechodu pro chodce na silnici č. I/13 u reha Kateřina (osvětlení, stavební úpravy).	50	50	0	ne
103	Děčín X-Bělá	H5	Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L	Odstranění havarijního stavu.	670	670	0	ne
104	Děčín IX-Bynov	G1	Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Pěšině	Rekonstrukce objektu.	66 400	45 600	20 800	OPŽP
105	Děčín IX-Bynov	G1	ZŠ Na Pěšině - bezbariérovost	Komplexní bezbariérovost ZŠ Na Pěšině.	3 500	3 500	0	ne
106	Děčín XI-Horní Žleb	H5	Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	Zpracování PD.	200	200	0	ne
107	Děčín XII-Vilsnice	H4	Oprava odvodnění p.p.č. 319 k.ú. Vilsnice	Jedná se o podchycení balastních a dešťových vod v oblasti Vilsnice.	400	400	0	ne
108	Děčín XII-Vilsnice	B3	Oprava cesty Chmelník	Rekonstrukce lesní cesty Chmelník.	5 800	5 800	0	ne
109	Děčín XII-Vilsnice	B3	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	Obnova stávajících drobných retenčních nádrží v lokalitě vrchu Chmelník. Realizace opravy.	1 500	375	1 125	OPŽP
110	Děčín XIV-Dolní Žleb	D2	Značená trasa Dolní Žleb - státní hranice SRN	Proznačení turistické trasy z Dolního Žlebu ke státní hranici, cesta dále pokračuje na německé straně k Gelobtbachtal - Zirkelstein; na trase jsou nutné opravy.	5	5	0	ne
111	Děčín XIV-Dolní Žleb	H5	Parkovací plochy Dolní Žleb	Vytvoření nových parkovacích ploch v lokalitě pro turistický ruch.	1 500	1 500	0	ne
112	Děčín XV-Prostřední Žleb	H4	Oprava opěrné zdi u čp. 6, Děčín XI-Horní Žleb, k.ú. Prostřední Žleb - PD + realizace	Odstranění havarijního stavu opěrné zdi.	1 600	1 600	0	ne
113	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	PD - Rekonstrukce mostu ul. Revírní ul. Žlebská DC-021L	Rekonstrukce.	500	500	0	ne
114	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	Realizace obnovy komunikace.	3 500	3 500	0	ne
115	Děčín XVII-Jalůvčí	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Ovesná (odbočka), DC XVII – součinnost s MK	Rozšíření VO.	500	500	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018) zpracováno v I.Q.2018								
Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
116	Děčín XVIII-Maxičky	B3	Oprava hrází a odbahnění rybníků v areálu Maxičky	Analýza rizik, PD a vlastní realizace - oprava a odbahnění.	31 200	31 200	0	ne
117	Děčín XVIII-Maxičky	H4	Oprava dešťové kanalizace Děčín - Maxičky	Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové vody z místní komunikace a několika RD.	600	600	0	ne
118	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H4	Kanalizace Horní Oldřichov	Výstavba splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod a nová skladby povrchů komunikací.	10 000	10 000	0	ne
119	Děčín XXIV-Krásný Studenec	G1	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu (PD)	Odvlhčení spodní stavby objektu MŠ.	550	550	0	ne
120	Děčín XXIV-Krásný Studenec	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, DC VII	Rozšíření VO.	1 500	1 500	0	ne
121	Děčín XXVII-Březiny	H1	Revitalizace panelového sídliště Březiny - realizace	Realizace revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa.	21 962	21 962	0	ne
122	Děčín XXVII-Březiny	H5	VO v rámci výstavby - autobusové zálivy - Děčín, Březiny Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín)	Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Krokova, Benešovská (u Libverdy).	650	650	0	ne
123	Děčín XXXI-Křešice	H5	Úprava rozvodů sítě VO - Děčín 31-Křešice, ul. Klicperova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nevyhovující technický stav sítě VO, vyvolaná stavba ČEZ Distribuce, a.s. – ruší sloupy, nové zemní kabelové rozvody.	1 500	1 500	0	ne
124	Děčín XXXI-Křešice	H5	Úprava rozvodů sítě VO- Křešice, ul. Klicperova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Nové zemní kabelové rozvody + sloupy.	1 000	1 000	0	ne
125	Děčín XXXI-Křešice	H5	PD - oprava MK 557c	Nové povrchy	50	50	0	ne
126	Děčín XXXI-Křešice	E5	Domov se zvláštním režimem - Křešice	Přestavba bývalého bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem - tvorba PD + realizace.	62 237	15 559	46 678	MPSV ČR
127	Děčín XXXI-Křešice	H4	Objekt Klicperova 231, Děčín XXXI	Oprava střechy a vytápění hasičárny, malování.	1 076	1 076	0	ne
128	Děčín XXXI-Křešice	H5	Oprava MK Ke Trati, DC 31	Nesourodý povrch, nebezpečný, odvodnění.	921	921	0	ne
129	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	Bezbariérovost MŠ Děčín XXXII, Májová 372 + okolní plochy (chodníky)	Výstavba bezbariérového přístupu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, vybavení třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.	500	500	0	ne
130	Děčín XXXII-Boletice n/L	E4	PD + realizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice	Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a mansard budovy. Byla zhotovena Studie pro potřeby žádosti o dotaci. Žádost bude podána v 03/2017, v roce 2017 - 2018 je nutné zpracovat PD a začít realizovat.	8 631	2 158	6 473	MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
131	Děčín XXXII-Boletice n/L	G1	DDM Boletice - oprava a zateplení střešního pláště	Celková výměna střešního pláště včetně zateplení střechy.	1 400	1 400	0	ne
132	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Oprava chodníku ul. Kamenná	Nerovnost povrchu, závady ve schůdnosti - veplopná oprava povrchu z betonové dlažby.	700	700	0	ne
133	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	PD na rekonstrukci MK Roháčova	Zpracování PD.	100	100	0	ne
134	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	PD rekonstrukce MK Tovární	PD na zesílení konstrukčních vrstev.	100	100	0	ne
135	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Rekonstrukce MK Tovární	Zesílení konstrukčních vrstev.	2 100	2 100	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)
**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
136	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Rekonstrukce chodníku ul. Čsl.partyzánů x Verneřická	Povrchová úprava v nevyhovujícím stavu, nerovnost povrchu.	800	800	0	ne
137	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	PD - oprava MK Družební	Nové povrchy, odvodnění	60	60	0	ne
138	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	PD - oprava MK Okružní	Nové povrchy, odvodnění	60	60	0	ne
139	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	Rekonstrukce MK Družební vč. odvodnění	Rekonstrukce. Koordinace s SVS a.s. v roce 2019/2020	1 500	1 500	0	ne
140	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	Rekonstrukce MK Okružní	Rekonstrukce. Koordinace s SVS a.s. v roce 2019/2020	1 260	1 260	0	ne
141	Děčín XXXIV-Chlum	H5	Děčín - komunikace Chlum, oprava havarijního stavu komunikace a odvodnění	Oprava odvodnění a oprava komunikace.	934	934	0	ne
142	Děčín XXXIV-Chlum	B3	Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	Sanace skalního svahu na Chlumu.	3 573	350	3 223	OPŽP
143	Děčín XXXV-Lesná	H5	Lesná MK 603c (87c/P) odvodnění	Vybudování záchytného zařízení.	650	650	0	ne
144	Děčín XXXV-Lesná	H5	Oprava lávky Lesná	Nová konstrukce a mostovka z kompozitu.	400	400	0	ne
145	Děčín XXXV-Lesná	H5	Odvodnění MK Lesná u domu č.p. 44	V minulosti při povodni došlo k poškození systému odvodnění u MK, obnova odvodnění a propustků.	400	400	0	ne
146	celoplošné	A3	Veletrh Škola Děčín 2017 (burza zaměstnavatelů)	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava Škola Děčín" (Výstava středních škol).	15	15	0	ne
147	celoplošné	C5	Úpravy přechodů pro chodce - PD	PD úprava přechodu pro chodce přes silnici č. I/13 1, ul. Lužická x Kamenická 2, Dvořákova x Kamenická	200	200	0	ne
148	celoplošné	D1	Marketingové aktivity, propagace	Zajištění fotografií, pořízení spotů, Turistický pas, Časopis pro turisty, dotisky letáků a map, propagace na veletrzích, pracovní listy k prohlídkovým okruhům, inzerce v médiích a sociální sítě, idecin.cz, spolupráce s podnikateli v CR a další aktivity.	1 500	1 500	0	ne
149	celoplošné	D2	Rozvoj turistické infrastruktury	Obnova informačních tabulí v jednotném vizuálu, včetně turistického značení a další turistická infrastruktura.	500	500	0	ne
150	celoplošné	D3	Marketing městských slavností, zahájení turistické sezony a akce Sportovní Děčín	Zajištění propagace akcí.	150	150	0	ne
151	celoplošné	E4	Navýšení dotací na podporu sociálních služeb a aktivit v sociální oblasti	Navýšení částky pro podporu organizací v řádném dotačním řízení.	500	500	0	ne
152	celoplošné	E4/E5	Vánoční setkání KP	Setkání na aktuální témata ve zlepšení a kvalitě poskytování služeb pro občany města.	30	30	0	ne
153	celoplošné	F1/E5	Týden (nejen) pro seniory	3. ročník akce pro seniory ve městě.	60	60	0	ne
154	celoplošné	F2	Navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2017.	Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu.	200	200	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
155	celoplošné	F2	Městské slavnosti Děčín	Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory (slavnostní průvod, ohňostroj, vystoupení hudebních skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, adrenalin challenge, historické trhy na zámku, odpoledne nejen pro seniory, dětský den, mezinárodní floristická soutěž, sochařské sympozium v Zámeckém parku atd.	2 300	1 300	1 000	Ústecký kraj, sponzoři a partneři slavností, pronájem stánků, Obec přátelská rodině
156	celoplošné	F2	Mezinárodní hudební festival 18. ročník Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pírna	Organizační zajištění soutěže big bandů ve SD Střelnice a přehlídka na volné scéně v Děčíně, slavnostní vyhlášení vítězů a další koncerty. V ÚK je festival zahrnut do projektu Rodinné stříbro .	1 350	350	1 000	Fond budoucnosti, MŠMT, MKČR, visegrádský fond, Ústecký kraj
157	celoplošné	F2	Ostatní kulturní činnost	Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: zahajovací ples, pietní akt k 72. výročí konce 2. světové války, pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, Vánoční Děčín, vedení městské kroniky, dotace nájemci SD Střelnice, Vstupenkadecin.cz.	1 520	1 520	0	ne
158	celoplošné	F2	Obnova/údržba kulturních památek	Péče o kulturní památky vedené na kapitole odboru OŠK, vychází se z odborných vyjádření orgánu státní památkové péče.	500	500	0	ne
159	celoplošné	F2	Tyršův Děčín 2017	Sportovně společenská akce, termín akce je stanoven na 16. - 17. 9. 2017.	200	200	0	ne
160	celoplošné	H4	Běžná údržba dešťové kanalizace	Čištění kanalizace tlakovou vodou a kalů (fekál), opravy kanalizace, opravy potrubí, opravy vpustí a šachet po celém městě, kamerové prohlídky, dopravní značení.	750	750	0	ne
161	celoplošné	H4	Běžná údržba rybníků a odvodňovacích zařízení	Čištění rybníků, čištění odv. zařízení.	450	450	0	ne
162	celoplošné	H4	Běžná údržba drobných vodních toků	Čištění drobných vodních toků, úprava koryt, břehů, čištění propustků.	400	400	0	ne
163	celoplošné	H1	Běžná údržba zeleně smlouva + ostatní zeleň	Péče o travnaté plochy, o živé ploty, o volněrostoucí keře, o stromy, o náhradní výsadby stromů a keřů, o liniovou zeleň, o letničky, dvouletky a trvalky, zálivka, přihnojování, výchovné, zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů, kácení havarijních stromů, inventarizace stromů, posudky stromů, výsadba náhradních výsadby za pokácené stromy.	22 000	22 000	0	ne

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
164	celoplošné	H1	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči. V roce 2015 schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využít dotaci. Projektová dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring proveden v roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.	250	250	0	ne
165	celoplošné	H1	Běžná údržba hřbitovů - smlouva + ostatní zeleň	Sečení travnatého porostu, hrabání listí, řez živých plotů, pleť, odstranění náletů, řez průjezdných a průchozích profilů, úklid zpevněných ploch, úklid odpadků, péče o letničky včetně materiálu, zimní údržba cest, příprava nádob s odpadem k odvozu.	3 140	3 140	0	ne
166	celoplošné	H1	Dětské koutky, pískoviště aj.	Opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliárem a oplocením, bude výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, Kvádrberk - naučná stezka.	2 000	2 000	0	ne
167	celoplošné	H4	Běžná údržba dešťové kanalizace	Čištění kanalizace tlakovou vodou a kalů (fekál), opravy kanalizace, opravy potrubí, opravy vpustí a šachet po celém městě, kamerové prohlídky, dopravní značení.	1 000	1 000	0	ne
168	celoplošné	H4	Běžná údržba rybníků a odvodňovacích zařízení	Čištění rybníků, čištění odv. zařízení.	700	700	0	ne
169	celoplošné	H4	Běžná údržba drobných vodních toků	Čištění drobných vodních toků, úprava koryt, břehů, čištění propustků.	400	400	0	ne
170	celoplošné	H5	Údržba veřejného osvětlení a sv. signalizačního zařízení	Opravy a výměny světelných míst, opravy a výměny sv. signalizace, opravy a výměny rozvaděčů, opravy a výměny kabelového vedení, revize, vánoční výzdoba.	7 880	7 880	0	ne
171	celoplošné	H5	Běžná údržba MK, mostů, opěrných zdí a příslušenství	Bodové opravy AB, letmé opravy AB, opravy trysková metoda, opravy LA chodníků, údržba mostů a opěrných zdí, údržba příslušenství MK, havarijní stavy na MK.	16 000	16 000	0	ne
172	celoplošné	H5	Údržba veřejného osvětlení a svět. signalizačního zařízení	Opravy a výměny světelných míst, opravy a výměny sv. signalizace, opravy a výměny rozvaděčů, opravy a výměny kabelového vedení, revize, vánoční výzdoba.	7 880	7 880	0	ne
173	celoplošné	E1	Projekt Asistent prevence kriminality	Zapojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit do dohledu nad veřejným pořádkem.	8 714	436	8 278	OPZ (ITI)
174	celoplošné	E3	Prostupné zaměstnávání ve Středisku městských služeb	Zaměstnávání osob 50 + v SMS včetně podpory pro lepší uplatnění na volném trhu práce	20 000	1 000	19 000	OPZ (ITI)

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
175	celoplošné	G2	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín	Cílem projektu je nastavit strategické řízení v oblasti vzdělávání, prohloubit možnosti spolupráce a vytvořit strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín	3 327	0	3 327	OP VVV
176	celoplošné	G2	Inkluze do škol	Projekt síťuje všechny ZŠ ve městě a systémově se snaží vyřešit vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření prostřednictvím nových kapacit na ZŠ (školní psycholog, koordinátor inkluze), vznikem školních poradenských center a DVPP pro pedagogický personál.	11 000	550	10 450	OP VVV
177	celoplošné	H1	Umístění cyklostanů	Instalovány budou cyklostanů na Masarykově nám., v ulici Kaštanová, na Mírovém nám.	54	54	0	ne
178	Děčín VII	H2	PD - stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65	Zateplení obálky budovy, výměna zdroje vytápění, oprava dešťové kanalizace a změna bytových prostor	363	363	0	ne
179	celoplošné	H5	Dílažení zastávek MAD katastr města	Zesílení konstrukčních vrstev u zastávek - Uhelná, Hankova	1 650	1 650	0	ne
180	celoplošné	B3	Voda v zahradě	Cílem projektu je úprava volného prostoru v areálu Zoo Děčín. V rámci projektu bude vybudováno vodní hřiště - koloběh vody a výstavba juty pro vzdělávací semináře v environmentálním duchu	573	86	487	SFŽP
181	celoplošné	C5	Plán udržitelné městské mobility - SUMP	Strategický dokument nutný pro čerpání dotací z některých výzev IROP.	3 500	175	3 325	OPZ
182	celoplošné	E1	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	Snížit sociální napětí, rušení nočního klidu a riziko vandalismu v objektech v ul. Tržní a Myslbekova prostřednictvím domovníků.	1 680	84	1 596	OPZ
183	celoplošné	E1	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	Snížit sociální napětí, rušení nočního klidu a riziko vandalismu v objektech v ul. Tržní a Myslbekova prostřednictvím domovníků.	1 680	84	1 596	OPZ
184	celoplošné	E2	Bytová koncepce města Děčín	Tvorba bytové koncepce města Děčín.	200	200	0	ne
185	celoplošné	E2	Metodika sociálního bydlení v ITI ÚChA	Tvorba metodiky sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci ve spolupráci s ostatními statutárními městy v aglomeraci.	1 800	0	1 800	OPZ
186	celoplošné	E2	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	Zkvalitnění poskytování sociálních služeb a dostupnost kvalitního bydlení pro osoby v bytové nouzi. Během projektu proběhne rekonstrukce 3 městských bytů v ul. Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení 825/17 Děčín	2 039	204	1 835	IROP (ITI)
187	celoplošné	E4	Koordinátor terénní práce v Děčíně	Koordinace činností terénních pracovníků města a NNO působících v sociálně vyloučených lokalitách Děčína prostřednictvím koordinátora.	1 116	55	1 061	OPZ

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
188	celoplošné	F2	Jaro, léto, podzim, zima, na hřišti je vždycky prima !	Cílem projektu je výstavba multifunkčního hřiště v areálu MŠ Liliova, Děčín.	552	0	552	Nadace ČEZ - Oranžové hřiště
189	celoplošné	G1	Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje	Úprava zahrady Mateřské školy Tylova Děčín. Cílem projektu je vytvořit místo vhodné k environmentální výchově a vzdělávání dětí.	1 002	502	500	SFŽP
190	celoplošné	G1	Duhová zahrada	Revitalizace zahrady v areálu mateřské školy Pohraniční v přírodním stylu.	633	133	500	SFŽP
191	celoplošné	G1	Učíme se venku	Revitalizace zahrady v areálu MŠ Máchovo nám. v přírodním stylu	771	271	500	SFŽP
192	celoplošné	G1	Sportujeme venku	Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v areálu školní zahrady MŠ Máchovo nám.	2 094	0	2 094	Nadace ČEZ - Oranžové hřiště
193	celoplošné	G1	Hrajeme si venku	Cílem projektu je revitalizace školní zahrady v areálu školní zahrady ZŠ Máchovo nám.	1 490	0	1 490	Nadace ČEZ - Podpora regionů
194	celoplošné	G1	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	Odborné učebny a pracovny přírodovědných předmětů ZŠ Březová.	7 990	7 191	799	MŠMT ČR
CELKEM 2017					675 034	457 025	215 179	

Použité zkratky:

MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MK	Ministerstvo kultury
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
OP	Operační program
OP VVV	Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
ITI	Integrovaná územní investice
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
OPŽP	Operační program životního prostředí
SFŽP	Státní fond životního prostředí
OPZ	Operační program zaměstnanost
SMS	Středisko městských služeb
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
VO	Veřejné osvětlení
MK	Místní komunikace
PD	Projektová dokumentace
RD	Rodinný dům

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)**Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje věho cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů	
	Police ČR-DI		Dopravní inspektorát					
	KHS		Krajská hygienická stanice					
	SRN		Spolková republika Německo					
	DC		Děčín					
	MAD		Městská autobusová doprava					
	ŽST		Železniční stanice					
	EAZA		Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria					
	AB		Kryt vozovky - asfalt/beton					
	LA		Kryt vozovky - litý asfalt					

Vyhodnocení plnění indikátorů v SPRM 2014 - 2020 za rok 2017

kód rozvojové ho cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
A1	1	Podíl konzultovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení MĚSTA s OHK	Mgr. Michaela Rašková	Mgr. Marie Blažková	0	100%	100%
	Plní se - předpisy města jsou posílány k vyjádření OHK. Za rok 2015 celkem 4, za rok 2016 celkem 4, za rok 2017 celkem 4. Indikátor je splněn.						
	2	Počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání	Ing. Tereza Svobodová	Mgr. Marie Blažková	4	4	4
Plní se dle plánu. V roce 2015 proběhla 4 jednání, v roce 2016 proběhlo 1 jednání, v roce 2017 proběhlo min. 6 schůzek podnikatelských subjektů a vedení města. Indikátor je splněn.							
A2	3	Zavedení systému městských karet	Ing. Bohumil Bárta	Mgr. Marie Blažková	NE	ANO	ANO
	V r. 2015 se jednalo o možnostech, zda zřídít či nezřídít městskou kartu. V r. 2016 DPMD vyvinul společně s partnery novou Chytrou multifunkční kartu pracující na bázi bezpečných bankovních 3D Security technologií. Ta doplňuje nový odbavovací systém a zvyšuje další komfort pro cestující vysoko nad rámec běžných standardů. Tyto karty jsou distribuovány i ve formě praktických vodotěsných náramků. Nový systém odbavení umožňuje pracovat ve virtuální rovině. Tato technologie tedy umožňuje to, že se "městskou kartou" může stát jakákoliv Chytrá karta DPMD, nebo jakákoliv bezkontaktní bankovní karta. K systému, kterým je nositelem DPMD, se může za určitých podmínek připojit jakákoliv městská organizace - je např. prověřována možnost sjednocení technologií s Aquaparkem. Chytrá karta DPMD umožňuje: i) hrazení jízdného v autobusech DPMD; ii) přiřazení časového kuponu, iii) nákup zboží a služeb po celé ČR, iv) dobíjení chytré karty z domova nebo na přepážce DPMD; v) vodotěsný náramek umožňuje také využití při koupání v bazénu či koupalištích, při sportu nebo při jiném aktivním využívání volného času. Partnery projektu jsou VISA, Česká spořitelna, a. s., GPE, s.r.o., Telmax s.r.o., Ingenico. Oficiální představení Chytré karty DPMD - 23. 3. 2017, počátek distribuce 1. 4. 2017. K 31.3. 2018 skončí pilotní provoz karty, resp. její platební schopnost. Funkcionalita nést kupon není nijak ovlivněna. Po nutných certifikacích, které jsou nutné k platební funkcionalitě, předpokládáme zavedení finálního produktu v druhém čtvrtletí roku 2018 a výměnu "pilotních" karet jejich majitelům. Indikátor je splněn.						
	4	Počet uskutečněných společenských akcí podporovaných městem v jeho centrech	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Marie Blažková	9	10	20
Výčet akcí pořádaných v roce 2017 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání), Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Týršův Děčín, Farmářské trhy, Vánoční trhy škol, Rogalo DC, což je celkem 12 akcí . Akce si postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 byla splněna.							
A3	5	Počet uskutečněných burz zaměstnavatelů za rok	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	0	1	1
	Dne 17.10.2017 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů: 41 - 29 středních škol - 10 zaměstnavatelů - Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín - Okresní hospodářská komora Děčín Indikátor je plněn.						
	6	počet pracovních míst ve městě	Ing. Tereza Svobodová	Mgr. Marie Blažková	19 058	-	-
Tento indikátor je „monitorovací“. K 1.12.2014 bylo ve městě Děčín 20 387 zaměstnanců. Novější údaj není zatím dostupný. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.							
A4	7	Podíl revitalizovaných brownfields vůči rozloze zmapovaných	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	-	-
Je řešeno v rámci ITI ÚCHA. Konkrétní plochy budou předmětem řešení. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.							
B1	8	Podíl vyříděného komunálního odpadu	Pavla Cermanová	Šárka Zimová Dostálová	20%	30%	40%
	V roce 2015 bylo recyklováno 3 711 t odpadů, tj. 23% odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla rostoucí tendenci. V roce 2016 bylo recyklováno 3 404 t odpadů, tj. 20,18 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. V roce 2017 bylo recyklováno 4 586 t odpadů, tj. 26,12 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele má klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. Plán v SPRM pro rok 2017 se nepodařilo zcela splnit, kdy se bohužel i přes dostatečnou propagaci a informovanost ekologického významu "separace komunálního odpadu" podle své materiální podstaty (papír, plast, sklo...), z důvodu jeho následné možné recyklace a začlenění do výroby, občané města nedostatečně zapojují. Indikátor není plněn.						
	9	Spotřeba energií ve veřejných budovách (GJ/rok)	Ing. Tomáš Müller	Ing. Jiří Anděl, CSc.	36 505	34 345	29 341

B2	V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno se 13 objekty: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a Zámek 2. V průběhu jednání a meziročního sledování byla navržena a doplněna ke sledování ZŠ a MŠ Máchovo nám. a to z důvodu velké spotřeby energií oproti ostatním subjektům. Takže je nyní ve sledování 14 objektů . Výchozí hodnotou pro vyhodnocení je spotřeba tepla na vytápění (ÚT) a přípravu teplé vody (TV) za období r. 2014 u definovaných 14 objektů. Skutečná spotřeba tepla za uvedené období byla 28 615 GJ/rok (ÚT) a 1 256 GJ/rok (TV). Celková dodávka tepla tak byla ve výši 29 871 GJ/rok. Pro objektivní vyhodnocení je spotřeba tepla pro ÚT přepočtena prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr). Po přepočtu je <u>celková dodávka tepla (ÚT + TV) za rok 2014 ve výši 36 506 GJ/rok</u> . Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2015 s výsledkem 34 422 GJ/rok (ÚT + TV)</u> . Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů <u>došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 2 083 GJ/rok</u> . Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2016 s výsledkem 35 523 GJ/rok (ÚT + TV)</u> . Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů <u>došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 983 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014</u> . Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok <u>2016 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 36 077 GJ/rok</u> . Z uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o <u>429 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014</u> . Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2017 s výsledkem 35 606 GJ/rok (ÚT + TV)</u> . Z výše uvedeného vyplývá, že u <u>hodnocených objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 900 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014</u> . <u>Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok 2017 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) byla předpokládána ve výši 34 345 GJ/rok</u> . V cílové hodnotě indikátoru pro rok 2017 bylo, mimo jiné, uvažováno s výrazným snížením tepla na ÚT po plánovaném komplexním zateplení objektu ZŠ Na Pěšině. Indikátor není plněn . Vzhledem k výše uvedenému (navýšení počtu objektů a změna metodiky výpočtu) NAVRHUJEME ZMĚNIT VÝCHOZÍ I CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU a to takto: 2013 - 36 506, 2017 - 34 345, 2020 - 29 341 , aby bylo na první pohled zřejmé jeho plnění.						
	10	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami	Ing. Antonín Novák	Ing. Valdemar Grešík	35%	40%	45%
B3	V roce 2015 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 69 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2016 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 75 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2017 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 85 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. Indikátor je splněn.						
	11	Počet vybudovaných objektů v rámci Programu rozvoje ZOO	Kateřina Majerová	Ing. Valdemar Grešík	0	3	13
C1	V roce 2015 realizováno 0 (nebyly finanční prostředky). Připraveny jsou 3 záměry "výstavba nových expozic pro rosomáky, kamzíky a sovy", "Stará farma" a "Oprava venkovního výběhu - pavilon opic". V roce 2016 realizováno 0. V roce 2017 realizováno 0, tj. stanovená mezní hodnota nesplněna. Finanční prostředky byly prioritně přiděleny, především z důvodu havarijního stavu, na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1 126 000 Kč, konkrétně na opravu expozice divokých prasat, opravu chodníků v areálu ZOO, opravu vstupních vrat do ZOO po vichřici, výměnu oken v objektu (expozici) Rajské ostrovy a opravu zábradlí u objektu Pastýřská stěna. V rámci investic byla v lednu 2017 dokončena inženýrská připravenost akce "Stará farma", bylo vyhlášeno VŘ na realizaci akce "Oprava venkovního výběhu pavilonu opic" a byla zadána PD na akci "Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO". Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání dotace. Co se týká vybudování objektů v rámci Programu rozvoje ZOO, tak bylo pro rok 2017 požádáno o finanční prostředky na realizaci nových expozic „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy) a akci "Stará farma", finanční prostředky nebyly přiděleny. Indikátor není plněn.						
	12	Zanesení nových napojení překladišť do územního plánu Děčín	Ing. Martina Štajnerová	Mgr. Marie Blažková	NE	ANO	ANO
C2	Dosud nebylo do Územního plánu Děčín zaneseno žádné nové napojení překladiště. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Nové napojení překladišť bude do návrhu zapracováno v rámci úpravy na základě vyhodnocení výsledků tohoto jednání. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.						
	13	Zanesení optimální dopravní trasy do územního plánu Děčín	Ivana Šejnohová	Mgr. Marie Blažková	NE	NE	ANO
C3	Nové varianty přeložky sil. I/13 Děčín - D8 (Knínice), navrhované Fórem občanských sdružení a zástupců petic, byly spolu s ostatními variantami posouzeny v rámci "Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín". U nově navrhované varianty tzv. "zelená" (koridor vedení silnice I/13 v úseku Děčín - Jílové územím Malšovic s napojením na silnici I/62) výsledky vyhodnocení prokázaly odpovídající parametry pro možné řešení. Do nového Územního plánu Děčín bude zapracována jako územní rezerva k prověření, neboť není v současné době v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které stanovují pro varianty jiný bod napojení. V této souvislosti proto zastupitelstvo města Děčín schválilo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, spočívající v rozšíření možností napojení silnice i/13 Děčín - Knínice (D8) o variantu "zelená" a jeho podání u pořizovatele - Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době k podanému návrhu probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby tuto variantu zařadilo do svých dlouhodobých investičních plánů i poskytovaných územně analytických podkladů a s Ministerstvem dopravy ČR, aby zároveň tento návrh podpořilo v rámci projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín se zapracovanými variantami "Chrochvická" a "Pastýřská" (návrh) a "zelená" (územní rezerva) společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Vzhledem k rozporným stanoviskům dotčených orgánů i připomínkám statutárního města Děčín, obce Malšovice a města Jílové budou v roce 2018 pokračovat další jednání k této problematice. Plán splnění Indikátoru je až v r. 2020. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.						
	14	počet služeb pro cyklisty	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Hana Cermonová	8	mezi 8 - 12	12
C3	V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno s 8 již existujícími službami pro cyklisty – cyklopůjčovny, servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství, cyklokemp, cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr - cyklobus.eu, cyklostojany v centrech. Ke konci r. 2015 přibýlo dalších 5 služeb - výstavba a údržba Labské cyklostezky, výstavba a údržba Ploučnické cyklostezky, hlídané a kryté „parkoviště“ pro kola (v cyklokempu), změna dopravního značení na podporu cyklo dopravy ve městě, doplnění mobiliáře. V současné době existuje již 13 služeb. Tyto služby se od roku 2016 a v současnosti rozvíjejí a vzájemně propojují, dále se hledá jejich neoptimálnější provázanost. Indikátor je splněn.						
	15	Počet km cest s procyklistickým opatřením	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Hana Cermonová	0,3	mezi 0,3 - 5	5
	V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Čertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km. Indikátor je plněn.						
C3							
	16	Počet přepravovaných osob MAD	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	6 500 000	6 000 000	5 900 000

C4	Počet přepravených cestujících v r. 2015 byl 6 585 000, mírný nárůst oproti r. 2014 (v MAD). R. 2016 - počet přepravených platících cestujících byl 6 123 000, pokles oproti r. 2015 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". R. 2017 - počet přepravených platících cestujících je 5 924 575, pokles oproti r. 2016 (v MAD) . Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". Dále je to změna platnosti jízdenek na 45 min, kdy každý přestup není zaznamenán jako platící cestující, byť je jich sebevíc. Indikátor je plněn.						
	17	Nový odbavovací systém navázaný na dostupné integrované dopravní systémy	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	NE	NE	ANO
	Integrace s DÚK proběhla k 1. 7. 2016. Indikátor je splněn.						
C5	18	Procento nízkopodlažních autobusů	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	80	90	100
	Současný podíl nízkopodlažních autobusů je 98 % , přičemž 100 % bude dosaženo s nákupem CNG autobusů v rámci strategie ITI. Indikátor je již splněn.						
	19	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS	Mgr. Anna Zemanová	Mgr. Hana Cermonová	2	3	3
C6	Zpřístupněné budovy: Magistrát města Děčín, ZŠ Máchovo nám. (budova 2. stupně na Máchově nám.), Dům dětí a mládeže (budova na Teplické ulici), jedná se o 3 objekty. Indikátor je splněn.						
	20	Počet návštěvníků informačního centra na hlavním nádraží	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	0	12 000	15 000
	Infocentrum hlavní nádraží navštívilo v roce 2015 celkem 9 736 osob. Jeho provoz byl zahájen v červenci 2014, nešlo tedy stanovit meziroční nárůst počtu návštěvníků. Díky cílenému marketingu předpokládáme navýšení počtu návštěvníků města a tedy i IC. V r. 2016 bylo již IC lépe označeno a uvedeno na všech propagačních materiálech města. Turistické informační centrum na hlavním nádraží v roce 2017 navštívilo celkem 12 735 lidí , což je oproti roku 2016 nárůst o 2 366 návštěvníků. Cílová hodnota tohto indikátoru pro rok 2017 byla splněna. TIC od 12/2017 funguje ve zcela novém, větším a pro návštěvníky příjemnějším prostředí.						
D1	21	Počet jednání o nevyužitých objektech a pozemcích ČD a SŽDC na území města	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Valdemar Grešík	0	2	2
	V roce 2015 se konaly 2 schůzky. Na základě jednání a další korespondence se zainteresovanými organizacemi jsou do doby majetkového vypořádání SŽDC a ČD jednání o nevyužitých pozemcích zatím bezvýsledná. V rámci jiných skupin či sdružení v Děčíně však probíhají jednání za účelem vybudování velké průmyslové zóny ve městě Děčín, např. se řeší plocha východního nádraží ČD, bývala Fruta/Labena Křešice. V roce 2016 proběhlo několik jednání i za účasti vedení města, většinou se řešila budova východního nádraží v Děčíně a plocha kolem ní za účelem vybudování velké rozvojové zóny ve městě Děčín. Také se jednalo o areál bývalé Fruty/Labeny Křešice. V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka města, hejtmán Ústeckého kraje, rektor ČVUT v Praze, předseda představenstva a člen představenstva Českých drah, a. s., předsedkyně HSR-ÚK a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně byl "Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci" zařazen do akčního plánu programu RE:START. V tomto směru proběhlo několik jednání. Indikátor je plněn.						
	22	Objem finančních prostředků získaných z poplatků z ubytovací kapacity a rekreace	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	498 000	500 000 Kč	622 500 Kč
D2	Poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činily v roce 2015 celkem 705 160 Kč, což je oproti r. 2014 nárůst o 136 751 Kč. Výše poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činil za rok 2016 celkem 751 353 Kč což je ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 46 193 Kč. Město se snaží rozšiřovat marketingové aktivity s cílem udržet turisty v Děčíně co nejdéle, dvakrát ročně se schází s ubytovateli a pracovníky v CR, rozesílá pravidelně informace pro turisty a v rámci možností propaguje nabídku ubytování v Děčíně. V roce 2017 bylo na poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt vybráno celkem 848 019 Kč , což je o 96 666 Kč více než v roce 2016. Tendence výběru těchto poplatků je vzrůstající, cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2016. Úkolem města je zvýšit povědomí o městě jako zajímavém turistickém cíli a motivace návštěvníků, aby u nás strávili více dní.						
	23	Návštěvnost turistického portálu / mobilní aplikace	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	40 176	42 500	45 000
	Návštěvnost portálu idecin.cz činila za rok 2015 celkem 35 062 návštěv. V té době se web upravoval tak, aby byl přehlednější a zajímavější pro návštěvníky. Mobilní aplikace používá od 50 do 150 uživatelů denně, nejvíce navštěvují novinky, využívají placení parkovného a sledují webkamery. Aplikace se stále vyvíjí, je kladen důraz na propagaci tak, aby se počet uživatelů zvýšil. Návštěvnost portálu idecin.cz byla v roce 2016 33 017, což je oproti roku 2015 pokles z 35 062 návštěv. V roce 2016 probíhala na základě zkušeností transformace portálu. Důvod poklesu návštěvnosti si vysvětlujeme tím, že v poslední době výrazně stoupá oblíbenost facebooku. Město v roce 2016 zřídilo speciální facebookový profil zaměřený na turisty Dečín pro turisty, jehož oblíbenost roste. Zájem ze strany turistů je stále větší i o mobilní aplikace, které město průběžně zdokonaluje. Na portálu i-decin proběhlo v roce 2017 cca 40 000 návštěv, což je oproti roku 2016 nárůst o 8 tisíc návštěvníků. Cílové hodnoty indikátoru pro rok 2017 nebylo dosaženo. Oddělení cestovního ruchu plánuje v roce 2018 realizovat kampaně, které návštěvnost portálu podpoří. Portál je pravidelně doplňován informacemi a je aktualizován. Stále více stoupá oblíbenost facebookového profilu Děčín pro turisty a více se používají i další sociální sítě jako Instagram.						
D2	24	Počet návštěvníků turistických atrakcí a počet osob přepravených v rámci turistických spojů a zážitekové dopravy	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	470 634	600 000	740 000
	Počet návštěvníků turistických atrakcí za rok 2015 byl 580 000 osob, v roce 2014 byla návštěvnost zhruba na stejné úrovni. Dobrou zprávou však je, došlo k navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Počet návštěvníků města dle dostupných statistik byl v roce 2016 srovnatelný s rokem 2015, kdy byl 580 000 osob. Některé turistické atrakce však zaznamenaly rekordní návštěvnost (Zámek, ZOO i Aquapark). Podle výše vybraných příspěvků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, které se meziročně navyšují, je zřejmé, že se turisté v Děčíně zdržují více dní. V roce 2017 došlo k navýšení počtu návštěvníků turistických atrakcí - Zámek, Aquapark a ZOO. Vzrostla i návštěvnost turistických informačních center a větší oblibu si získává také Labská stezka. Bohužel se neměří návštěvnost via ferraty a další data k dispozici v současné době nemáme. V tuto chvíli neumíme uvést konkrétní počet, nicméně dle odhadu bude celkový počet vyšší než v roce 2016 a tedy stanovený indikátor byl pro rok 2017 dosažen.						
	25	Počet nově vybudovaných turistických atrakcí za rok	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	2	2	2
V roce 2015 byl schválen záměr vybudování trailu v lokalitě Klobouk, který se do teď nerealizoval. Dále se začal rozvíjet záměr revitalizace lokality na Pastýřské stěně, vybudování naučné stezky v této lokalitě. V roce 2017 došlo k novému proznačení běžeckých tras na Kvádrberku včetně instalace orientačního plánu tras. Dále město převzalo do své správy TIC knihovna, kde došlo díky tomu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Dále se v průběhu roku realizoval projekt Nádraží Českého Švýcarska. Indikátor byl splněn.							

E4	33	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	47%	44%	41%
	V roce 2015 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 34 %. V roce 2016 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 66,4%. V roce 2017 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 71,9%. Indikátor není plněn , zdůvodnění - demografické stárnutí populace, skupina osob nad 65 let intenzivně přibývá. Růst počtu osob ve věku 65 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku.						
E5	34	Existence samostatného domu se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	NE	NE	ANO
	NE. Indikátor má být splněn až v r. 2020.						
	35	Kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	496	513	532
V roce 2015 byla kapacita stále 496, žádný nárůst nenastal. V roce 2016 byla kapacita navýšena na 507 lůžek u poskytovatele NNO. V roce 2017 byla kapacita navýšena na 524 lůžek u poskytovatele NNO. Indikátor je již splněn.							
F1	36	Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu vzdělávání	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	11	mezi 11 - 0	0
	Odbor školství a kultury evidoval v roce 2014 jedenáct žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. V roce 2015 šest žádostí, v roce 2016 dvě žádosti. Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, se snižuje. OŠK v roce 2017 neevduje žádné žádosti rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. Indikátor je již splněn.						
F2	37	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	4 100 000 Kč	4 600 000 Kč	5 125 000 Kč
	V roce 2015 byl celkový finanční objem přidělených dotací v oblasti kultury a sportu ve výši 4,8 mil. Kč, v roce 2016 byl ve výši 4,8 mil. Kč, v roce 2017 byl ve výši 4,900 mil. Kč, cíl stanovený na rok 2017 byl překročen.						
	38	Podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých v Akčním plánu SPRM Děčín	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	0	50%	100%
V roce 2015 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 5 akcí, 1 akce byla přesunuta do Zásobníku projektů. V roce 2015 byl tedy podíl aktivit v Děčíně 20 %. V roce 2016 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí, 1 aktivita vznikla bez přímé podpory města. V roce 2016 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. V roce 2017 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí. V Kulturním plánu je popsáno celkem 43 aktivit, třetina těchto aktivit se postupně vyvíjí a nejsou ani závislé na finanční podpoře města. V roce 2017 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. Indikátor není plněn.							
G1	39	Počet budov škol a školských zařízení v nevyhovujícím stavu	Milan Tenkrát	Ing. Jiří Anděl, CSc.	55	41	27
	Z celkového počtu 55 objektů v roce 2015 nevyhovovalo požadovaným standardům 48 objektů. Již v minulosti došlo k částečné rekonstrukci objektů ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ ul. Bezručova, ZŠ Komenského nám., ZŠ ul. Vrchlického, MŠ ul. Pohraniční. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů mateřských škol Krásný Studenec a MŠ ul. Rakovnická na Starém Městě, došlo k přestavbě školní družiny na mateřskou školu u ZŠ Březová. K naplnění stanovených cílů je potřeba vynaložit mnohem více finančních prostředků nejen na samotnou rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, ale i na průběžné opravy a údržbu již zrekonstruovaných objektů (výměna vodovodních, kanalizačních rozvodů, elektroinstalace, modernizace soc. zařízení, šaten, tělocvičen atd.) V roce 2016 došlo v objektech škol a školských zařízení hlavně k dílčím opravám, které však na celkový stav objektů nemají zásadní vliv (oprava kanalizace ZŠ Vojanova, opravy povrchů tělocvičen - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, výměny okeních a dveřních otvorů - MŠ Kosmonautů, ZŠ Míru a další opravy v rámci udržovacích prací). Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ul. Vrchlického, která je vedena jako samostatný objekt, tudíž lze toto považovat za objekt který již vyhovuje dnešním standardům. Na konci roku 2016 tedy nevyhovovalo požadovaným standardům 47 objektů. V roce 2017: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 2017 je v nevyhovujícím stavu 42 objektů . Ve sledovaném období byly provedeny stavební úpravy a energetická opatření za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu budov na dnešní standard v těchto objektech: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - kompletní zateplení všech objektů, ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy (v r. 2018 bude provedena rekonstrukce resp. změna zdroje vytápění), ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2 - dokončení výměny oken a dveří (energetické opatření), ŠD Děčín VI, Klostermanova 869/74- oprava fasády (2016), kompletní výměna elektroinstalace (2017), oprava střechy (2017), v r. 2018 kompletní odvlhčení objektu, MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11- změna zdroje vytápění (energetické opatření), MŠ Tylova 814/1- kompletní výměny střešní krytiny (2017). Na rok 2018 a další jsou plánovány většinou energetická opatření (zateplení ŠJ Sládkova, Zateplení ZŠ Na Pěšině - 3 etapy 2018-2020...). Indikátor je postupně plněn a je nutné v nastaveném plnění pokračovat.						
	40	Počet specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	55	56	58
V roce 2013 byl počet specializovaných učeben 55, v roce 2015 vzrostl na počet 74, v roce 2016 na počet 76 a v roce 2017 je počet 78 . V roce 2015 se školy zapojily do projektu MŠMT č. 57 – dílny a prohlubování jazykových dovedností. Díky dotaci z tohoto projektu 2 ZŠ zřídily novou dílnu (učebnu) a 4 ZŠ získaly prostředky na vybavení stávající dílny (učebny). V červnu 2016 byla vyhlášena výzva IROP č. 47 Infrastruktura ZŠ, do které byla dne 13.2.2017 byla podána žádost o dotaci pro projekt na odborné učebny a pracovní přírodovědných předmětů ZŠ Březová, dosud nevíme výsledek, administrativní projekt probíhá na OR. Indikátor byl již splněn.							
	41	Počet aprobovaných pedagogů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	86	89	92
	V roce 2013 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 86, v roce 2015 bylo aprobovaných pedagogů 97, v roce 2016 poklesl počet aprobovaných pedagogů na 85, což bylo zapříčiněno např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhování pedagogů do jiného města. V roce 2017 bylo aprobovaných pedagogů 92 . Indikátor se v roce 2017 opět zvýšil. Nebyl vyslán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor byl již splněn.						
	42	Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	-	-	60%

G2	Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2014 došlo k povinnému začlenění 2. jazyka (na našich školách německého jazyka, někde i ruského jazyka) do výuky, nebylo v roce 2016 zatím možné tento indikátor změřit. Tento indikátor byl poprvé měřitelný v roce 2017 (žáci 9. ročníku ve školním roce 2016 - 2017 ukončí vzdělávání za ZŠ). Ve školním roce 2016/2017 z celkového počtu žáků 9. ročníků 466, jich 400 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1. Což je 85,84 %. Indikátor byl již splněn.						
	43	Počet školních psychologů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	1,25	mezi 1,25 - 5	5
	V roce 2013 byl počet školních psychologů v ZŠ přepočten na plně zaměstnané 1,5. V roce 2015 byl počet školních psychologů v ZŠ 1,25, v roce 2016 byl počet školních psychologů v ZŠ 8,5 a v roce 2017 byl počet školních psychologů v ZŠ 9,5 . V roce 2015 byla MŠMT vyhlášena dotační výzva č. 02_15_007 na Inkluzivní vzdělávání, která se týká i zvýšení počtu školních psychologů. Žádost o dotaci byla úspěšná, projekt je realizován od září 2016 - září 2019. Indikátor byl již splněn.						
H1	44	Počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	37	40	45
	V roce 2013 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 37, v roce 2015 byl jejich počet celkem 47, v roce 2016 byl jejich počet celkem 81,25 a v roce 2017 byl jejich počet celkem 107 . V rámci výše uvedeného projektu „Inkluzivní vzdělávání“ školy získaly 21 školních asistentů, jejichž úkolem je pomoci a odlehčit v organizační a administrativní práci třídním učitelům, zejména 1. a 2. tříd, aby tím měli více času a prostoru věnovat se dětem a správně reagovat na jejich potřeby a možnosti. Indikátor byl již splněn. Asistenti pedagoga i speciální pedagogové jsou od 01.09.2016 hrazeni ze státního rozpočtu.						
	45	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství	Ing. Přemysl Mička	Ing. Valdemar Grešík	0	-	16 000 m ²
H2	Od roku 2013 včetně roku 2016 se revitalizovalo veřejné prostranství v ploše cca 116.000 m2. Jedná se o akce "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I", tržiště Husovo náměstí, Staré Město dvě etapy revitalizace, dětské hřiště Na Pěšině, Bynov (investor společnost Porsche). Do roku 2017 by mělo být revitalizováno VP o celkové ploše 145.000 m2. V roce 2016 proběhla 1. etapa revitalizace Březin s plochou cca 19.000 m2. Dále proběhla na Pastýřské stěně oprava cest, vyřezání náletového porostu a ošetření stromů cca 10.000 m2. V roce 2016 proběhla revitalizace dětského hřiště v ul. Škroupova. V roce 2017 proběhla 2. etapa revitalizace Březin s plochou cca 6.594 m2 . Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.						
	46	Plocha obnovené městské zeleně	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Valdemar Grešík	0	9 125 m ²	252 393 m ²
	Úvodem je třeba konstatovat, že již v současné době je zřejmé, že uvedený plán (252.393 m ²) do roku 2020 je nereálný a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zatím byly realizovány následující akce: revitalizace zeleně v celkové ploše 46.662 m ² . V roce 2016 byla revitalizována plocha zeleně v rámci 1. etapy revitalizace sídliště Březiny, zrevitalizovaná plocha zeleně činí 3.105 m ² . Dále v roce 2016 bylo provedeno ošetření dřevin v lesoparku U Kaple v celkové ploše pozemku 14.385 m ² . Tzn., že do 31.3.2017 byla realizována plocha zeleně o celkové ploše 64.152 m ² . V roce 2017 proběhla revitalizace zeleně v ul. Křížová - plocha 948 m ² , dále proběhla 2. etapa revitalizace Březiny s plochou zeleně 1.895 m ² a byla revitalizována plocha v ul. 28. října o celkové ploše 630 m ² , což je dalších 67.625 m ² . Celkem byla obnova plocha o velikosti 131.777 m² . V roce 2017 byla podána žádost do programu Program zeleně do měst - U Plovárny, kde jsme uspěli, ale ZM na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblasti plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci, přijetí dotace odmítlo. Pokud by se plocha revitalizovala, tak výměra činí 5.748 m ² . V roce 2018 bude v lesoparku Bažantnice probíhat ošetření stromů - plocha 82 053 m ² . Dále proběhne 3. etapa revitalizace sídliště Březiny. Inventura dřevin byla provedena, zhodnoceny byly další stromy v sídlišti Želenice -Weberova, Krásnostudenecká, Severní a průběžně se provádí aktualizace tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Indikátor je plněn.						
H3	47	Podíl budov, které mají stavebně technické posouzení	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1,5%	25%	40%
	V roce 2016 bylo provedeno STP na objekty Řecká 1216, Fügnerova 665, Spojenců 214,V sídlišti 387, Teplická 344, Březiny 98, restaurace Pastýřská stěna a Plavecký bazén. V roce 2017 bylo provedeno STP objektu U Trati, Vilsnická a budov sociálních služeb. Indikátor je plněn na 33%.						
	48	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	14 (8)	mezi 14 (8) - 8 (6)	8 (6)
H4	V roce 2015 proběhla u pěti budov (Jindřichova 337, zimní stadion, Přímá 397 a 398, Lidická 21 modernizace dle popisu měřítka. Dále proběhla modernizace u jedné budovy (17.listopadu 445), která je dosud nevyužita. V současné době je tedy skutečnost 9 (7). Lze tedy předpokládat, že plán do roku 2020 bude naplněn, pokud budou k dispozici potřebné finanční prostředky. V roce 2016 byla provedena pouze dílčí oprava oken v objektu Jindřichova 337 a dále na objektu SD Střelnice proto zůstává hodnota 9(7). V roce 2017 byla provedena výměna oken bytových domů Dvořákova 20 a 22, objekt Drážďanská 32 je v odprodeji a dále byl odprodán objekt hotelu Maxiček. Současná hodnota indikátoru je 5(7), v souladu s plánem.						
	49	Počet publikovaných technologických inovací	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	5	10
	Jednotlivé inovace jsou zveřejňovány přímo na stránkách města v sekci Zpravodajství - Inovace. Aktuálně je zveřejněno 5 článků. Konkrétně jsou to články: Město otevře svá data, Děčín má novou mobilní aplikaci, Město Děčín aktualizovalo svoji mobilní aplikaci, Děčín získal první místo za otevřenost, Děčín má vlastní platební kartu. Indikátor je splněn.						
H5	50	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do vlastní metropolitní sítě	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	10	100
	Byly provedeny následující akce: Dělnická, Staré Město a část Riegrova. Předpokládáme, že měřítko nebude naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Plánované trasy je také potřeba koordinovat se správci inženýrských sítí a komunikací, následně plánovat v dohodnutých termínech. V roce 2016 proběhla akce Labské nábřeží. Vzhledem k tomu, že se metropolitní síť stále buduje pouze formou dílčích akcí, nebylo možné žádnou z vybudovaných částí propojit do funkčního celku. Indikátor není plněn.						
	51	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Valdemar Grešík	43 932	Monitorovat	Monitorovat
H6	Zatím neproběhlo žádné odkanalizování. V roce 2017 se projektově připravila výstavba kanalizace v Horním Oldřichově a od r. 2018 se bude postupně realizovat po zkolaudovatelných etapách o velikosti cca 10 mil. Kč. Realizace je závislá na financích. Indikátor je monitorovací.						
	52	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	30	25	10

H5	V roce 2013 bylo 30 mostů v havarijním stavu. Od roku 2013 do roku 2015 došlo ke snížení počtu havarijních mostů pouze o jeden most (DC-037L ul. Saská). V roce 2016 byly dokončeny opravy 3 mostů Oblouková DC-012P, Lesná DC-018P a DC-019P. V roce 2017 byly zahájeny opravy 4 mostů Promptus DC-044P, DC-004L ul. Oldřichovská , DC-044L ul. Družstevní, DC - 100 Tyršův most. Do konce roku 2017 se tedy opravilo či zahájily opravy na osmi mostech. Indikátor není plněn. V roce 2018 bude provedena stavba nové lávky DC-004P přes železniční trať (Východní nádraží), dále se předpokládá oprava mostů DC-007P, DC-015P, DC-016P, DC-024P Lesná, DC 100, DC-044P, což je dalších 5 mostů. Dále se v roce 2018 budou projekčně připravovat opravy dalších mostních objektů - oprava lávky Lesná u Děčína, DC-048 L ul. Na Hrázi, DC-020L lávka Přípeř, DC-021L ul. Revírní. Běžné opravy a údržba v rámci přidělených finančních prostředků na údržbu probíhají. Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad postupné obnovy dalších mostů.						
	53	Počet km silnic v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	65,5 km	50 km	30 km
	V roce 2013 bylo 65,5 km silnic v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Liberecká (907 bm), Liliová (180 bm), Elišky Krásnohorské (550 bm) , Hluboká(367 bm), Förstrova (100 bm), Slovanská (600 bm), Sofijská (300 bm), Řecká (100 bm), Bukureštská (100 bm), Nerudova (50 bm), Nedbalova (60bm), Krásnostudenecká (100 bm), V Kolonii (400 bm), Pod Lesem (200 bm), Bělská (600 bm), Školská (50 bm), Školní x U Tvrze (100 bm), V Lukách (200 bm), Míru (178 bm), Velká Veleň (100 bm), Všeraz (300 bm), Labská (100 bm), Tyršova (90 bm), Roudnická (270 bm), Zelená (700 bm) Jezdecká (670 bm) , Kladenská (292 bm), Oblouková (370 bm), Žerotínova (700 bm), Přemyslova (100 bm), Růžová (300 bm), Rakovnická (700 bm), Příčná (400 bm), Březová (750 bm), 17.listopadu (800 bm), Wolkerova (190 bm), V Kolonii (400 bm), parkoviště Žerotínova (150 bm), Parkoviště Rakovnická II (50 bm), parkoviště Jezdecká (30 bm), parkoviště Rakovnická I (60 bm). Od 2013 do konce 2015: 12.664 bm = 12,66 km. V roce 2016 byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací: Dělnická (800 bm), Chlum (100 bm), dále byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů (500 bm). Dále byly prováděny bodové opravy. V roce 2017 byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů II.etapa (500 bm), Riegrova (900 bm), Duchcovská (300 bm), Kaštanová (50 bm), Chlum (500 bm), Všeraz (200 bm), K Nádraží (200 bm), Trocnovská (200 bm), Žižkova u ZOO (800 bm), Jeronýmova, Chelčického, Raisova (500 bm), Čs.légií (200 bm), Uhelná, Hankova (100 bm), Čertova Voda-Dolní Žleb (3000 bm), Jalůvčí (500 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 22,06 km silnic, tzn., že počet km silnic v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 43,44 km. Indikátor je splněn. Dále byly prováděny bodové opravy. Vzhledem k navýšení finačních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného zvýšení oprav a rekonstrukcí silnic.						
	54	Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	28,5 km	23 km	18 km
12	V roce 2013 bylo 28,5 km chodníků v nevyhovujícím stavu. V rámci dotačních prostředků, rozpočtu města a případných rekonstrukcí inženýrských sítí (stanovených podmínek OMH pro obnovu povrchů), probíhají opravy a rekonstrukce chodníků. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Rudolfova (200 bm), Ruská (100 bm), Prokopa Holého (50 bm), Košická (150 bm), Severní (50 bm), Dělnická (800 bm), Jindřichova (80 bm), Labské nábřeží (100 bm), Palackého (10 bm), Jiřího z Poděbrad (350 bm), Za Bažantnicí (10 bm), Teplická (100 bm), u Billy (2908 bm), Duchcovská (100 bm), Labská (70 bm), Nedbalova (60 bm), Kamenická (500 bm), Elišky Krásnohorské (300 bm), Roudnická (100 bm), Zelená (300 bm), Růžová (100 bm), Žerotínova (700 bm), Kladenská (400 bm), Oblouková (600 bm), Přemyslova (180 bm), Rakovnická (370 bm), Březová (1250 bm), Míru (200 bm), K.H. Borovského školka (35 bm), Liberecká (650 bm), Želenická (100 bm), Slovanská (100 bm), Sofijská (50 bm). Od 2013 do konce roku 2015: 11.073 bm = 11 km. V roce 2016 byly provedeny opravy chodníků ul. Dělnická (300 bm), Slezská (100 bm), Družinová (30 bm), Sportovní (90 bm), Májová x Čsl. partyzánů (220 bm). V roce 2016 oprava chodníků = 740 bm. Z důvodu navýšení finačních prostředků na kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků. V roce 2017 byly provedeny velkoplošné opravy chodníků ul. Raisova (100 bm), Máchovo náměstí (200 bm), Ruská (100 bm), Bynov (300 bm), Čsl. partyzánů (300bm), Májová (200 bm), Kosmonautů Březiny II.etapa (2300 bm), Tyršova (500 bm), Lázeňská (100 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 16,7 km chodníků tzn., že počet km chodníků v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 11,8 km. Indikátor byl již splněn. Dále byl proveden bodové opravy chodníků. Z důvodu navýšení finačních prostředků na kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků.						
	55	Spokojenost občanů s činností města a magistrátu	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Marie Blažková	-	-	2
	V roce 2015 nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2016 nebylo provedeno žádné komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu, dle potřeby město realizovalo pouze dílčí ankety sloužící pro rozhodování (např. anketa na téma využití pozemku v Březinách – hřiště x parkoviště). V roce 2017 nebyla provedena žádná anketa s cílem zjistit spokojenost občanů s činností města a magistrátu. Probíhají pouze dílčí dotazníková šetření zaměřená na konkrétní lokalitu či problém. Indikátor není plněn.						
	56	Čekací doba odbavení u vybraných agend	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jaromír Zajíček	14 min	14 min	14 min
	V roce 2013 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 14 min. V roce 2015 se průměrná doba odbavení nezměnila. Za rok 2016 se zvýšila o jednu minutu. Za rok 2017 se průměrná čekací doba vrátila na hodnotu 14 min. Indikátor je plněn.						
	57	Poměr elektronických podání ku fyzickým	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jaromír Zajíček	0,01%	5%	10%
	V r. 2015 byl realizován nový Portál životních situací s upravenými popisy životních situací a novými formuláři. Přesto se počet elektronických podání za rok 2015 oproti roku 2014 nezvýšil. Za rok 2016 nedošlo k nárůstu elektronických podání. Změny očekáváme v souvislosti s novou legislativou eIDAS a spuštěním elektronické identity občana. Pro rok 2017 došlo k přehodnocení metodiky výpočtu indikátoru. Správně mají být do počtu elektronických podání zahrnuta všechna podání učiněná prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud je podání elektronicky podepsané. Dle této metodiky dosáhl indikátor v roce 2017 hodnoty 47% a je tedy naplněn. Pokud bychom vycházeli z původní metodiky, kdy se do elektronických podání započítávala pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů (životní situace + žádosti o dotace), měl by indikátor hodnotu stále 0,01%. O elektronické formuláře životních situací prakticky není zájem. Stále ještě nebyla spuštěna státem garantovaná elektronická identita občana. Počet podání elektronickým formulářem se podařilo zvýšit elektronizací žádostí o dotace odborů OŠK a OSV, kterých bylo za rok 2017 celkem 137.						
	58	Spokojenost zaměstnanců	Mgr. Radek Michálek	Ing. Jaromír Zajíček	2,18	2,1	2
	Za rok 2015 nebyla spokojenost zaměstnanců vyhodnocována. Hodnota byla k dispozici za rok 2016, kdy bylo provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců. Hodnota za rok 2016 je 2,66 . Hodnota má oproti předchozímu poslednímu šetření spokojenosti v r. 2014 vzrůstající trend spokojenosti. Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu probíhá 1x za dva roky. Za rok 2017 není žádná hodnota, protože další šetření spokojenosti proběhne v roce 2018. Indikátor je plněn.						
	59	Objem prostředků na odměny	Mgr. Radek Michálek	Mgr. Marie Blažková	5 580 000 Kč	7 500 000 Kč	10 700 000 Kč

12

V roce 2015 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 9,659 mil. Kč. V roce 2016 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno **10,297 mil. Kč**. Hodnota měřítka má vzestupný trend a daří se tedy naplňovat rozvojový cíl I2. **V roce 2017 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 6,855 mil. Kč.** Hodnota měřítka zaznamenala proti roku 2016 pokles, avšak skutečný roční příjem zaměstnanců magistrátu má vzestupnou tendenci. Navrhují tento indikátor zrušit, protože průběžná aktualizace "platových tabulek" dle nařízení vlády a případná navyšování osobních příplatků zvyšují skutečný příjem zaměstnanců magistrátu. Tento indikátor již nemá vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb. - **NÁVRH NA VYŘAZENÍ.**

60

Funkční systém zabezpečení informací a dokumentů

Ing. Tomáš Kejzlar

Ing. Jaromír Zajíček

NE

NE

ANO

V roce 2015 byla zahájena metodická příprava pro zajištění dlouhodobého uchování dokumentů a zahájeno budování nového digitalizačního pracoviště. V roce 2016 - nové digitalizační pracoviště je v provozu. Došlo k částečnému zprovoznění dlouhodobého uchování dokumentů. **V roce 2017 došlo k nasazení zabezpečeného úložiště, které mohou zaměstnanci využívat pro synchronizaci a zálohování svých dokumentů. Toto úložiště nahrazuje cloudové služby typu Dropbox nebo Google Disk.** Další zvýšení zabezpečení informací a dokumentů bude následovat zejména v roce 2018 s nabytím účinnosti nařízení EU k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Karty indikátorů

Vysvětlivky ke kartám indikátorů:

Rozvojové téma SPRM – Název rozvojového tématu SPRM Děčín.

Rozvojový cíl SPRM – Název rozvojového cíle SPRM Děčín.

Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části SPRM Děčín.

Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory.

Optimální směr - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů SPRM Děčín. Optimální směr vychází z diskusí pracovních skupin. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly:

↑vzrůstající tendence

↓klesající tendence

±nepoklesnout pod stanovenou mez

⊢nepřekročit stanovenou mez

↔udržet stávající hodnotu

A/Nsplněno/nesplněno

Monitorovatindikátor bude pouze monitorován

Správce měřítka – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný za získávání dat za jednotlivé indikátory (odbory magistrátu). Správce měřítka stanovil Řídící výbor.

Garant za naplnění měřítka a cíle - Garanti jsou politici, kteří odpovídají za dosažení cílové hodnoty indikátoru a za plnění cíle SPRM Děčín. Garanty za naplnění měřítka a cíle stanovil Řídící výbor.

Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2013 – nastavení výchozích hodnot, 2017 – průběžný termín v polovině realizace SPRM Děčín, 2020 – konečný termín realizace SPRM Děčín.

Plán – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření z akčních plánů a naplnění cílů SPRM Děčín. U některých indikátorů bude cílová hodnota nastavena až po prvním měření.

Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti.

Popis měřítka – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do budoucna.

Měřítka ovlivňuje – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.

Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto metodiku nastavují a spravují.

Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet indikátorů.

Perioda vyhodnocování měřítka – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů.

KARTA INDIKÁTORU 1

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A1. Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí		
Název indikátoru	PODÍL KONZULTOVANÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ MĚSTA S OHK		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Michaela Rašková		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		100	100
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Využití místního rozvojového potenciálu vyžaduje také zapojení dalších místních aktérů. Mezi významné aktéry patří Okresní hospodářská komora Děčín, mající potenciál moderovat a zároveň odborně spolupracovat na rozvoji dialogu s místními podnikateli. Okresní hospodářská komora patří mezi instituce České republiky se zkušeností s kooperací a fungováním podnikatelského sektoru. Její zkušenosti budou proto využity v normotvorném procesu přípravy vybraných vyhlášek a nařízení města ovlivňujících rozvoj místního podnikání.			
Měřítka ovlivňuje: Počet vydaných obecně závazných vyhlášek a nařízení města.			
Metodika a výpočet: Jedná se o poměr: podíl obecně závazných vyhlášek a nařízení města konzultovaných s OHK (konzultované vyhlášky s OHK / vydané vyhlášky a nařízení * 100). Poměrná hodnota bude uvedena v procentech.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní data úřadu			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 2

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A1. Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí		
Název indikátoru	POČET JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY K PODPOŘE PODNIKÁNÍ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	±		
Správce měřítka	Ing. Tereza Svobodová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		4	4
Skutečnost	4		
Popis měřítka: Pravidelné schůzky OHK a zaměstnavatelů s vedením města. Strategickým nástrojem pro rozvoj podnikatelského prostředí bude vytvoření fungující mezisektorové platformy, zprostředkující přímou komunikaci mezi zapojenými aktéry. Tím vznikne aktivní komunikační platforma, která umožní flexibilně reagovat a detailněji diskutovat problémy a příležitosti rozvoje podnikatelského prostředí. Doporučená četnost setkávání je minimálně 4 x ročně. Dvakrát ročně by měla být skupina rozšířena o účast největších zaměstnavatelů, aby byla zajištěna informovanost o reálných potřebách trhu práce.			
Měřítka ovlivňuje: Motivace svolavatele svolávat skupinu, ochota partnerů se zapojit, ochota vedení města scházet se a vyčlenit si časový prostor, dostatek atraktivních témat pro aktivní zapojení zaměstnavatelů.			
Metodika a výpočet: Jedná se o počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání za rok.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní data úřadu			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 3

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A2. Podporovat místní podnikatele		
Název indikátoru	ZAVEDENÍ SYSTÉMU MĚSTSKÝCH KARET		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ing. Bohumil Bárta (manažer projektu Městské karty)		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Ano	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Systém městské elektronické karty umožní lépe využívat služby města a rozvíjet je. Přinese obyvatelům značné zjednodušení využití služeb městské hromadné dopravy a části služeb městských organizací. Využití městské karty bude zpřístupněno také pro nabídku služeb místních podnikatelů podle vzájemné dohody, čímž se zvýší její atraktivita a usnadní se nákup služeb občanům i návštěvníkům. Karta umožní zavést systém slev a permanentek na některé služby, prodej balíčků služeb, její využití bude možné i pro návštěvníky města.			
Měřítka ovlivňuje: Propagace možnosti zapojení se do systému, výhody spojené s připojením se s nabídkou místní služby, nízká administrativní zátěž pro poskytovatele služeb, využívání městské karty obyvateli města, náklady na pořízení městských karet.			
Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je třeba zavést systém městské karty.			
Zdroj čerpání dat: Dopravní podnik města Děčína, a. s.			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x ročně			

KARTA INDIKÁTORU 4

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A2. Podporovat místní podnikatele		
Název indikátoru	POČET USKUTEČNĚNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PODPOROVANÝCH MĚSTEM V JEHO CENTRECH		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		10	20
Skutečnost	9		
Popis měřítka: Riziko stagnace centrální části města, včetně zhoršení kvality a pestrosti nabídky obchodních služeb, je poměrně výrazné. Oživení centra města lze dosáhnout podporou pořádání nebo přímým organizováním společenských, kulturních a spotřebitelských akcí v centru města, které se pozitivně promítnou také do tržeb místních drobných podnikatelů a současně přispějí k rozvoji cestovního ruchu. Aktuálním problémem je pokles zájmu o centrální části měst. Občané a návštěvníci pro nákupy a volný čas až příliš upřednostňují nákupní centra na periferiích města nebo v jeho okolí. Cílem bude zvýšit atraktivitu centra. Město bude jednat s místními provozovateli o rozšíření pracovní doby a více spolupracovat a podporovat pořádání společenských akcí v centru města.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, zapojení ze strany místních podnikatelů a komunit, propagace akcí.			
Metodika a výpočet: Počet společenských akcí pořádaných v centru města podporovaných městem za jeden rok. Akcí se rozumí nové i pravidelně pořádané, které zvýší atraktivitu centra města. Vymezení městského centra je následující: Děčín I (Masarykovo nám., Smetanovo nábřeží) a Děčín IV – Podmokly (Husovo náměstí, tržnice, prostranství před OC Korál) 9 akcí v r. 2013 – 1. Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad (březen), 2. Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový atd. – červen), 3. Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí – červen), 4. Rozsvícení vánočního stromu (listopad), 5. Vánoční trhy na zámku (prosinec), 6. Masopust (Zámek – ZOO; únor), 7. Pravidelné trhy (Masarykovo nám., Podmokly; celoročně), 8. Vánoční trhy škol (prosinec), 9. Rogalo Dc.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 5

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A3. Zefektivnit trh práce		
Název indikátoru	POČET USKUTEČNĚNÝCH BURZ ZAMĚSTNAVATELŮ ZA ROK		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	±		
Správce měřítka	Hana Kalfářová (ve spolupráci s OHK – p. Štajner)		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		1	1
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Město by mělo společně s OHK hrát roli koordinátora či moderátora a dle svých možností intervenovat v systému vzdělávání a přípravy absolventů. V dnešní době se většina rodin zaměřuje na to, aby jejich děti získaly v budoucnu vysokoškolské vzdělání, ale neberou v potaz reálnou poptávku na trhu práce. Paradoxně většina učňovských pozic, zejména technicky zaměřených, má dnes na trhu práce daleko větší uplatnění. Cílem tohoto opatření je propagace možnosti zaměstnání v místních firmách a propagace oborů, které v Děčíně mají uplatnění. Místní firmy by se ve spolupráci s OHK představily a vhodně lákaly studenty do perspektivních oborů (1 x za rok – listopad/prosinec).			
Měřítka ovlivňuje: Aktivita OHK ve vztahu k místním zaměstnavatelům, ochota zaměstnavatelů účastnit se burz, aktivita ZŠ v pořádání burz, zájem žáků o burzy, informovanost rodičům žáků.			
Metodika a výpočet: Počet uspořádaných burz zaměstnavatelů v daném roce.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 6

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A3. Zefektivnit trh práce		
Název indikátoru	POČET PRACOVNÍCH MÍST VE MĚSTĚ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ing. Tereza Svobodová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		⁻¹	-
Skutečnost	19 058		
Popis měřítka: Indikátor sleduje počet pracovních míst ve městě Děčín. Cílem je danou hodnotu monitorovat.			
Měřítka ovlivňuje: Uplatnitelnost lidí na trhu práce, rozvoj podnikání, příliv investic, ekonomická situace na národní úrovni.			
Metodika a výpočet: Počet pracovních míst ve městě.			
Zdroj čerpání dat: Ministerstvo financí			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

¹ Hodnoty indikátoru budou upřesněny novým zastupitelstvem.

KARTA INDIKÁTORU 7

Rozvojové téma SPRM	A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání		
Rozvojový cíl SPRM	A4. Rozvíjet a podporovat nevyužité plochy a objekty ve městě pro podnikání		
Název indikátoru	PODÍL REVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDS VŮČI ROZLOZE ZMAPOVANÝCH		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tereza Svobodová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		- ²	-
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Vzhledem k tomu, že se jedná o konečnou revitalizaci, a tedy velice nákladnou část řešení, neobejde se pravděpodobně bez dotační pomoci. Revitalizace může obsahovat několik fází, které bude efektivní hradit z více různých dotačních titulů, a tedy bude vhodně využít potenciál integrovaného plánování. Většina brownfields není v majetku města, město je ale hlavním hybatelem v řešení této problematiky. Tento indikátor vyjadřuje výsledky řešení dané problematiky. Aktuální rozloha brownfields v roce 2014 je cca 40 ha.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací, majetkoprávní vztahy, příchozí investoři, rozvoj podnikání, územní plán města.			
Metodika a výpočet: Hektar revitalizovaných brownfields na území města / hektar zmapovaných brownfields na území města * 100. Zahrnuty jsou brownfields ve vlastnictví města i soukromé, které město bude mapovat. Termínem brownfield je myšlena nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívána, je zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Jeho efektivní využití je možno až po procesu revitalizace.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

² Hodnoty indikátoru budou upřesněny novým zastupitelstvem.

KARTA INDIKÁTORU 8

Rozvojové téma SPRM	B. Kvalitní životní prostředí		
Rozvojový cíl SPRM	B1. Zajištění udržitelného odpadového hospodářství města		
Název indikátoru	PODÍL VYTŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Pavla Cermanová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Šárka Zimová Dostálová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		30	40
Skutečnost	20		
Popis měřítka: Město Děčín chce snížit náklady na odpadové hospodářství, které zatěžují finanční rozpočet města. Snížení nákladů na svoz, zpracování a ukládání odpadů chce město dosáhnout vybudováním podzemních nádob pro separovaný odpad, větší kapacitou nádob a novým dodavatelem služeb. Indikátor zaznamenává efektivitu odpadového hospodářství ve městě a jeho využití pro ekonomickou činnost, což je i jeden z cílů Evropské unie na programovací období 2014 - 2020. Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí tendenci. Město toho chce dosáhnout motivováním občanů ke třídění odpadu a používání sběrných kontejnerů a využití bioodpadu. Pomoci by tomu měla i propagace environmentální výchovy a osvěta.			
Měřítka ovlivňuje: Ekologická osvěta, rozpočet města, počet sběrných kontejnerů, chování obyvatel, množství vyprodukovaného komunálního odpadu, změna legislativy.			
Metodika a výpočet: Podíl oddělených sbíraných složek z celkového sesbíraného komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Odbor místního hospodářství a služby města Děčín			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 9

Rozvojové téma SPRM	B. Kvalitní životní prostředí		
Rozvojový cíl SPRM	B2. Levněji a šetrněji využívat energii		
Název indikátoru	SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH		
Měrná jednotka	GJ/rok		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Müller		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		34 345	29 341
Skutečnost	36 505		
Popis měřítka: Město Děčín chce snížit využívání energií ve veřejných budovách a díky tomu snížit spotřebu energií. Tendence indikátoru by měla být sestupná.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací, organizační a technická opatření provedená ke snížení spotřeby energií.			
Metodika a výpočet: Hodnota ukazatele vyjadřuje spotřebu energie na vytápění (teplo na ústřední vytápění – termo) ve vybraných veřejných budovách města a příspěvkových organizací zřízených městem vyjádřenou v GJ/rok. Celkem se jedná o 13 objektů: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a Zámek 2. Vybrané objekty mají spotřebu tepla na vytápění, resp. celkovou spotřebu tepla (není samostatně měřena spotřeba jen na vytápění) vyšší než 1500 GJ/rok.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, příspěvkových organizací a společností města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok po ročním vyúčtování energií			

KARTA INDIKÁTORU 10

Rozvojové téma SPRM	B. Kvalitní životní prostředí		
Rozvojový cíl SPRM	B3. Udržet a zkvalitnit životní prostředí		
Název indikátoru	PROCENTO NOVĚ OBNOVOVANÝCH PLOCH OSÁZENÝCH MELIORAČNÍMI A ZPEVNŮJÍCÍMI DŘEVINAMI		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Antonín Novák		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2017	2020
Plán		40	45
Skutečnost	35		
Popis měřítka: Indikátor zaznamenává celkovou výměru ploch, která byla osázena melioračními a zpevňujícími dřevinami. Tyto dřeviny plní následující funkce: zabraňují degradaci půd, podílí se na zlepšování vodního režimu, zpevňují základ porostu a zvyšují odolnost proti povětrnostním vlivům aj.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existující dotační tituly.			
Metodika a výpočet: Procento nově obnovovaných ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami spadající pod působnost lesů města Děčín v aktuálním roce.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 11

Rozvojové téma SPRM	B. Kvalitní životní prostředí		
Rozvojový cíl SPRM	B3. Udržet a zkvalitnit životní prostředí		
Název indikátoru	POČET VYBUDOVANÝCH OBJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE ZOO		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Kateřina Majerová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2017	2020
Plán		3	13
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Zoologická zahrada ve městě Děčín má již pětasedesátiletou tradici. Jako první v České republice využila prostředky z evropských fondů a vybudovala naučnou stezku. V roce 2005 se ZOO Děčín spolupodílela na instalaci budek a plovoucích ostrůvku s cílem ochrany živočichů. Současně je významnou turistickou atrakcí. Je nutné nadále rozvíjet její potenciál.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města a zoologické zahrady, množství dotací.			
Metodika a výpočet: Počet vybudovaných objektů v rámci Programu rozvoje ZOO.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje Zoologické zahrady Děčín			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 12

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C1. Využití potenciálu řeky Labe		
Název indikátoru	ZANESENÍ NOVÝCH NAPOJENÍ PŘEKLADIŠŤ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚČÍN		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Martina Štajnerová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Ne	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Jednou ze silných stránek města je nákladní lodní doprava. Pro plné využití jejího potenciálu je zapotřebí lepšího propojení překladišť na stávající silniční síť.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, dostupné dotační tituly, majetkoprávní vztahy, územní plán.			
Metodika a výpočet: Zanesení alespoň jednoho nového napojení překladiště do Územního plánu Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Územní plán Děčín			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 13

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C2. Napojit město na dálniční síť a omezit tranzitní dopravu v obytných částech		
Název indikátoru	ZANESENÍ OPTIMÁLNÍ DOPRAVNÍ TRASY DO ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚČÍN		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ivana Šejnohová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Ne	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Pro napojení města na dálniční síť je nutné změnit územní plán tak, aby byl v souladu s požadavky obyvatel města a respektoval variantu vzešlou z provedené studie, na níž byla dosažena shoda všech významných aktérů. Nežádoucí variantou dle usnesení zastupitelstva z června 2014 je varianta Pastýřská.			
Měřítka ovlivňuje: Majetkoprávní vztahy, dosažení shody mezi všemi aktéry.			
Metodika a výpočet: Dopravní trasa vymezená v Územním plánu města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města - Územní plán města Děčín			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 14

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C3. Podporovat cyklodopravu ve smyslu bezpečnosti, průjezdnosti města		
Název indikátoru	POČET SLUŽEB PRO CYKLISTY		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Jiří Veselý		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	12
Skutečnost	8		
Popis měřítka: Pro rozvoj cyklistiky na území města Děčín je třeba zvýšit počet služeb pro cyklisty tak, aby se tento způsob dopravy stal atraktivní nejen pro občany, ale i pro návštěvníky města.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů			
Metodika a výpočet: Indikátor zahrnuje počet služeb, které slouží cyklistům na území města Děčín, např. - cyklopůjčovny a servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství - cyklokemp - cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr - cyklobus.eu - cyklostojany v centrech – hl. před nádražím ČD, městské pumpičky, místa pro dobíjení elektrokol - hlídaná a krytá „parkoviště“ pro kola - sdílení kol - návaznost na další druhy dopravy, - podpora Dopravního podniku min. v udržení služby cyklobusů a rozšíření v sezóně (léto cyklobusy, zima pro běžkaře) - spolupráce s podnikateli v oblasti cyklistiky (půjčovny, stravování, ubytování, prodejny, opravy,...).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 15

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C3. Podporovat cyklodopravu ve smyslu bezpečnosti, průjezdnosti města		
Název indikátoru	POČET KM CEST S PROCYKLISTICKÝM OPATŘENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA		
Měrná jednotka	Km		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Jiří Veselý		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	5
Skutečnost	0,3		
Popis měřítka: Město chce zvýšit podíl cyklistické dopravy na celkové dopravě ve městě vybudováním sítě vnitroměstských cyklotras navazujících na mezinárodní, nadregionální i regionální cyklotrasy. Město Děčín bude budovat a udržovat vnitroměstské cyklostezky a cyklotrasy a bude podporovat Dopravní podnik města Děčína, a. s. v udržení služeb cyklobusů. Indikátor sleduje délku cyklostezek a vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, které se nachází na území města, a měl by mít vzrůstající tendenci.			
Měřítka ovlivňuje: Stav komunikací, cyklostezek a cyklotras, poptávka po procyklistických opatřeních, rozpočet města, dotace.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 16

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C4. Rozvíjet napojení města na systémy integrované dopravy pro občany i pro nákladní dopravu		
Název indikátoru	POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB MAD		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	±		
Správce měřítka	Ing. Bohumil Bárta		
Garant za naplňování měřítka a cíle	Ing. Vladislav Raška		
Roky	2013	2017	2020
Plán		6 000 000	5 900 000
Skutečnost	6 500 000		
Popis měřítka: Město chce snížit intenzitu automobilové dopravy ve městě a současně přispět ke snížení zatížení životního prostředí. Hlavním cílem je zvýšit pohodlí cestujících v osobní veřejné dopravě. Toho bude dosaženo zkvalitněním propojení různých druhů dopravy Indikátor sleduje počet osob, které využijí k přepravě městskou autobusovou dopravou.			
Měřítka ovlivňuje: Vzdálenost zaměstnání, škol a služeb od místa bydliště, dostupnost a frekvence spojů MAD, počet parkovacích míst a výše jejich zpoplatnění, možnost umístění kol.			
Metodika a výpočet: Počet osob přepravených městskou autobusovou dopravu v aktuálním roce na území města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 17

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C4. Rozvíjet napojení města na systémy integrované dopravy pro občany i pro nákladní dopravu		
Název indikátoru	NOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM NAVÁZANÝ NA DOSTUPNÉ INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ing. Bohumil Bárta		
Garant za naplňování měřítka a cíle	Ing. Vladislav Raška		
Roky	2014	2017	2020
Plán		Ne	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Město Děčín je tradičním uzlem různých typů dopravy, přesto v současné době nelze využít jeden jízdní doklad v různých dopravních prostředcích a u různých dopravců. Proto je třeba se zaměřit na přizpůsobení městského systému novým dostupným integrovaným systémům.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, okolní dostupné dopravní systémy..			
Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutno vytvořit odbavovací systém navázaný na dostupné integrované dopravní systémy.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 18

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C5. Budovat město bez fyzických bariér		
Název indikátoru	PROCENTO NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Bohumil Bárta		
Dohled na naplňování cíle	Ing. Vladislav Raška		
Roky	2013	2017	2020
Plán		90	100
Skutečnost	80		
Popis měřítka: Nevyhovující zastávky veřejné dopravy a nedostačující dopravní infrastruktura neumožňují bezpečný a bezproblémový pohyb pro tělesně, zrakově, sluchově i jinak hendikepované osoby, stejně tak pro rodiny s kočárky a seniory. Město se ve svém strategickém plánu zavázalo, že bude zlepšovat bezbariérové prostředí pro obyvatele i návštěvníky města prostřednictvím investic do veřejné dopravy. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Děčína, a.s. by mělo být město vybaveno nízko emisními nízkopodlažními autobusy.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.			
Metodika a výpočet: Podíl nízkopodlažních autobusů na celkovém počtu autobusů na území města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 19

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C5. Budovat město bez fyzických bariér		
Název indikátoru	POČET ZPŘÍŠTUPNĚNÝCH OBJEKTŮ V RÁMCI PLNĚNÍ GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr Anna Zemanová		
Garant za naplňování měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		_3	3
Skutečnost	2		
Popis měřítka: Snahou města je postupně zlepšovat bezbariérové prostředí pro obyvatele i návštěvníky města prostřednictvím investic na rekonstrukci veřejných prostranství a komunikací (vč. chodníků). Dále chce město opravit vstupy a vnitřní části veřejných budov a škol tak, aby byly dostatečně přístupné osobám s hendikepy. Soubor opatření je třeba dopracovat v Generelu bezbariérových tras. Město plánuje zpracovat plán bezbariérových tras postupně pro centra městské zástavby a každoročně připravovat projektové dokumentace k realizaci potřebných úprav. Součástí Generelu bude plán propojení cyklistické, pěší a motorové dopravy, který umožní svobodný a bezpečný pohyb pěšky a všemi dopravními prostředky všem obyvatelům i návštěvníkům města			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.			
Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru vyjadřuje počet zpřístupněných objektů v rámci plnění Generelu bezbariérových tras města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

³ Hodnoty budou upřesněny novým zastupitelstvem.

KARTA INDIKÁTORU 20

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C6. Využití potenciálu železniční dopravy na území města Děčína		
Název indikátoru	POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ INFORMAČNÍHO CENTRA NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2014	2017	2020
Plán		12 000	15 000
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Vlakové nádraží v Děčíně je přirozeným centrem výskytu a pohybu rezidentů i návštěvníků města. Je tedy také přirozeným místem pro provoz turistického informačního centra. Provoz informačního centra zde byl pod patronací města zahájen v srpnu 2014. Indikátor poukazuje na jeho vytíženost a potřebu provozu udržet.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, dotace, rozpočet Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, vývoj ekonomiky, komunikace s veřejností, práce s médii.			
Metodika a výpočet: Indikátor zaznamenává počet návštěvníků Informačního centra na hlavním nádraží v Děčíně.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 21

Rozvojové téma SPRM	C. Dostupnost města		
Rozvojový cíl SPRM	C6. Využití potenciálu železniční dopravy na území města Děčína		
Název indikátoru	POČET JEDNÁNÍ O NEVYUŽITÝCH OBJEKTECH A POZEMCÍCH ČD A SŽDC NA ÚZEMÍ MĚSTA		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tereza Svobodová		
Garant za naplňování měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2017	2020
Plán		2	2
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Město se pokusí pomoci Českým drahám s hledáním využití historických objektů na Východním nádraží. Kapacity Střediska městských služeb budou využity i pro úklid neuklizených drážních pozemků.			
Měřítka ovlivňuje: Aktivita ze strany města, ČD a SŽDC případně místních investorů.			
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet jednání koordinovaných magistrátem města, která se zabývají využitím pozemků Českých drah a Správy železničních dopravních cest na území města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 22

Rozvojové téma SPRM	D. Město příznivé k návštěvníkům		
Rozvojový cíl SPRM	D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu		
Název indikátoru	OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z POPLATKŮ Z UBYTOVACÍ KAPACITY A REKREACE		
Měrná jednotka	Kč		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		500 000	622 500
Skutečnost	498 000		
Popis měřítka: Na území města Děčín se nachází řada památek a dalších turisticky atraktivních míst. Jedná se např. o zámek Děčín, Labskou cyklostezku, zoologickou zahradu, lezeckou stezku apod. Kvalita ubytovacích kapacit ve městě a počet návštěvníků se následně promítne do celkového objemu finančních prostředků získaných z poplatků z ubytovací kapacity a rekreace. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území města Děčín, zpravidla je hradí provozovatel ubytovacích zařízení, který je následně odvádí magistrátu. Indikátor nepřímo vyjadřuje kvalitu infrastruktury cestovního ruchu ve městě.			
Měřítka ovlivňuje: Návštěvnost města, výše poplatku, kvalita ubytovacích kapacit, ochota podnikatelů.			
Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků plynoucích z poplatků z ubytovacích zařízení nacházejících se ve městě a z rekreace.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 23

Rozvojové téma SPRM	D. Město příznivé k návštěvníkům		
Rozvojový cíl SPRM	D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu		
Název indikátoru	NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÉHO PORTÁLU / MOBILNÍ APLIKACE		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		42 500	45 000
Skutečnost	40 176 ⁴		
Popis měřítka: S rostoucí využitím informačních technologií roste význam propagace města prostřednictvím internetu a mobilních aplikací. Cílem města je proto zajistit přehledný a pravidelně aktualizovaný portál, který bude poskytovat turistům informace o možnostech turistického vyžití ve městě.			
Měřítka ovlivňuje: Marketing, dostupnost, povědomí a využívání internetu a mobilních aplikací.			
Metodika a výpočet: Indikátor hodnotí počet návštěvníků turistického portálu a využití mobilní aplikace.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

⁴ Hodnota se týká pouze turistického portálu www.idecin.cz, mobilní aplikace byla spuštěna až v polovině roku 2014.

KARTA INDIKÁTORU 24

Rozvojové téma SPRM	D. Město příznivé k návštěvníkům		
Rozvojový cíl SPRM	D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu		
Název indikátoru	POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÝCH ATRAKCÍ A POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH V RÁMCI TURISTICKÝCH SPOJŮ A ZÁŽITKOVÉ DOPRAVY		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		600 000	740 000
Skutečnost	470 634		
Popis měřítka: Indikátor se zaměřuje na návštěvnost nejvýznamnějších turistických atrakcí ve městě Děčín a celkový počet osob přepravených prostřednictvím turistických spojů a zážitkové dopravy. Trendem indikátoru je hodnotu zvýšit.			
Měřítka ovlivňuje: Počet turistů navštěvujících město, finanční prostředky určené na obnovu památek a rozvoj cestovního ruchu, celkový vzhled města, kvalita doprovodných služeb, marketing města a sledovaných institucí, počet akcí pořádaných ve městě.			
Metodika a výpočet: Počet návštěvníků dle prodaných vstupenek za rok ve vybraných turisticky atraktivních destinacích ve městě Děčín a současně počet osob přepravených v rámci turistických spojů a zážitkové dopravy. Turistické atrakce, turistické spoje a spoje zážitkové dopravy jsou následující: Aquapark Děčín, ZOO Děčín, Labská stezka (cyklotrasa č. 2 / Elberadweg), Zámek Děčín, Výletní loď, Kozí dráha, Oblastní muzeum Děčín (Muzeum Labské plavby), Židovská synagoga, Double Decker Leyland, Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky (Železniční muzeum), Thunská hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 25

Rozvojové téma SPRM	D. Město příznivé k návštěvníkům		
Rozvojový cíl SPRM	D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu		
Název indikátoru	POČET NOVĚ VYBUDOVANÝCH TURISTICKÝCH ATRAKCÍ ZA ROK		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↔		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		2	2
Skutečnost	2		
Popis měřítka: Ačkoliv je ve městě velké množství turisticky atraktivních míst, je potřebné neustále rozšiřovat jejich nabídku a uspokojovat potřeby všech cílových skupin v rámci cestovního ruchu.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, dotační tituly, majetkoprávní vztahy, trendy v oblasti cestovního ruchu.			
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet nově vybudovaných turistických atrakcí, jakými jsou např.: via ferrata, singltreky, lanový park, sjezdová klouzačka na laně, bludiště na veřejných prostranstvích, areál Bažantnice, skatepark/sportoviště u zimního stadionu apod. Indikátor představuje celkový počet nových atrakcí. V roce 2013 byly vybudovány 2 turistické atrakce: Systém výletních okruhů města, Znovuobnovení provozu na Kozí dráze, v roce 2014 též dvě: Ferrata, Nový prohlídkový okruh na zámku Turistickou atrakcí je míněn fyzický nebo kulturní rys určitého místa, který návštěvníci vnímají jako atraktivní pro jejich potřebu spojenou s trávením volného času. Může se jednat o kulturu, scénérii, muzeum, ale i přírodní úkaz.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 26

Rozvojové téma SPRM	D. Město příznivé k návštěvníkům		
Rozvojový cíl SPRM	D3. Využít kulturu a sport pro cestovní ruch		
Název indikátoru	POČET AKCÍ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE MĚŘÍ NÁVŠTĚVNOST		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Bc. Lenka Holavová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		18	20
Skutečnost	15		
Popis měřítka: Ambicí města je zajišťovat sportovní či kulturní akce nadregionálního významu a to především ty, které přispějí k delšímu setrvání účastníků v Děčíně. Město podpoří jak zavedené sportovní a kulturní akce, tak se zasadí o propagaci nově vzniklých akcí tohoto typu.			
Měřítka ovlivňuje: Marketing, zájem návštěvníků, počet akcí konaných ve městě.			
Metodika a výpočet: Počet akcí konaných na území města, kde se měří návštěvnost.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 27

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E1. Zajistit bezpečnost ve všech částech města		
Název indikátoru	POČET TRESTNÝCH ČINŮ ZAZNAMENANÝCH POLICIÍ NA 10 000 OBYVATEL		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Mgr. Tomáš Pavlík		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		339	320
Skutečnost	367		
Popis měřítka: Indikátor sleduje počet trestných činů spáchaných na území města Děčín. Do trestné činnosti spadá násilná trestná činnost, mravní trestná činnost, majetková trestná činnost a ostatní trestná činnost. Hodnota ukazatele by se měla snižovat.			
Měřítka ovlivňuje: Realizovaná opatření na prevenci kriminality, rozpočet města, vývoj kriminality v ČR, aktivita ze strany Policie ČR a Městské policie.			
Metodika a výpočet: Počet trestných činů uskutečněných na území města Děčín na 10 000 obyvatel dle evidence města za rok.			
Zdroj čerpání dat: Policie České republiky			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 28

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Cíl SPRM	E1. Zajistit bezpečnost		
Název indikátoru	POČET PŘESTUPKŮ DOŘEŠENÝCH MĚSTSKOU POLICIÍ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Mgr. Tomáš Pavlík		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		8 380	8 300 - 8 500
Skutečnost	8 362		
Popis měřítka: Ačkoliv Děčín má vysoký poměr objasněnosti případů páchaní trestné činnosti, stále jsou zde velké rezervy vzhledem k narůstajícímu počtu trestných činů. Cílem je zachovat vysokou hodnotu dořešených přestupků, která bude deklarovat bezpečí ve městě.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, počet městských strážníků, aktivita ze strany Městské policie.			
Metodika a výpočet: Počet dořešených přestupků Městskou policií z celkového počtu přestupků spáchaných na území města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Policie České republiky			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 29

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E2. Vytvořit systém sociálního a dostupného bydlení		
Název indikátoru	BYTOVÁ KONCEPCE MĚSTA		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Ano		
Správce měřítka	Ing. Veronika Takacsová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2012	2017	2020
Plán		Ano	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Město vytvoří koncepci bydlení, která stanoví jednotlivé typy městských bytů a možnosti jejich případného prodeje, nastaví standardní výši nájemného a zavede principy dostupného bydlení. Součástí je vytvoření dostatečné rezervy v rámci bytového fondu za účelem uspokojení různých sociálních skupin.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města určený na bytovou politiku, existence možných dotací, počet a současný stav obecních bytů.			
Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutné vytvořit novou Bytovou koncepci města Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 30

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E2. Vytvořit systém sociálního a prostupného bydlení		
Název indikátoru	POMĚR NÁJEMNÍCH BYTŮ K SOCIÁLNÍM V MAJETKU MĚSTA		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ing. Martin Kříž		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Monitorovat	Monitorovat
Skutečnost	30		
Popis měřítka: Sociální byty jsou určeny osobám, které nemají přístup k bydlení a nalézají se v nepříznivých životních okolnostech. Současně jsou tyto osoby schopny plnit povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Jedná se o skupinu osob zdravotně, příjmově nebo jinak sociálně znevýhodněnou. Měřítka vyjadřuje poměr počtu nájemních bytů k bytům sociálním v majetku města Děčín.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, majetkoprávní vztahy, počet nájemních a sociálních bytů.			
Metodika a výpočet: Indikátor je spočten jako počet nájemních bytů k bytům sociálním v majetku města Děčín v daném roce, vyjádřeno v procentech.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 31

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E3. Zajistit pomoc s uplatněním na trhu práce		
Název indikátoru	ZAVEDENÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Ing. Věra Havlová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti ve městě vychází z chybějící potřebné kvalifikace nebo pracovní historie nezaměstnaných osob, které jsou ještě umocněny nedůvěrou zaměstnavatelů ve vztahu k novým zaměstnancům. Město chce pomoci znevýhodněným osobám na trhu práce k získání práce společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek, které přispívá k naplňování sociálních cílů, podporuje lokální ekonomiky a prosazuje sociální a environmentální cíle. Indikátor se váže k existenci směrnice SOZVZ, která je důležitá pro podporu příležitostí v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a rovných příležitostí. Indikátor sleduje vývoj počtu veřejných zakázek zadáných s uplatněním sociálních principů.			
Měřítka ovlivňuje: Právní a institucionální rámec, otevřenost, odpovědnost a efektivita místní samosprávy, celkový počet vypsáných veřejných zakázek			
Metodika a výpočet: K naplnění indikátoru dochází v momentě realizace první veřejné zakázky, která bude precedencem pro další SOZVZ. Zadáním sociálně odpovědné veřejné zakázky se rozumí taková operace, která zohledňuje jeden nebo více z následujících sociálních aspektů: zaměstnanecké příležitosti, soulad se sociálními a pracovními právy, sociální začlenění, rovné příležitosti, dostupnost a projekt pro všechny, kritéria udržitelnosti, vč. problémů etického obchodu, a širší dobrovolný soulad s firemní sociální odpovědností při dodržování zásad posvěcených ve Smlouvě o Evropské Unii a v Zadávacích směrnících.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 32

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E3. Zajistit pomoc s uplatněním na trhu práce		
Název indikátoru	POČET ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB ZAPOJENÝCH DO PRÁCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Mgr. Radek Michálek		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	100
Skutečnost	109		
Popis měřítka: Město chce zapojit znevýhodněné osoby do pracovního procesu prostřednictvím sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. V jejich rámci lze stanovit podmínky pro dodavatele veřejné zakázky, např. nastavení zvláštních podmínek plnění veřejné zakázky, vhodných technických kvalifikačních předpokladů, vhodných hodnotících kritérií a o možnost/povinnost zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením.			
Měřítka ovlivňuje: Podpora ze strany místní samosprávy, transparentnost a efektivnost procesu, legislativní podmínky, počet zakázek zadávaných sociálně odpovědným způsobem.			
Metodika a výpočet: Počet osob znevýhodněných na trhu práce zaměstnávaných prostřednictvím města Děčín. Celkový počet osob je sledován za jeden kalendářní rok. Rozsah pracovního úvazku nebo délka zaměstnání není zohledňována. Znevýhodněnou osobou se rozumí např. osoby se zdravotním postižením nebo dlouhodobě nezaměstnaní.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 33

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E4. Podporovat rodiny a jednotlivcům v obtížné životní situaci		
Název indikátoru	PODÍL NEUSPOKOJENÝCH ŽÁDOSTÍ O POBYTOVÉ SLUŽBY		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Mgr. Kounová Roubíčková		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		44	41
Skutečnost	47		
Popis měřítka: Indikátor udává podíl neuspokojených žádostí na všech podaných žádostech do pobytových služeb, které nebyly uspokojeny z důvodu nedostatečné kapacity těchto zařízení. Pobytové služby jsou určeny osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázány na pomoc jiné osoby a osobám procházejícím krizovým obdobím života. Ve městě existuje fungující síť sociálních služeb pro osoby v obtížné sociální situaci, kterou chce město nadále zkvalitňovat a zvyšovat její kapacitu tak, aby odpovídala potřebám občanů města.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, socioekonomická situace obyvatel, zdravotní stav obyvatelstva, počet podaných žádostí, demografická křivka.			
Metodika a výpočet: Podíl neuspokojených žádostí o využívání pobytových služeb na celkovém počtu žádostí o pobytové služby v zařízeních na území města Děčín v daném roce.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města – Komunitní plán sociálních služeb			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 34

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E5. Zajistit podmínky pro důstojné stáří		
Název indikátoru	EXISTENCE SAMOSTATNÉHO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S PORUCHOU KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	Monitorovat		
Správce měřítka	Mgr. Kounová Roubíčková		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Ne	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Indikátor vyjadřuje, zda existuje samostatný dům se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí na území města Děčín.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.			
Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutno dosažení vzniku samostatného domu se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí na území města.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 35

Rozvojové téma SPRM	E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	E5. Zajistit podmínky pro důstojné stáří		
Název indikátoru	KAPACITA DOMOVŮ PRO SENIORY A DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Kounová Roubíčková		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		513	532
Skutečnost	496		
Popis měřítka: Indikátor sleduje kapacitu domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, jejichž význam stoupá se zvyšujícím se podílem seniorů na populaci. Trendem indikátoru je navýšit hodnotu.			
Měřítka ovlivňuje: Současná kapacita domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, rozpočet města, počet domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.			
Metodika a výpočet: Celková kapacita všech domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, které působí ve městě (veřejné i soukromé).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 36

Rozvojové téma SPRM	F. Atraktivní místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	F1. Vytvářet prostředí příznivé rodinám a motivující mladé lidi k životu		
Název indikátoru	POČET DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, KTERÉ NEBYLY PŘIJATÉ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2014	2017	2020
Plán		-	0
Skutečnost	11		
Popis měřítka: Indikátor udává počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu vzdělávání ve městě. Nedostatek míst v předškolním vzdělávání se projevuje především díky nízkému počtu míst pro děti se vzdělávacími potřebami a v posledních letech i vlivem populačního boomu. Počet neumístěných dětí se speciálními potřebami by se měl snižovat.			
Měřítka ovlivňuje: Počet a kapacita mateřských škol, počet narozených dětí, zájem o umístování v MŠ, vládní politika.			
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rodiče podali přihlášku do MŠ a předškolních zařízení pro děti se zdravotním postižením, ale nebyly přijaty. Indikátor nebere v potaz věk dětí ani jejich místo bydliště.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 37

Rozvojové téma SPRM	F. Atraktivní místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	F2. Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, kultury a sportu		
Název indikátoru	VÝŠE PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ PRO DOBROVOLNÉ AKTIVITY V OBLASTI KULTURY A SPORTU		
Měrná jednotka	Mil. Kč		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Bc. Lenka Holavová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		4,6	5,1
Skutečnost	4,1		
Popis měřítka: Město se zavázalo zvyšovat kvalitu a dostupnost volnočasových aktivit, kultury a sportu pro místní obyvatele, zejména pro vybrané cílové skupiny (děti, mládež, rodiny, senioři). Využití dotací je jedním z možných zdrojů pro dosažení daného cíle.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města – zajištění dofinancování, zajištění administrace projektů, zapojení dobrovolnických aktivit do aktivit města.			
Metodika a výpočet: Celkový finanční objem přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu (mimo profesionální aktivity) ze strany města vyjádřený v milionech Kč.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 38

Rozvojové téma SPRM	F. Atraktivní místo pro život		
Rozvojový cíl SPRM	F2. Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, kultury a sportu		
Název indikátoru	PODÍL AKTIVIT Z KULTURNÍHO PLÁNU ZAHRNUTÝCH V AKČNÍM PLÁNU SPRM DĚČÍN		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Bc. Lenka Holavová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		50	100
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Indikátor sleduje plnění Kulturního plánu, který si město stanovilo pro splnění rozvojového cíle města.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, možnosti financování kulturních akcí z jiných zdrojů.			
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých v Akčním plánu SPRM Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 39

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G1. Modernizovat budovy a vybavení škol k posílení výuky zaměřené na technické a přírodovědné vzdělání		
Název indikátoru	POČET BUDOV ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Milan Tenkrát		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		41	27
Skutečnost	55		
Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy školských zařízení v majetku města. Indikátor by měl mít sestupnou tendenci.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet budov školských zařízení v majetku města, které nevyhovují požadovaným standardům.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 40

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G1. Modernizovat budovy a vybavení škol k posílení výuky zaměřené na technické a přírodovědné vzdělání		
Název indikátoru	POČET SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		56	58
Skutečnost	55		
Popis měřítka: Navýšení počtu specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů je prostředkem ke zvýšení kvality vzdělávání a vyšší možnosti absolventů uplatnit se na trhu práce. Město se bude podílet na popularizaci vědy a výuky technických a přírodovědných předmětů. Školy budou cíleně dovybavovány. Hodnota ukazatele by měla mít vzrůstající tendenci.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.			
Metodika a výpočet: Počet učeben určených pro výuku technických a přírodovědných předmětů ve všech školách spadající pod město Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 41

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání		
Název indikátoru	POČET APROBOVANÝCH PEDAGOGŮ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		89	92
Skutečnost	86		
Popis měřítka: Školy ve městě mají dlouhodobě problémy s dostatečným počtem aprobovaných pedagogů. Vyučující by se zaměřovali na vzdělání dětí, které by korelovalo s nabídkou zaměstnání na lokálním trhu práce a snížilo by tak míru nezaměstnanosti. Především se jedná o technické a přírodovědné obory podložené dobrou jazykovou výbavou.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.			
Metodika a výpočet: Počet pedagogů v základních školách s postačující kvalifikací pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů (matematika, fyzika, chemie).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 42

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání		
Název indikátoru	PODÍL ŽÁKŮ 9. TŘÍD, KTEŘÍ DOSÁHLI ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A1		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	60
Skutečnost	-		
Popis měřítka: Díky geografické poloze města blízko hranice s Německem je jedním z cílů města rozvíjet jazykové dovednosti žáků škol, především německého jazyka. Díky dobré jazykové vybavenosti mohou snáze najít uplatnění na trhu práce. Trend indikátoru by měl být rostoucí.			
Měřítka ovlivňuje: Kvalita vzdělávání a kvalifikovanost pedagogů, zájem ze strany veřejnosti (žáků a jejich rodin), rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Indikátor udává podíl žáků 9. tříd základní školy, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1. Úroveň bude zjišťována na školách.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 43

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání		
Název indikátoru	POČET ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	5
Skutečnost	1,25		
Popis měřítka: Město Děčín bude podporovat vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Nadále bude systematicky sledovat možnosti čerpání zdrojů na financování asistentů pedagoga, asistentů sociálních, školních psychologů, na financování specifických učebních pomůcek atd., pro snazší začlenění těchto dětí do běžných tříd mateřských a základních škol.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, atraktivita pozice, kvalita uchazečů, současný počet školních psychologů, vypsané výzvy MŠMT.			
Metodika a výpočet: Počet školních psychologů v základních školách spadajících pod město Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 44

Rozvojové téma SPRM	G. Vzdělávání pro budoucnost		
Rozvojový cíl SPRM	G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání		
Název indikátoru	POČET SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Hana Kalfářová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Hana Cermonová		
Roky	2013	2017	2020
Plán		40	45
Skutečnost	37		
Popis měřítka: Město Děčín bude podporovat vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání (viz indikátor 43). Cílem je zvýšit počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, atraktivita pozice, kvalita uchazečů, současný počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga, vypsání výzvy MŠMT.			
Metodika a výpočet: Počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ve školách spadajících pod město Děčín.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 45

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H1. Kvalitně spravovat veřejná prostranství a zajistit jejich revitalizaci a údržbu		
Název indikátoru	PLOCHA REVITALIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ		
Měrná jednotka	Metry čtvereční		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Přemysl Mička		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	16 000
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Na území města je řada veřejných prostranství, jejichž správa a údržba je pro město Děčín značně nákladná. Často mají nedostatečné technologické zázemí a chybí jednotná koncepce pro úpravy veřejných prostor. Důvodem špatného stavu je především nedostatek financí. Město chce dobudovat drobnou infrastrukturu, obnovit městskou zeleň a kvalitně ji spravovat.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, existence možnosti dotačních titulů, rozloha veřejných prostranství.			
Metodika a výpočet: Celková výměra plochy veřejných prostranství, na kterých budou prováděny revitalizační práce v průběhu sledovaného období. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 46

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H1. Kvalitně spravovat veřejná prostranství a zajistit jejich revitalizaci a údržbu		
Název indikátoru	PLOCHA OBNOVENÉ MĚSTSKÉ ZELENĚ		
Měrná jednotka	Metry čtvereční		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Zdeňka Švirlochová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2018	2020
Plán		9 125	252 393
Skutečnost	0		
Popis měřítka: V rámci revitalizace veřejných prostranství ve městě je třeba obnovit i plochy městské zeleně. Součástí je aktualizace inventáře dřevin.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, plocha městské zeleně, příprava projektové dokumentace, dostupnost dotací.			
Metodika a výpočet: Celková plocha městské zeleně, která prošla revitalizací. Revitalizací je myšlena celková obnova plochy (např. obnova stávajícího inventáře dřevin, travních ploch).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 47

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H2. Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v majetku města		
Název indikátoru	PODÍL BUDOV, KTERÉ MAJÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Pavel Prach		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		25	40
Skutečnost	1,5		
Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy v majetku města, neboť nevyhovují požadovaným standardům, z toho důvodu je nutné znát technický stav těchto budov. Indikátor by měl mít vzestupnou tendenci.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Indikátor je vypočten jako poměr počtu budov v majetku města, které mají stavebně technické posouzení ku celkovému počtu budov - jedná se pouze o budovy sociálních služeb, občanské vybavenosti a bytové domy. Nejedná se o objekty školských zařízení. Stavebně technické posouzení je v současné době k dispozici u objektů Společenský dům Střelnice, Pastýřská stěna, Zimní stadion.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 48

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H2. Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v majetku města		
Název indikátoru	POČET VEŘEJNÝCH BUDOV V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Pavel Prach		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	8 (6)
Skutečnost	14 (8)		
Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy v majetku města, které jsou určené pro poskytování sociálních a dalších služeb. Indikátor by měl mít sestupnou tendenci.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Indikátor udává počet budov v majetku města, které nevyhovují požadovaným standardům, vyjma objektů školských zařízení. Jedná se o budovy: sociálních služeb, občanské vybavenosti a bytové domy. Jedná se o tyto objekty: Dvořákova 20 a 22; Drážďanská 32; Krokova 15; Spojenců 209; U trati 16; Jindřichova 337; Vilsnická 65; Zimní stadion; hotel Maxičky; SD Střelnice; Přímá 397 a 398; Lidická 21. Hodnota v závorce je počet dosud nevyužitých budov – Litoměřická 13; Fügnerova 411; 17. listopadu 445; Pod Svahem 6,7 a 47; Klicperova 219, Březiny 151).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 49

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H3. Rozvíjet inovace a moderní technologie		
Název indikátoru	POČET PUBLIKOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Kejzlar		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		5	10
Skutečnost	0		
Popis měřítka: Potenciál města v oblasti technologické je obrovský, proto je nutné ho nadále podporovat. Klíčem je podpora komunikace mezi místními podnikateli a dalšími lokálními subjekty, kteří by si předávali příklady dobré praxe.			
Měřítka ovlivňuje: Zájem o publikování, technologický vývoj, funkčnost portálu, aktivita ze strany města.			
Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet technologických inovací publikovaných na stránkách www.inovace.mmdecin.cz. Technologickou inovací jsou podle OECD výrobové a technologické inovace sestávající ze zavedení nových výrobků a technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a používaných technologií.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, OHK			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 50

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H3. Rozvíjet inovace a moderní technologie		
Název indikátoru	POČET VYBUDOVANÝCH KONCOVÝCH BODŮ PŘIPOJENÝCH DO VLASTNÍ METROPOLITNÍ SÍTĚ		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Kejzlar		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		10	100
Skutečnost	1		
Popis měřítka: Pro podporu vzniku podnikatelského inkubátoru zaměřeného na moderní technologie je třeba ve městě zlevnit a zkvalitnit připojení firem i obyvatel k internetu. Toho lze dosáhnout vybudováním metropolitní sítě, tzn. kabelového internetového propojení města. Indikátor vyjadřuje celkový počet koncových bodů připojených do metropolitní sítě. Koncovými body jsou například jednotlivé budovy příspěvkových organizací nebo kamery kamerového systému.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, dotační tituly, majetkoprávní vztahy.			
Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutné vybudovat metropolitní síť, tj. kabelové internetové propojení města.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 51

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H4. Modernizovat a dostavět kanalizační a vodovodní síť		
Název indikátoru	POČET ODKANALIZOVANÝCH EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Lenka Taušnerová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Valdemar Grešík		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Monitorovat	Monitorovat
Skutečnost	43 932		
Popis měřítka: Stávající kanalizační a vodovodní síť neodpovídá stávajícím nárokům města a zákonným požadavkům. Odkanalizování není v souladu se současnými právními předpisy. Některé okrajové části města dosud nejsou dořešeny a již řadu let čekají na vybudování hlavních kanalizačních či vodovodních řadů.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, dotace.			
Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel města. Ekvivalentní obyvatel je uměle zavedená jednotka, představuje zpravidla jednu osobu (producenta znečištění).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 52

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště		
Název indikátoru	POČET MOSTŮ V HAVARIJNÍM STAVU		
Měrná jednotka	Počet		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Petr Michajličenko		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		25	10
Skutečnost	30		
Popis měřítka: V rámci zlepšení veřejné infrastruktury města je třeba se zaměřit na stav opěrných zdí, mostů a mostků, které jsou v nevyhovujícím stavu. Indikátor sleduje kvalitu stavu mostů, která se bude monitorovat a měla by se zlepšovat.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, současná kvalita mostů, intenzita dopravy.			
Metodika a výpočet: Kvalita stavu mostů bude posuzována formou mostní prohlídky a expertním hodnocením, které z ní vzejde. Indikátor udává počet mostních objektů, které jsou havarijním stavu.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 53

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště		
Název indikátoru	POČET KM SILNIC V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		
Měrná jednotka	Km		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Petr Michajličenko		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		50	30
Skutečnost	65,5		
Popis měřítka: Správa a údržba komunikací a chodníků je ve většině případů zaměřena na udržení provozuschopného stavu, chybí zdroje na kvalitní a dlouhodobě garantované opravy silnic a chodníků. Město bude postupně řešit dopravní situaci ve svých místních částech z pohledu bezpečnosti, průjezdnosti a především parkování. Všechny tyto akce by měly být realizované na základě plánu.. Indikátor by měl mít snižující trend.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, současný stav silnic, intenzita dopravy.			
Metodika a výpočet: Indikátor představuje počet kilometrů silnic, které jsou v nevyhovujícím stavu na území města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem údržby a souvisejícími technickými normami.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 54

Rozvojové téma SPRM	H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města		
Rozvojový cíl SPRM	H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště		
Název indikátoru	POČET KM CHODNÍKŮ V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		
Měrná jednotka	Km		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Petr Michajličenko		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jiří Anděl, CSc.		
Roky	2013	2017	2020
Plán		23	18
Skutečnost	28,5		
Popis měřítka: Stav chodníků je podobně jako silnic ve městě nevyhovující (viz indikátor 53). Město se zavázalo k jeho zlepšení. Trend indikátoru by měl být snižující.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, současný stav chodníků.			
Metodika a výpočet: Indikátor představuje počet kilometrů chodníků, které jsou v nevyhovujícím stavu na území města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem údržby a souvisejícími technickými normami.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 55

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu k občanům		
Název indikátoru	SPOKOJENOST OBČANŮ S ČINNOSTÍ MĚSTA A MAGISTRÁTU		
Měrná jednotka	Hodnota		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Mgr. Romana Silvarová		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		-	2
Skutečnost	_5		
Popis měřítka: Ve městě Děčín funguje systém elektronických a mapových služeb a informování veřejnosti různými kanály. Propojení jednotlivých systémů správních agend zajišťovaných státem je zatím nedostačující. Město chce tyto agendy modernizovat, tak aby mohlo efektivně reagovat na reálné potřeby občanů.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, nároky obyvatel.			
Metodika a výpočet: Spokojenost občanů bude zjišťována formou dotazníkového šetření, které připraví magistrát ve spolupráci s odbornou tazatelskou firmou. Respondenty budou občané města Děčín. Šetření bude probíhat 1 x za rok. Hodnoceno na škále 1 (největší spokojenost) až 5 (nejmenší spokojenost).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

⁵ Dosud nebyla spokojenost občanů s činností města a magistrátu zjišťována.

KARTA INDIKÁTORU 56

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu k občanům		
Název indikátoru	ČEKACÍ DOBA ODBAVENÍ U VYBRANÝCH AGEND		
Měrná jednotka	Min.		
Optimální směr	↔		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Kejzlar		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jaromír Zajíček		
Roky	2013	2017	2020
Plán		14	14
Skutečnost	14		
Popis měřítka: Využitím elektronických řešení a propojením agend by mělo dojít k ulehčení administrativní zátěže a zkrácení času na odbavení občanů. Indikátor by měl mít konstantní hodnotu.			
Měřítka ovlivňuje: Rychlost pracovníků agendy, legislativní změny.			
Metodika a výpočet: Aritmetický průměr doby potřebné k vyřízení požadavku občana (počítáno od přihlášení se do systému po vyřízení požadavku). Měřeno u všech agend, které město provádí prostřednictvím elektronické komunikace (bez ohledu na počet agend).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 57

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu k občanům		
Název indikátoru	POMĚR ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ KU FYZICKÝM		
Měrná jednotka	%		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Kejzlar		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jaromír Zajíček		
Roky	2013	2017	2020
Plán		5	10
Skutečnost	0,01		
Popis měřítka: Indikátor ukazuje poměr elektronických podání ku podáním fyzickým. Cílem města je navýšit podíl elektronicky podaných zpráv, které zefektivňují proces odbavení a jsou administrativně méně náročné.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města, přehlednost a propojení elektronických portálů, technická gramotnost obyvatel, propagace elektronické formy.			
Metodika a výpočet: Indikátor je vypočten jako poměr podání zadaných prostřednictvím elektronických portálů ku fyzickým. Podání jsou zaznamenávána ve všech agendách, které město obstarává fyzickou cestou i elektronicky. Celková hodnota indikátoru je jen přibližný odhad.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 58

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu		
Název indikátoru	SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ		
Měrná jednotka	Známka		
Optimální směr	↓		
Správce měřítka	Mgr. Radek Michálek		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jaromír Zajíček		
Roky	2013	2017	2020
Plán		2,1	2
Skutečnost	2,18		
Popis měřítka: Zaměstnanci veřejné správy nejsou dostatečně motivováni pro výkon své činnosti, což pramení zejména z nedostatku financí. Současně jsou zahlceni vnitřními předpisy a neefektivně nakládají s časem. Je třeba zvýšit jejich motivaci a spokojenost s pracovním prostředím.			
Měřítka ovlivňuje: Investice do budovy a interiéru úřadu, kvalita lidských zdrojů, pracovní a organizační řád.			
Metodika a výpočet: Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením dle metodiky externí hodnotitelské firmy. Hodnoceno formou školního známkování (1 = největší spokojenost, 5 = nejmenší spokojenost). Výsledná hodnota je průměr.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města - vyplněné dotazníky zaměstnanců			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 59 – NÁVRH NA VYŘAZENÍ

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu		
Název indikátoru	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY		
Měrná jednotka	Tis. Kč		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Mgr. Radek Michálek		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Mgr. Marie Blažková		
Roky	2013	2017	2020
Plán		7 500	10 700
Skutečnost	5 580		
Popis měřítka: Výše odměn je jedna z možností, jak motivovat zaměstnance k efektivnímu plnění pracovní náplně. Tím chce město docílit zkvalitnění poskytovaných služeb ze strany města svým občanům.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Indikátor udává celkovou výši prostředků, které jsou vydané na odměny zaměstnancům magistrátu města v aktuálním roce.			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			

KARTA INDIKÁTORU 60

Rozvojové téma SPRM	I. Modernizace veřejné správy		
Rozvojový cíl SPRM	I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu		
Název indikátoru	FUNKČNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ A DOKUMENTŮ		
Měrná jednotka	Ano / Ne		
Optimální směr	↑		
Správce měřítka	Ing. Tomáš Kejzlar		
Garant za naplnění měřítka a cíle	Ing. Jaromír Zajíček		
Roky	2013	2017	2020
Plán		Ne	Ano
Skutečnost	Ne		
Popis měřítka: Indikátor sleduje funkčnost systému v oblasti zabezpečení dokumentů. Jedná se především o dlouhodobé uchování dokumentů, realizaci opatření pro bezpečnost informací a ochranu osobních údajů.			
Měřítka ovlivňuje: Rozpočet města.			
Metodika a výpočet: Splněním indikátoru je vytvoření funkčního systému zabezpečení informací a dokumentů (splnění standardu nebo certifikace ISO27000).			
Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města			
Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok			